



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
1		شروع	0 days	1401/12/1	1401/12/1	
2		برنامه تعمیرات اساسی مقطع ۲۵۰ هزار ساعت واحد ۴	90 days	1401/12/1	1402/3/9	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3	M	امور مکانیک	88.75 days	1401/12/1	1402/3/8	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
4	MI	بخش مکانیک ناسیسات	70 days	1401/12/1	1402/2/20	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
5	MIC	<b>گروه کندانسور هوایی</b>	70 days	1401/12/1	1402/2/20	
6	MIC-001	نصب فشک کن کندانسور هوایی و باز نمودن منهولهای فروبی کندانس هر سه سکش	0.5 days	1401/12/1	1401/12/1	SD14S001/002/003
7	MIC-002	باز کردن کوپلینگ کلیه گیربکسهای کندانسور هوایی و فنس الکتروموتورها	2.5 days	1401/12/1	1401/12/3	SD
8	MIC-003	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره یک کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	
9	MIC-004	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره دو کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	
10	MIC-005	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره یک کندانسور هوایی	5 days	1401/12/6	1401/12/10	SD
11	MIC-006	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره سه کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1401/12/11	1401/12/11	
12	MIC-007	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره دو کندانسور هوایی	5 days	1401/12/11	1401/12/18	SD
13	MIC-008	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره چهار کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1401/12/18	1401/12/18	
14	MIC-009	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره سه کندانسور هوایی	5 days	1401/12/20	1401/12/24	SD
15	MIC-010	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره پنج کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1401/12/25	1401/12/25	
16	MIC-011	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره چهار کندانسور هوایی	5 days	1401/12/25	1402/1/3	SD
17	MIC-012	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره شش کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1402/1/3	1402/1/3	
18	MIC-013	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره پنج کندانسور هوایی	5 days	1402/1/5	1402/1/9	SD
19	MIC-014	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره هفت کندانسور هوایی به کارگاه	0.5 days	1402/1/10	1402/1/10	
20	MIC-015	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره شش کندانسور هوایی	5 days	1402/1/10	1402/1/16	SD
21	MIC-016	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره هفت کندانسور هوایی	5 days	1402/1/16	1402/1/21	
22	MIC-017	آچارکشی پره ها و تنظیم زوایای پره های کلیه فن های کندانسور هوایی	2 days	1402/1/21	1402/1/23	SD
23	MIC-018	بازدید لوله های فین دار، هدر ها و تصویض ۶ عدد واشر منهول	10 days	1402/1/23	1402/2/3	
24	MIC-019	شستشوی دلتاها و فن های کندانسور هوایی	7 days	1402/1/23	1402/1/31	
25	MIC-020	الاینمنت گیربکسهای ردیف یک کندانسور هوایی	2.5 days	1402/2/3	1402/2/5	SD
26	MIC-021	الاینمنت گیربکسهای ردیف دو کندانسور هوایی	2.5 days	1402/2/6	1402/2/8	SD
27	MIC-022	الاینمنت گیربکسهای ردیف سه کندانسور هوایی	2.5 days	1402/2/8	1402/2/11	SD
28	MIC-023	الاینمنت گیربکسهای ردیف چهار کندانسور هوایی	2.5 days	1402/2/12	1402/2/14	SD
29	MIC-024	الاینمنت گیربکسهای ردیف پنج کندانسور هوایی	2.5 days	1402/2/14	1402/2/16	SD
30	MIC-025	الاینمنت گیربکسهای ردیف شش کندانسور هوایی	2.5 days	1402/2/17	1402/2/19	SD
31	MIC-026	برچیدن فشک کن کندانسور هوایی و بستن منهول های فروبی کندانس هر سه سکش	1 day	1402/2/20	1402/2/20	SD14S001/002/003



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
32	MIV	<b>گروه والوها، کولرها و تانکهای تاسیسات</b>	58 days	1401/12/3	1402/2/9	
33	MIV-001	سرویس والوهای آتش نشانی	5 days	1401/12/3	1401/12/8	UJ
42	MIV-002	بازدید و سرویس کامل مجموعه تمهیزات آتش نشانی و قلیا شوئی ایرهیترهای شماره یک و دو	3 days	1401/12/4	1401/12/8	NH01,NH02
43	MIV-003	باز نمودن فلنج آب فنک کن فید پمپها	0.5 days	1401/12/6	1401/12/6	
44	MIV-004	سرویس والوهای تصفیه بین راهی	7.5 days	1401/12/9	1401/12/18	UB
65	MIV-005	باز کردن، سرویس و بستن فیلتر ۱۰ و ۲۰ تصفیه بین راهی	3 days	1401/12/9	1401/12/13	UB20B010
66	MIV-006	تفلیه موضعه پساب تصفیه بین راهی و در صورت نیاز ترمیم بدنه استفر	3 days	1401/12/13	1401/12/16	UB90B010
67	MIV-007	باز نمودن، سرویس و بستن مجدد تانک الویال تصفیه بین راهی	1 day	1401/12/13	1401/12/14	UB50B010
68	MIV-008	باز نمودن، سرویس و بستن مجدد تانک هوای فشرده تصفیه بین راهی	2 days	1401/12/14	1401/12/16	UB80B010
69	MIV-009	سرویس والوهای فنک کن پمپ مدار بسته	6 days	1401/12/18	1401/12/25	VH
93	MIV-010	باز کردن، سرویس و بستن تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	2 days	1401/12/20	1401/12/21	VH01B010
94	MIV-011	سرویس والوهای کولر میانی	5 days	1401/12/25	1402/1/3	VF,VH
115	MIV-012	باز کردن، سرویس، تست هیدرولیکی و بستن کولرهای آب مدار بسته شماره یک و دو	5 days	1402/1/3	1402/1/9	VH06B010
116	MIV-013	سرویس والوهای کولر ژنراتور و ترمیک	8 days	1402/1/9	1402/1/18	VF
158	MIV-014	سرویس والوهای فنک کن فید پمپ	4 days	1402/1/18	1402/1/22	VH
174	MIV-015	سرویس والوهای اتاق امکتور	5 days	1402/1/22	1402/1/28	SL,RA
196	MIV-016	دمونتاز و اندازه گیری نازل امکتور ۱ مرمه یک و دو	1.5 days	1402/1/28	1402/1/29	SL05B001
197	MIV-017	دمونتاز و اندازه گیری نازل امکتور ۲ مرمه یک و دو	1.5 days	1402/1/28	1402/1/29	SL06B001
198	MIV-018	سرویس والوهای زیر کندانسور	6 days	1402/1/30	1402/2/4	SD,RM
208	MIV-019	سرویس والوهای ایزوله دفلگماتورهای سگشن های کندانسور هوایی	3 days	1402/2/5	1402/2/7	SD21D001,002,003
212	MIV-020	باز کردن، سرویس و بستن تانک کندانس	2 days	1402/2/8	1402/2/9	SD28B001



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
213	MIK	<b>گروه کمپرسور هوای کنترل</b>	42.5 days	1401/12/13	1402/2/2	
214	MIK-001	همکاری در اندازه گیری ارتعاش کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	0.5 days	1401/12/13	1401/12/13	UE05D010
215	MIK-002	همکاری در بازکردن تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1401/12/13	1401/12/14	UE05D010
216	MIK-003	باز کردن کولرها و سپریتور و اتصالات کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1401/12/14	1401/12/15	UE05D010
217	MIK-004	همکاری در برداشتن الکتروموتور، تخلیه روغن و درآوردن کوپلینگ کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	0.5 days	1401/12/15	1401/12/15	UE05D010
218	MIK-005	بازکردن سوپاپ ها، سرسیلندر، پیستون، بلوکه سیلندر و شاتون کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1401/12/16	1401/12/16	UE05D010
219	MIK-006	خارج کردن میل لنگ و کولر روغن کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل و انتقال لوازم به کارگاه	0.5 days	1401/12/18	1401/12/18	UE05D010
220	MIK-007	دمونتاژ مجموعه شاتون، کراس هد و میل لنگ و تمیزکاری آنها در کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1401/12/18	1401/12/20	UE05D010
221	MIK-008	اندازه گیری میل لنگ-یاتاقان، شاتون-کراس هد کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	0.5 days	1401/12/20	1401/12/20	UE05D010
222	MIK-009	انتقال میل لنگ، شاتون و کراس هد کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل به کارگاه و انجام تراشکاری های لازم	7 days	1401/12/21	1401/12/28	UE05D010
223	MIK-010	دمونتاژ، سرویس، مونتاژ سوپاپ ها، سرویس گریپرها و تست نشستی دافلی کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	4 days	1401/12/29	1402/1/5	UE05D010
224	MIK-011	تمیزکاری و سرویس تمام قطعات کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل دافل کارگاه و داخل کمپرسورخانه و واشربری	7 days	1402/1/6	1402/1/12	UE05D010
225	MIK-012	دمونتاژ، سرویس، مونتاژ کولرها و تست هیدرولیک کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	2 days	1402/1/14	1402/1/15	UE05D010
226	MIK-013	اندازه گیری قطر دافلی بوش سیلندر کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل و تعویض در صورت لزوم	1 day	1402/1/16	1402/1/16	UE05D010
227	MIK-014	نصب کولر روغن کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل و تست مسیر	2 days	1402/1/17	1402/1/18	UE05D010
228	MIK-015	انجام تنظیمات یاتاقان و نصب بوش میل لنگ و مونتاژ کراس هد و شاتون کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	2 days	1402/1/19	1402/1/20	UE05D010
229	MIK-016	نصب میل لنگ، شاتون، بستن دریچه های کارتر و سرریز روغن کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1402/1/21	1402/1/21	UE05D010
230	MIK-017	نصب مجموعه تجهیزات سیلندر شامل سوپاپ ها، رینگ و پیستون و سیل های کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1402/1/22	1402/1/22	UE05D010
231	MIK-018	همکاری در نصب موتور الکتریکی کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	0.5 days	1402/1/23	1402/1/23	UE05D010
232	MIK-019	نصب کولرها، سپریتورها و اتصالات کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	2 days	1402/1/23	1402/1/26	UE05D010
233	MIK-020	همکاری در بستن تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1402/1/26	1402/1/27	UE05D010
234	MIK-021	الایمنت الکتروموتور کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل و آماده سازی جهت راه اندازی	2 days	1402/1/27	1402/1/29	UE05D010
235	MIK-022	همکاری در استارت و نظارت کارکردن در حالت بی باری کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	3 days	1402/1/29	1402/2/1	UE05D010
236	MIK-023	همکاری در زیر بار رفتن کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل، اندازه گیری ارتعاشات و تمویل به بهره برداری	1 day	1402/2/1	1402/2/2	UE05D010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
237	MT	بخش مکانیک توربین	88.75 days	1401/12/1	1402/3/8	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
238	MTT	<b>گروه توربوژنراتور</b>	88.75 days	1401/12/1	1402/3/8	
239	MTT-001	تجهیز کارگاه	2 days	1401/12/1	1401/12/2	
240	MTT-002	انتقال ابزار مخصوص توربین از سوله به سالن توربین	1 day	1401/12/1	1401/12/1	SA
241	MTT-003	برداشتن کاور اکسایتر	0.5 days	1401/12/2	1401/12/2	SR
242	MTT-004	اندازه گیری نقاط مبنای تعیین شده سالن توربین توسط دوربین نقشه برداری	0.5 days	1401/12/2	1401/12/2	SA
243	MTT-005	برداشتن سقف و دیواره های اطراف توربین	1 day	1401/12/3	1401/12/3	SA
244	MTT-006	باز نمودن سرویس و بستن فنهای گلند	2 days	1401/12/3	1401/12/4	SG
245	MTT-007	پیاپاده نمودن فیلترهای کولرهای تمریک	0.5 days	1401/12/6	1401/12/6	SR
246	MTT-008	برداشتن وکیوم بریکرها، در آوردن سیت و دیسک، تعویض اورینگ و در صورت نیاز آب بندی سیت دیسک آنها	1 day	1401/12/6	1401/12/7	SE26S010
247	MTT-009	باز نمودن عایق توربین ها و والوهای اطراف آنها	3 days	1401/12/6	1401/12/9	
248	MTT-010	باز کردن کاورهای کویلینگ و انجام تست RUN OUT و شنواری ممور	1 day	1401/12/7	1401/12/8	SA
249	MTT-011	برداشتن ستونهای اطاقک توربین	0.5 days	1401/12/7	1401/12/7	
250	MTT-012	باز نمودن منهول های بالایی و اندازه گیری درمالت بسته فاصله شعاعی پره های ردیف آخر توربین LP	0.5 days	1401/12/8	1401/12/8	SA11
251	MTT-013	نصب فلانج های کور بر روی مسیرهای ورودی روغن به یاتاقانهای شماره ۱ تا ۶	0.5 days	1401/12/9	1401/12/9	SC17
252	MTT-014	اندازه گیری فواصل شعاعی پوسته توربین ها تا ممور با عمق سنج	0.25 days	1401/12/9	1401/12/9	
253	MTT-015	باز نمودن پیچ ها و تست الایمنت اکسیالی کویلینگ های ۴-۱ و اندازه گیری لقی مموری	1.5 days	1401/12/9	1401/12/10	SA
254	MTT-016	باز کردن توربوفاکس و غلاف ترموکوپل های پوسته بیرون توربین HP	0.25 days	1401/12/11	1401/12/11	SA
255	MTT-017	پیاپاده کردن اتصالات کولرهای ژنراتور و درپوش های مبلوی ژنراتور	1 day	1401/12/11	1401/12/11	SP
256	MTT-018	مداسازی کویلینگ ترینگیر و پیاپاده نمودن صندوقی توربین	0.5 days	1401/12/11	1401/12/11	SA
257	MTT-019	بازنمودن نیمه بالایی یاتاقان های شماره ۱ تا ۶ و انجام اندازه گیریهای لازم بر روی یاتاقانها و پدستالها	3 days	1401/12/13	1401/12/15	SB11\12\13D010-SQ11\12\13D010
258	MTT-020	قفل کردن فنرهای فوندانسیون و چک و اندازه گیری های لازم	0.75 days	1401/12/16	1401/12/16	SA
259	MTT-021	پیاپاده نمودن پمپ اصلی (روغنکاری) با اندازه گیریهای لازم	0.5 days	1401/12/16	1401/12/18	SC16D010
260	MTT-022	پیاپاده کردن کولرهای تمریک	0.5 days	1401/12/16	1401/12/18	SR
261	MTT-023	پیاپاده کردن لوله های ورودی بخار به توربین LP	1.5 days	1401/12/16	1401/12/20	SA15
262	MTT-024	پیاپاده کردن لوله های بالایی ورودی بخار به توربین IP	1.5 days	1401/12/16	1401/12/20	RB
263	MTT-025	همکاری در پیاپاده کردن لوله های پایینی ورودی بخار به توربین IP و لوله های بالانس توربین HP	3 days	1401/12/16	1401/12/21	
264	MTT-026	پیاپاده کردن لوله های ورودی بخار به توربین HP	1.5 days	1401/12/20	1401/12/21	RA
265	MTT-027	در مالت بسته اندازه گیری فاصله استیمیت توربینهای LP,IP	0.25 days	1401/12/20	1401/12/20	SA13\SA15
266	MTT-028	مداسازی کویلینگ شماره ۴ و پیاپاده کردن اکسایتر	0.5 days	1401/12/20	1401/12/20	SR
267	MTT-029	پیاپاده کردن درپوش های کولرهای ژنراتور و بیرون آوردن کولرهای ژنراتور	1 day	1401/12/21	1401/12/21	SP
268	MTT-030	پیاپاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین LP	1.5 days	1401/12/21	1401/12/22	SA15
269	MTT-031	باز نمودن پیچهای انبساطی پوسته ها بوسیله المنتهای مرارتی و پیاپاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین IP	2.5 days	1401/12/21	1401/12/23	SA13
270	MTT-032	باز نمودن پیچهای انبساطی پوسته ها بوسیله المنتهای مرارتی و پیاپاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین HP	2.5 days	1401/12/21	1401/12/24	SA11





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
271	MTT-033	اندازه گیری فواصل اکسیالی و رادیالی پره های توربین LP	0.5 days	1401/12/22	1401/12/22	SA15
272	MTT-034	پیاده کردن سیل رینگهای برنجی و سیل رینگ اصلی دو طرف ژنراتور با اندازه گیری لازم	1 day	1401/12/22	1401/12/23	SP
273	MTT-035	پیاده کردن درپوش های دو طرف ژنراتور و رینگ های ۸ تکه	1 day	1401/12/23	1401/12/24	SP
274	MTT-036	اندازه گیری فواصل اکسیالی و رادیالی پره های توربین HP	0.5 days	1401/12/24	1401/12/24	SA11
275	MTT-037	اندازه گیری فاصله هوایی ژنراتور	0.25 days	1401/12/24	1401/12/24	SP
276	MTT-038	اندازه گیری فواصل اکسیالی و رادیالی پره های توربین IP	0.5 days	1401/12/24	1401/12/25	SA13
277	MTT-039	میداسازی کویلینگ های شماره ۱ و ۲ و ۳	1 day	1401/12/25	1401/12/27	SA
278	MTT-040	پیاده کردن روتور ژنراتور	1 day	1401/12/27	1401/12/28	SP
279	MTT-041	تمیزکاری کامل تانک روغن کثیف قبل از انتقال روغن به آن	1 day	1401/12/27	1401/12/28	
280	MTT-042	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین HP	0.5 days	1401/12/28	1401/12/28	SA11
281	MTT-043	انتقال روغن از تانک اصلی به کثیف، تصفیه روغن با اویل سپریتور، انتقال به تانک تمیز و سپس به تانک اصلی وامد	3 days	1401/12/28	1402/1/3	SC
282	MTT-044	تمیزکاری کامل تانک روغن اصلی و استرینرهای ورودی روغن	3 days	1401/12/28	1402/1/3	SC
283	MTT-045	پیاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین HP	2 days	1401/12/28	1402/1/2	SA11
284	MTT-046	برگردان پوسته توربین HP جهت تمیز کاری و آماده سازی سطوح آب بندی	0.5 days	1402/1/2	1402/1/3	SA11
285	MTT-047	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین IP	0.5 days	1402/1/3	1402/1/3	SA13
286	MTT-048	پیاده نمودن و شستشوی بیرون لوله ها با کارواش آب گرم و مواد شوینده و داخل لوله ها با برس نایلونی، هیدروتست و رفع نقص کولرهای روغن توربین	2 days	1402/1/3	1402/1/6	SC
287	MTT-049	پیاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین IP	2 days	1402/1/3	1402/1/6	SA13
288	MTT-050	بررسی استراکچر کولرهای ژنراتور از نظر شکستگی نگه دارنده ها، خرابی عایق ها و در صورت لزوم اصلاح آنها	0.25 days	1402/1/6	1402/1/6	SP
289	MTT-051	شستشوی خارج لوله های کولرهای تمریک و ژنراتور با کارواش آب گرم و مواد شوینده و داخل لوله ها با برسهای نایلونی	2 days	1402/1/6	1402/1/8	SP
290	MTT-052	سرویس والوهای ورودی و خروجی به کولرهای روغن (۲ عدد گیت والو ۶ اینچ، ۲ عدد گلوب والو ۶ اینچ، ۸ عدد والو ۱ اینچ)	3 days	1402/1/6	1402/1/9	VF
291	MTT-053	تمیزکاری و آماده سازی کلیه تجهیزات مورد نظر توربو ژنراتور برای انجام تست های غیر مغرب	10 days	1402/1/6	1402/1/17	SA
292	MTT-054	برگردان پوسته توربین IP جهت تمیز کاری و آماده سازی سطوح آب بندی	0.5 days	1402/1/6	1402/1/7	SA13
293	MTT-055	جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین IP	0.5 days	1402/1/7	1402/1/7	SA15
294	MTT-056	پیاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین LP	2 days	1402/1/7	1402/1/9	SA15
295	MTT-057	آماده سازی کولرهای ژنراتور جهت انجام عملیات اسیدشویی	0.5 days	1402/1/8	1402/1/8	
296	MTT-058	پیاده نمودن، شستشو و هیدرو تست کولرهای سیل هیدروژن و در صورت نیاز رفع نشتی	2 days	1402/1/9	1402/1/11	SU
297	MTT-059	تفلیه روغن، سرویس و تمیزکاری تانک و فیلتر بای پاس فشار قوی	0.5 days	1402/1/9	1402/1/10	RA20B010
298	MTT-060	برگردان پوسته توربین LP جهت تمیز کاری و آماده سازی سطوح آب بندی	0.5 days	1402/1/9	1402/1/10	SA15
299	MTT-061	پیاده کردن متعلقات سر روتور توربین HP	0.5 days	1402/1/9	1402/1/10	SA11
300	MTT-062	تعمیرات اساسی پمپ روغن بای پاس فشار قوی	2 days	1402/1/10	1402/1/12	RA20D010
301	MTT-063	بازدید، تنظیم و در صورت نیاز تصویض نازل های آبرزن توربین LP	1 day	1402/1/10	1402/1/11	
302	MTT-064	جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین HP	0.5 days	1402/1/10	1402/1/10	SA15
303	MTT-065	پیاده نمودن نیمه پایینی یاتاقانهای ۱ تا ۶ به همراه باز و بست ترموکوپل	1 day	1402/1/10	1402/1/11	SB11\12\13D010-SQ11\12\13D010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
304	MTT-066	ترمیم یا تعویض کلیه رادیال سیل های معیوب روتور،استاتور،بالانس پیستون و سگمنت های گلند توربین HP انجام ماشین کاری موردنیاز و تنظیم فواصل	5 days	1402/1/10	1402/1/16	SA11
305	MTT-067	بررسی کلیه پره های ثابت و متمرک توربین HP از نظر انحراف، تغییر شکل و لقی و رفع لقی احتمالی	2.5 days	1402/1/10	1402/1/14	SA11
306	MTT-068	سرویس سیستم سیل هیدروژن شامل تفلیه روغن، تمیزکاری تانک و سایت گلس ها و روغنگیری مجدد	1 day	1402/1/11	1402/1/12	SU
307	MTT-069	شارژ روغن تانک بای پاس فشار قوی	0.25 days	1402/1/12	1402/1/12	RA20B010
308	MTT-070	سرویس کامل وکیوم پمپ های روغن سیل هیدروژن	2 days	1402/1/12	1402/1/15	SU
309	MTT-071	هیدرو تست و رفع نقص احتمالی کولرهای ژنراتور	1 day	1402/1/12	1402/1/14	
310	MTT-072	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین LP	0.5 days	1402/1/14	1402/1/14	SA13
311	MTT-073	ترمیم یا تعویض کلیه رادیال سیل های معیوب روتور، استاتور، بالانس پیستون و سگمنت های گلند توربین Ip انجام ماشین کاری موردنیاز و تنظیم فواصل	5 days	1402/1/14	1402/1/19	SA13
312	MTT-074	ترمیم یا تعویض کلیه رادیال سیل های معیوب روتور، استاتور، بالانس پیستون و سگمنت های گلند توربین LP انجام ماشین کاری موردنیاز و تنظیم فواصل	5 days	1402/1/14	1402/1/19	
313	MTT-075	بررسی کلیه پره های ثابت و متمرک توربین IP از نظر انحراف، تغییر شکل و لقی و رفع لقی احتمالی	2.5 days	1402/1/14	1402/1/17	SA13
314	MTT-076	تعمیرات اساسی پمپ های سیل هیدروژن	3 days	1402/1/15	1402/1/18	SU
315	MTT-077	تعمیرات اساسی پمپ های چکینگ	2.5 days	1402/1/15	1402/1/17	SC
316	MTT-078	جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین LP	0.5 days	1402/1/17	1402/1/17	SA15
317	MTT-079	بررسی کلیه پره های ثابت و متمرک توربین LP از نظر انحراف، تغییر شکل و لقی و رفع لقی احتمالی	2 days	1402/1/17	1402/1/19	SA15
318	MTT-080	سرویس کامل ونت فن ها	1 day	1402/1/18	1402/1/18	SU
319	MTT-081	تعمیرات اساسی پمپ های روغن کنترل توربین	2.5 days	1402/1/19	1402/1/21	SC
320	MTT-082	آماده سازی و نصب تمهیزات لازم برای جایگذاری روتور ژنراتور	1 day	1402/1/19	1402/1/20	SP
321	MTT-083	تمیز کاری کلیه قطعات باز شده	10 days	1402/1/19	1402/1/30	SA
322	MTT-084	جایگذاری روتور ژنراتور	1 day	1402/1/20	1402/1/21	SP
323	MTT-085	تعمیرات اساسی پمپ روغن کمکی توربین	1.5 days	1402/1/21	1402/1/22	SC
324	MTT-086	بازدید پمپ روغن DC توربین	0.5 days	1402/1/21	1402/1/21	
325	MTT-087	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین HP	0.5 days	1402/1/21	1402/1/22	SA11
326	MTT-088	نصب کولرهای ژنراتور و درپوش های آن	1 day	1402/1/21	1402/1/22	SP
327	MTT-089	تست آب بندی سیل رینگ لوله های بفار توربین HP	1.5 days	1402/1/22	1402/1/23	SA11
328	MTT-090	اندازه گیری و بررسی و اصلاح یاتاقانهای شماره ۱ تا ۶	3 days	1402/1/22	1402/1/26	SQ11\12\13D010
329	MTT-091	سرویس صفحات لغزشی زیر توربین LP	0.5 days	1402/1/23	1402/1/23	SA15
330	MTT-092	اندازه گیری سیل رینگهای برنجی ژنراتور و در صورت اور سایز شدن سفارش و پیگیری سافت آنها در کارگاه مکانیک	1 day	1402/1/23	1402/1/25	SP
331	MTT-093	بررسی و تسطیح وضعیت لایبرنت های ژنراتور و در صورت نیاز ترمیم یا سفارش و پیگیری سافت آنها در کارگاه مکانیک	1 day	1402/1/23	1402/1/25	SP
332	MTT-094	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین IP	0.5 days	1402/1/23	1402/1/25	SA13
333	MTT-095	تست آب بندی سیل رینگ لوله های بفار توربین IP	1.5 days	1402/1/25	1402/1/26	SA13
334	MTT-096	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین LP	0.5 days	1402/1/26	1402/1/26	SA15
335	MTT-097	سرویس ترنینگیر و اندازه گیری های لازم	1 day	1402/1/26	1402/1/27	SB11D050
336	MTT-098	سرویس کویلینگ هیدرولیکی ترنینگیر	1 day	1402/1/26	1402/1/27	SB



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
337	MTT-099	آماده سازی سطوح و انجام تست آب بندی پوسته های توربین LP	1 day	1402/1/27	1402/1/28	SB15
338	MTT-100	اندازه گیری قطر پوسته گلندها و نشیمنگاه پوسته گلندها و بالانس پیستونهای توربین IP	1 day	1402/1/27	1402/1/28	SA13
339	MTT-101	اندازه گیری قطر پوسته گلندها و نشیمنگاه پوسته گلندها و بالانس پیستونهای توربین HP	1 day	1402/1/27	1402/1/28	SA11
340	MTT-102	انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین LP	2.5 days	1402/1/28	1402/1/30	SA15
341	MTT-103	آماده سازی سطوح و انجام تست آب بندی پوسته های توربین HP	2 days	1402/1/28	1402/1/30	SA11
342	MTT-104	اندازه گیری پیچ های پوسته ها و کوپلینگها و تعویض پیچ های معیوب	1 day	1402/1/28	1402/1/29	SA
343	MTT-105	آماده سازی سطوح و انجام تست آب بندی پوسته های توربین IP	2 days	1402/1/29	1402/1/31	SA13
344	MTT-106	انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین HP	2.5 days	1402/1/30	1402/2/2	SA11
345	MTT-107	انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین IP	2.5 days	1402/2/1	1402/2/4	SA13
346	MTT-108	نصب نهایی نیمه پایینی درپوش اصلی دو طرف ژنراتور و یاتاقانهای شماره ۴ و ۵	1 day	1402/2/2	1402/2/3	SP-SQ11\12D010
347	MTT-109	اندازه گیری فاصله هوایی ژنراتور	0.25 days	1402/2/3	1402/2/3	SP
348	MTT-110	نصب و تنظیم رینگهای ۸ تکه ژنراتور	1 day	1402/2/4	1402/2/4	SP
349	MTT-111	نصب نهایی نیمه پایینی یاتاقانهای شماره ۱ و ۲ و ۳	1.5 days	1402/2/4	1402/2/5	SB12\13D010
350	MTT-112	سرویس و تمیزکاری گایدها و اسلایدینگ های پدستال ۲ و گریس کاری آنها و در صورت نیاز تنظیمات لقی گایدها	0.5 days	1402/2/5	1402/2/5	SB
351	MTT-113	چک و ممکم کردن آنکربولت های پدستال یاتاقان شماره ۲	1 day	1402/2/5	1402/2/6	SB12D020
352	MTT-114	نصب نیمه پایینی و تنظیمات لازم نهایی توربین IP	2.5 days	1402/2/5	1402/2/8	SA13
353	MTT-115	نصب نیمه پایینی و تنظیمات لازم نهایی توربین HP	2.5 days	1402/2/5	1402/2/8	SA11
354	MTT-116	نصب نیمه پایینی و روتور توربین LP و تنظیمات فواصل رادیالی	2.5 days	1402/2/5	1402/2/8	SA15
355	MTT-117	چک و ممکم کردن آنکربولت های پدستال یاتاقان شماره ۱	1 day	1402/2/6	1402/2/7	SB11D010
356	MTT-118	چک و ممکم کردن آنکربولت های ژنراتور و اکسایتر	1 day	1402/2/7	1402/2/8	SP\SR
357	MTT-119	نصب روتور و تنظیمات نهایی توربین IP و اندازه گیری فواصل مموری و شعاعی	1.25 days	1402/2/8	1402/2/9	SA13
358	MTT-120	نصب روتور و تنظیمات نهایی توربین HP و اندازه گیری فواصل مموری و شعاعی	1.25 days	1402/2/8	1402/2/9	SA11
359	MTT-121	باز کردن مهره آنکربولت ها و تنظیم لقی های انبساطی پوسته توربین LP	0.5 days	1402/2/8	1402/2/8	SA15
360	MTT-122	نصب مجموعه تمریک همراه با تنظیمات لازم	0.5 days	1402/2/9	1402/2/9	SR
361	MTT-123	کوپل کردن کلیه روتورهای توربین ها و ژنراتور	1.5 days	1402/2/9	1402/2/11	SA
362	MTT-124	سرویس و نصب نهایی پمپ اصلی روغنکاری با اندازه گیریهای لازم	0.5 days	1402/2/9	1402/2/9	SC16D010
363	MTT-125	تنظیم فواصل رادیالی و اکسیالی توربین LP	1 day	1402/2/12	1402/2/12	SA15
364	MTT-126	نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین با استفاده از المنت مرارتی و ترانس مربوطه HP	3 days	1402/2/12	1402/2/14	SA11
365	MTT-127	نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین با استفاده از المنت مرارتی و ترانس مربوطه IP	3 days	1402/2/12	1402/2/14	SA13
366	MTT-128	نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین LP	1.5 days	1402/2/13	1402/2/14	SA15
367	MTT-129	تمیزکاری هولدانها، کایل ها و تنظیمات نهایی توربین HP و نصب نهایی	0.5 days	1402/2/15	1402/2/15	SA11
368	MTT-130	تمیزکاری هولدانها، کایل ها و تنظیمات نهایی توربین IP و نصب نهایی	0.5 days	1402/2/15	1402/2/15	SA13
369	MTT-131	تنظیمات نهایی و اندازه گیریهای فواصل مموری، نقاط مبنا و شعاعی پوسته توربین های LP , IP , HP	1.5 days	1402/2/15	1402/2/16	SA11\13\15



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
370	MTT-132	نصب نهایی لوله های بخار ورودی به توربینهای LP,IP,HP	3 days	1402/2/17	1402/2/19	SA
371	MTT-133	آزادسازی فنرهای فوندانسیون	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	SA
372	MTT-134	تنظیم شیب و نصب نهایی صندوقی توربین و یاتاقان شماره ۱	1 day	1402/2/20	1402/2/21	SB11D010
373	MTT-135	تنظیم شیب و نصب نهایی یاتاقانهای شماره ۴ و ۵ و ۶	2 days	1402/2/20	1402/2/22	SQ11\12\13D010
374	MTT-136	تنظیم شیب و نصب نهایی یاتاقانهای شماره ۲ و ۳	2 days	1402/2/20	1402/2/22	SB12\13D010
375	MTT-137	الایمنت کوپلینگهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و تنظیم اتمالی فواصل اکسیالی محورها	2 days	1402/2/22	1402/2/24	SA
376	MTT-138	نصب سیل رینگ های برنجی و اصلی دو طرف ژنراتور	1.5 days	1402/2/24	1402/2/25	SP
377	MTT-139	نصب کولرهای تمریک	0.5 days	1402/2/26	1402/2/26	SR
378	MTT-140	تزریق تایت سیل جهت آب بندی ژنراتور	1 day	1402/2/26	1402/2/26	SP
379	MTT-141	انجام تست RUN OUT بر روی کوپلینگها و بستن نهایی کوپلینگ و کاور های مربوطه	2.5 days	1402/2/26	1402/2/28	SA
380	MTT-142	نصب اتصالات کولرهای ژنراتور و تمریک	1.5 days	1402/2/26	1402/2/27	SP\SR
381	MTT-143	همکاری در تست نشت هیدروژن توسط هوا	0.25 days	1402/2/27	1402/2/27	SP
382	MTT-144	انجام عایق کاری توربین ها و والوهای اطراف آنها	5 days	1402/2/27	1402/2/31	SA
383	MTT-145	نصب وکیوم بریکرها	0.5 days	1402/2/28	1402/2/28	SE26S010
384	MTT-146	اندازه گیری فواصل شعاعی پوسته توربین ها تا محور با عمق سنخ	0.25 days	1402/2/28	1402/2/28	
385	MTT-147	نصب سقف اتاقک توربین و دیواره ها	1 day	1402/2/28	1402/2/29	SA
386	MTT-148	سرویس فیلترهای روغن کنترل، تراس، سیل و میکینگ مین راه اندازی	0.25 days	1402/2/29	1402/2/29	SC
387	MTT-149	اندازه گیری نقاط مبنا درسالن توربین	0.5 days	1402/2/29	1402/2/29	SA
388	MTT-150	نصب کاور اکسایتر	0.5 days	1402/2/30	1402/2/30	SR
389	MTT-151	اندازه گیری مرکب مموری توربین در زمان دور دادن توربین	0.25 days	1402/3/8	1402/3/8	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
390	MTPO	<b>گروه سایر پمپها</b>	56 days	1401/12/2	1402/2/6	
391	MTPO-001	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ درین کلکتینگ ۱	4 days	1401/12/2	1401/12/6	SD23D001
392	MTPO-002	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ درین کلکتینگ ۲	4 days	1401/12/2	1401/12/6	SD24D001
393	MTPO-003	بازدید و سرویس کوپلینگ، چک الایمنت و دمونتاژ لوله ها، فیلتر و پوسته ورودی با اندازه گیریهای لازم در پمپ کندانس ۱	2.5 days	1401/12/7	1401/12/9	RM11D010
394	MTPO-004	بازدید و سرویس کوپلینگ، چک الایمنت و دمونتاژ لوله ها، فیلتر و پوسته ورودی با اندازه گیریهای لازم در پمپ کندانس ۲	2.5 days	1401/12/9	1401/12/11	RM12D010
395	MTPO-005	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ آب میرانی	2.5 days	1401/12/13	1401/12/15	RU32D010
396	MTPO-006	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ تقطیرات تانک کروی	2.5 days	1401/12/15	1401/12/18	ORK63D020
397	MTPO-007	باز نمودن پوسته یاتاقان و پوسته ممفله آبیندی در پمپ کندانس ۱	2 days	1401/12/20	1401/12/21	RM11D010
398	MTPO-008	باز نمودن پوسته یاتاقان و پوسته ممفله آبیندی در پمپ کندانس ۲	2 days	1401/12/22	1401/12/23	RM12D010
399	MTPO-009	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل پمپ کندانس ۱	7 days	1401/12/24	1402/1/3	RM11D010
400	MTPO-010	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در پمپ کندانس ۱	2 days	1401/12/25	1401/12/27	RM11D010
401	MTPO-011	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل پمپ کندانس ۲	7 days	1402/1/5	1402/1/11	RM12D010
402	MTPO-012	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در پمپ کندانس ۲	2 days	1402/1/6	1402/1/7	RM12D010
403	MTPO-013	نصب لوله ها، فیلتر ورودی، ممفله آبیندی و یاتاقانها و الایمنت نهایی پمپ کندانس ۱	3 days	1402/1/12	1402/1/15	RM11D010
404	MTPO-014	نصب لوله ها، فیلتر ورودی، ممفله آبیندی و یاتاقانها و الایمنت نهایی پمپ کندانس ۲	3 days	1402/1/16	1402/1/18	RM12D010
405	MTPO-015	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تخلیه بویلر	4 days	1402/1/19	1402/1/22	RT10D010
406	MTPO-016	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تقطیرات استیم ایرهیتر شماره ۱	4 days	1402/1/23	1402/1/27	RK47D010
407	MTPO-017	باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش پاله درین کلکتینگ	2 days	1402/1/25	1402/1/27	OUL10D010
408	MTPO-018	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تقطیرات استیم ایرهیتر شماره ۲	4 days	1402/1/28	1402/1/31	RK47D020
409	MTPO-019	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ فنک کن مدار بسته ۱	2 days	1402/2/1	1402/2/2	VH02D010
410	MTPO-020	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ فنک کن مدار بسته ۲	2 days	1402/2/3	1402/2/4	VH03D020
411	MTPO-021	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ فنک کن مدار بسته ۳	2 days	1402/2/5	1402/2/6	VH04D030



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
412	MTPF	<b>گروه فید پمپ ها</b>	72 days	1401/12/2	1402/2/23	
413	MTPF-001	شستشوی کامل مجموعه هر سه فید پمپ	1 day	1401/12/2	1401/12/2	
414	MTPF-002	باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره ۲	0.5 days	1401/12/3	1401/12/3	
415	MTPF-003	باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره ۳	0.5 days	1401/12/3	1401/12/3	
416	MTPF-004	باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره ۱	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	
417	MTPF-005	قفل کردن فنرهای فونداسیون هر سه فید پمپ	1 day	1401/12/4	1401/12/6	
418	MTPF-006	اندازه گیری مرکب ممور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره ۲	0.5 days	1401/12/6	1401/12/6	RL12D010
419	MTPF-007	باز نمودن درپوشهای بالا و پایین و یاتاقانهای الکتروموتور، اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۲	1.5 days	1401/12/7	1401/12/8	RL12D010
420	MTPF-008	پیاپاده نمودن و دموئتاز فیلترهای ورودی هر سه فید پمپ	1.5 days	1401/12/8	1401/12/9	RL11D010/020/030
421	MTPF-009	تفلیه روغن فویت و پیاده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره ۲	3 days	1401/12/8	1401/12/11	RL12D010
422	MTPF-010	بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهای ژورنال پمپ با اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۲	1.5 days	1401/12/11	1401/12/13	RL12D010
423	MTPF-011	بازنمودن بالانس دیوایس، محفظه آبیندی و اندازه گیری لقی های مربوطه در فید پمپ شماره ۲	1.5 days	1401/12/14	1401/12/15	RL12D010
424	MTPF-012	پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهای اصلی و کمکی روغنکاری فویت در فید پمپ شماره ۲	3.5 days	1401/12/15	1401/12/20	RL12D010/020/030
425	MTPF-013	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل فید پمپ شماره ۲	7 days	1401/12/21	1401/12/28	RL12D010
426	MTPF-014	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره ۲	2 days	1401/12/24	1401/12/25	RL12D010
427	MTPF-015	مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، محفظه های آبیندی و کلیه یاتاقانهای پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره ۲	2.5 days	1401/12/29	1402/1/3	RL12D010
428	MTPF-016	اندازه گیری مرکب ممور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره ۳	0.5 days	1402/1/2	1402/1/2	RL13D010
429	MTPF-017	باز نمودن درپوشهای بالا و پایین و یاتاقانهای الکتروموتور، اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۳	1.5 days	1402/1/2	1402/1/3	RL13D010
430	MTPF-018	باز نمودن فنرها و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهای پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهای فید پمپ شماره ۲	2.5 days	1402/1/3	1402/1/6	RL12D010
431	MTPF-019	تفلیه روغن فویت و پیاده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره ۳	3 days	1402/1/6	1402/1/9	RL13D010
432	MTPF-020	بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهای ژورنال پمپ با اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۳	1.5 days	1402/1/9	1402/1/10	RL13D010
433	MTPF-021	بازنمودن بالانس دیوایس، محفظه آبیندی و اندازه گیری لقی های مربوطه در فید پمپ شماره ۳	1.5 days	1402/1/11	1402/1/12	RL13D010
434	MTPF-022	پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهای اصلی و کمکی روغنکاری فویت در فید پمپ شماره ۳	3.5 days	1402/1/12	1402/1/16	RL12D010/020/030
435	MTPF-023	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل فید پمپ شماره ۳	10 days	1402/1/17	1402/1/27	RL13D010
436	MTPF-024	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره ۳	2 days	1402/1/20	1402/1/21	RL13D010
437	MTPF-025	مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، محفظه های آبیندی و کلیه یاتاقانهای پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره ۳	2.5 days	1402/1/28	1402/1/30	RL13D010
438	MTPF-026	اندازه گیری مرکب ممور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره ۱	0.5 days	1402/1/29	1402/1/29	RL11D010
439	MTPF-027	باز نمودن درپوشهای بالا و پایین و یاتاقانهای الکتروموتور، اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۱	1.5 days	1402/1/29	1402/1/30	RL11D010
440	MTPF-028	باز نمودن فنرها و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهای پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهای فید پمپ شماره ۳	2.5 days	1402/1/30	1402/2/1	RL13D010
441	MTPF-029	تفلیه روغن فویت و پیاده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره ۱	3 days	1402/2/1	1402/2/4	RL11D010
442	MTPF-030	بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهای ژورنال پمپ با اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۱	1.5 days	1402/2/4	1402/2/5	RL11D010
443	MTPF-031	سرویس و در صورت نیاز تعویض توری و نصب مجدد فیلترهای ورودی هر سه فید پمپ	3 days	1402/2/4	1402/2/7	RL11D010/020/030
444	MTPF-032	بازنمودن بالانس دیوایس، محفظه آبیندی و اندازه گیری لقی های مربوطه در فید پمپ شماره ۱	1.5 days	1402/2/6	1402/2/7	RL11D010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
445	MTPF-033	پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کویلینگ هیدرولیکی و پمپهای اصلی و کمکی روغنکاری فویت در فید پمپ شماره ۱	3.5 days	1402/2/7	1402/2/11	RL11D010/020/030
446	MTPF-034	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل فید پمپ شماره ۱	7 days	1402/2/12	1402/2/18	RL11D010
447	MTPF-035	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره ۱	2 days	1402/2/15	1402/2/16	RL11D010
448	MTPF-036	مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، ممقظه های آببندی و کلیه یاتاقانهای پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره ۱	2.5 days	1402/2/19	1402/2/21	RL11D010
449	MTPF-037	باز نمودن فنرها و الایمنت نهایی مجموعه کویلینگهای پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کویلینگهای فید پمپ شماره ۱	2.5 days	1402/2/21	1402/2/23	RL11D010





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
450	MTV2	<b>کروه دوم والوهای توربین</b>	68 days	1401/12/2	1402/2/19	
451	MTV2-001	سرویس والوهای هیتر ۱۴،۵	8.5 days	1401/12/2	1401/12/11	RL20
493	MTV2-002	سرویس سیفتی والوها	4 days	1401/12/11	1401/12/16	RL
502	MTV2-003	باز کردن، سرویس و بستن فید واتر تانک و دگازور	2 days	1401/12/16	1401/12/20	RL01B010
503	MTV2-004	سرویس والوهای فید تانک	9 days	1401/12/16	1401/12/28	RM,RL,RC,RH,RK,RP
522	MTV2-005	سرویس والوهای وابسته به گاز سوز بودن	9.5 days	1401/12/27	1402/1/9	RC,RQ,RK
547	MTV2-006	باز کردن، سرویس و بستن تانک کروی ۱	2 days	1401/12/28	1402/1/2	RU10B010
548	MTV2-007	باز کردن، سرویس و بستن تانک کروی ۲	2 days	1401/12/28	1402/1/2	RU20B010
549	MTV2-008	سرویس والوهای تانک کروی	5 days	1402/1/2	1402/1/8	RU,RH,RQ,RK
570	MTV2-009	سرویس والوهای درین ممدوده فید پمپ	8 days	1402/1/8	1402/1/17	RL,RU
617	MTV2-010	باز کردن، هیدروتست، سرویس و بستن هیتر فشار ضعیف ۲	2.5 days	1402/1/17	1402/1/19	RM20B020
618	MTV2-011	سرویس والوهای ممدوده فلاش باکس	14 days	1402/1/20	1402/2/3	RC,RB,RP,RN,RA,RF,RH,RT,RY,S
679	MTV2-012	سرویس والوهای مُط کندانس	8.5 days	1402/2/4	1402/2/13	RM,RN
711	MTV2-013	باز کردن، سرویس و بستن تانک درین	1 day	1402/2/13	1402/2/14	RT45B010
712	MTV2-014	باز کردن، سرویس و بستن تانک درین کلکتینگ	1 day	1402/2/14	1402/2/15	SD22B001
713	MTV2-015	باز کردن، سرویس و بستن فلاش باکس	1 day	1402/2/15	1402/2/16	SD22B002
714	MTV2-016	سرویس والوهای درین کلکتینگ	3.5 days	1402/2/16	1402/2/19	SD23,24





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
723	MTV1	<b>گروه اول والوهای توربین</b>	69 days	1401/12/3	1402/2/21	
724	MTV1-001	سرویس والوهای ۱۰۰۳۰ درصد	9 days	1401/12/3	1401/12/13	RL31,32,33
738	MTV1-002	سرویس والوهای ورودی به اکتونومایزر	3 days	1401/12/7	1401/12/9	RL40
741	MTV1-003	باز نمودن و سرویس استاپ والوهای توربین فشار قوی	5 days	1401/12/10	1401/12/15	SA11
744	MTV1-004	باز نمودن و سرویس کنترل والوهای توربین فشار قوی	6 days	1401/12/15	1401/12/22	SA,SE
751	MTV1-005	باز نمودن و سرویس اینترسپت والوها	6 days	1401/12/22	1401/12/28	SA13
756	MTV1-006	باز نمودن و سرویس والوهای بای پس فشار قوی	6 days	1401/12/28	1402/1/6	RL,RA
761	MTV1-007	باز نمودن و سرویس والوهای بای پس فشار ضعیف	4 days	1402/1/6	1402/1/9	SF
766	MTV1-008	سرویس والوهای سه راهی هیگرا و اطراف آنها	10 days	1402/1/10	1402/1/20	RL20
777	MTV1-009	سرویس والوهای ایستگاه آب کندانس	5 days	1402/1/20	1402/1/25	RM20
791	MTV1-010	سرویس والوهای ورودی فید پمپ	4.5 days	1402/1/25	1402/1/29	RL11,12,13
798	MTV1-011	سرویس والوهای فروبی فید پمپ	6 days	1402/1/28	1402/2/3	RL11,12,13
805	MTV1-012	سرویس والوهای مینیوموم فلو فیدپمپ	6 days	1402/2/2	1402/2/8	RL11,12,13
809	MTV1-013	سرویس والوهای زیرکش توربین	2.5 days	1402/2/7	1402/2/9	RF,RH
815	MTV1-014	نصب والو بای پس فشار قوی	3 days	1402/2/8	1402/2/11	
820	MTV1-015	سرویس والوهای سیستم گلند و گرمکن فلنج	5 days	1402/2/9	1402/2/15	SG
842	MTV1-016	نصب والو بای پس فشار ضعیف	2.5 days	1402/2/12	1402/2/14	
847	MTV1-017	نصب اینترسپت والوها	3 days	1402/2/14	1402/2/16	
852	MTV1-018	نصب کنترل والوهای توربین فشار قوی	3 days	1402/2/16	1402/2/19	SA,SE
859	MTV1-019	نصب استاپ والوهای توربین فشار قوی	3 days	1402/2/19	1402/2/21	SA11



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
862	MW	بخش مکانیک کارگاه	86 days	1401/12/1	1402/3/5	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
863	MWG	<b>گروه کارگاه عمومی</b>	85 days	1401/12/1	1402/3/4	
864	MWG-001	جابجایی قطعات و لوازم گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	85 days	1401/12/1	1402/3/4	
879	MWG-002	داربست بندی برای گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	85 days	1401/12/1	1402/3/4	
894	MWG-003	تراشکاری قطعات برای گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	85 days	1401/12/1	1402/3/4	
909	MWG-004	جوشکاری قطعات برای گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	85 days	1401/12/1	1402/3/4	
924	MWG-005	بازدید و سرویس کرن های سقفی سالن توربین و آسانسور واحد	2 days	1401/12/1	1401/12/2	
925	MWG-006	جوشکاری و رفع نشتی استیم ایرهیترهای اولیه و ثانویه	3 days	1401/12/2	1401/12/4	
926	MWG-007	آماده سازی و نصب تجهیزات لازم جهت قلیاشویی ایرهیترها	1 day	1401/12/4	1401/12/4	NH
927	MWG-008	باز نمودن کلیه منھول ها سیمانی طبقات بویلر با نظارت اداره بویلر	2 days	1401/12/4	1401/12/6	NR
928	MWG-009	نصب آسانسور در داخل بویلر جهت نمونه برداری از واتر وال ها و جمع آوری آن	2.5 days	1401/12/7	1401/12/9	NA
929	MWG-010	نمونه برداری از لوله های رھیت ۱ و ۲، سوپرهیت ۱ و ۲، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها با نظارت اداره بویلر	1.5 days	1401/12/7	1401/12/8	NA
930	MWG-011	سیمانکاری پیشمی های بویلر از داخل کوره	3 days	1401/12/7	1401/12/10	NA
931	MWG-012	جایگزین نمودن کلیه لوله های برش خورده رھیت، سوپرهیت، واتروال و ساپورتینگ و انجام تستهای غیرمغرب با نظارت اداره بویلر	3 days	1401/12/10	1401/12/14	NA
932	MWG-013	تکاندن و تمیزکاری کامل رسوبات پاس دو بویلر با نظارت اداره بویلر	2.5 days	1401/12/14	1401/12/16	NA
933	MWG-014	برشکاری باکس مربوط به سیمان هدر ورودی واتروال های دیواره روبروی مشعل ها و جوشکاری مجدد آن	4 days	1401/12/16	1401/12/22	
934	MWG-015	ترمیم سیمان هدر ورودی واتر وال های دیواره روبروی مشعل ها	3 days	1401/12/18	1401/12/21	
935	MWG-016	بازدید داخل کانال جی آر فن ها و تعمیر ممل های آسیب دیده با نظارت اداره بویلر	5 days	1401/12/22	1401/12/28	NR
936	MWG-017	باز نمودن، ترمیم و یا تعویض عایق کانال های بالانس داکت ثانویه و بستن مجدد عایق ها	10 days	1401/12/28	1402/1/11	
937	MWG-018	نصب تسمه های محافظ بر روی تیغه های گلند روتور توربین فشار ضعیف قبل از سند بلاست	0.5 days	1402/1/9	1402/1/10	SA11\13\15
938	MWG-019	نصب داربست اطراف لوله های آبرزن یک سوپرهیت	2.5 days	1402/1/20	1402/1/22	NE21,NE22
939	MWG-020	همکاری در جابجایی تجهیزات و لوازم اسیدشویی	19 days	1402/2/15	1402/3/2	
942	MWG-021	نصب مجدد آسانسور داخل کوره سمت مشعل ها به جهت سیمانکاری، بازدید مشعل ها و تعویض لوله های ساپورتینگ	1 day	1402/2/16	1402/2/16	NA
943	MWG-022	سیمانکاری اطراف مشعل ها و پیشمی ها از داخل کوره	3 days	1402/2/24	1402/2/26	NA
944	MWG-023	تکاندن و تمیزکاری کامل رسوبات کلیه لوله های پاس یک بویلر با نظارت اداره بویلر	2.5 days	1402/2/27	1402/2/29	NA
945	MWG-024	جمع آوری آسانسور از داخل بویلر	1.5 days	1402/2/27	1402/2/28	NA
946	MWG-025	جمع آوری و خارج ساختن کلیه رسوبات کف بویلر	2 days	1402/2/29	1402/2/31	NA
947	MWG-026	نصب درب سیمانی منھولهای طبقات بویلر با نظارت اداره بویلر	1.5 days	1402/2/30	1402/2/31	NR



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
948	MWI	<b>گروه عایقکاری</b>	83.5 days	1401/12/1	1402/3/3	
949	MWI-001	باز نمودن عایق والوهای هواگیری (ونت) درام	0.2 days	1401/12/1	1401/12/1	NC81
952	MWI-002	باز نمودن عایق والوهای هیتر ۴،۵	1.23 days	1401/12/1	1401/12/2	RL20
994	MWI-003	باز نمودن عایق والوهای ۱۰۰و۳۰ درصد	1.3 days	1401/12/1	1401/12/2	RL31,32,33
1008	MWI-004	باز نمودن عایق والوهای سطح سنج درام و والوهای ایزوله آنها	2.4 days	1401/12/1	1401/12/3	NA20
1057	MWI-005	باز و بست نمودن عایق تریس هیترها به درخواست الکتریک	5.5 days	1401/12/1	1401/12/7	
1058	MWI-006	باز نمودن عایق والوهای ورودی به اکتونومایزر	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	RL40
1061	MWI-007	باز نمودن عایق اطراف درب ها، یاتاقانها و دمپرهای ایرهیترها	3 days	1401/12/4	1401/12/8	NH
1062	MWI-008	باز نمودن و بستن عایق لوله واتروال ۱۴ متر جهت نمونه برداری	3 days	1401/12/6	1401/12/9	NA
1063	MWI-009	باز نمودن عایق والوهای ایزوله فشار سنج ها و والوهای نمونه گیر	0.7 days	1401/12/8	1401/12/9	NA20\31\32\33\34\90
1078	MWI-010	بستن عایق والوهای هواگیری (ونت) درام	0.2 days	1401/12/9	1401/12/9	NC81
1081	MWI-011	باز نمودن عایق والوهای هواگیری (ونت) رهیت و سوپرهیت	0.8 days	1401/12/11	1401/12/11	NC71\72\73\74\82\83\84\85
1098	MWI-012	باز نمودن عایق والوهای آبرزن سوپرهیت	0.6 days	1401/12/14	1401/12/14	RL27\28\29\30
1111	MWI-013	باز نمودن عایق فید واتر تانک و دگازور	0.5 days	1401/12/14	1401/12/14	RL01B010
1112	MWI-014	باز نمودن عایق والوهای فید تانک	0.9 days	1401/12/14	1401/12/15	RM,RL,RC,RH,RK,RP
1131	MWI-015	باز نمودن عایق هدر ورودی واتروال های دیواره روبروی مشعل ها	0.5 days	1401/12/15	1401/12/15	
1132	MWI-016	باز نمودن عایق تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	0.5 days	1401/12/16	1401/12/16	VH01B010
1133	MWI-017	بستن عایق والوهای ورودی به اکتونومایزر	0.5 days	1401/12/16	1401/12/16	RL40
1136	MWI-018	باز نمودن عایق والوهای آبرزن رهیت	0.6 days	1401/12/18	1401/12/18	RL24\25\26
1149	MWI-019	بستن عایق والوهای سطح سنج درام و والوهای ایزوله آنها	2.4 days	1401/12/18	1401/12/21	NA20
1198	MWI-020	بستن عایق والوهای هیتر ۴،۵	1.23 days	1401/12/18	1401/12/20	RL20
1240	MWI-021	بستن عایق والوهای ۱۰۰و۳۰ درصد	1.3 days	1401/12/21	1401/12/22	RL31,32,33
1254	MWI-022	بستن عایق والوهای ایزوله فشار سنج ها و والوهای نمونه گیر	0.7 days	1401/12/21	1401/12/21	NA20\31\32\33\34\90
1269	MWI-023	باز نمودن عایق والوهای بخار سوت بلونرها	0.95 days	1401/12/21	1401/12/22	NV01\40\41\20\28\38\42
1289	MWI-024	بستن عایق والوهای هواگیری (ونت) رهیت و سوپرهیت	0.8 days	1401/12/23	1401/12/24	NC71\72\73\74\82\83\84\85
1306	MWI-025	باز نمودن عایق والوهای وابسته به گاز سوز بودن	4.92 days	1401/12/24	1401/12/29	RC,RQ,RK
1331	MWI-026	بستن عایق هدر ورودی واتروال های دیواره روبروی مشعل ها	2 days	1401/12/24	1401/12/27	
1332	MWI-027	باز نمودن عایق والوهای اطراف بای پس فشار قوی	0.75 days	1401/12/25	1401/12/25	RL,RA
1336	MWI-028	باز نمودن عایق تانک کروی ۱	0.5 days	1401/12/25	1401/12/25	RU10B010
1337	MWI-029	باز نمودن عایق تانک کروی ۲	0.5 days	1401/12/25	1401/12/25	RU20B010
1338	MWI-030	بستن عایق فید واتر تانک و دگازور	0.5 days	1401/12/25	1401/12/25	RL01B010
1339	MWI-031	بستن عایق والوهای آبرزن سوپرهیت	0.6 days	1401/12/27	1401/12/27	RL27\28\29\30
1352	MWI-032	باز نمودن عایق سیفتی والوهای رهیت و سوپرهیت و والوهای ایزوله فشار سنج های آنها	0.7 days	1401/12/27	1401/12/28	NA90\NE40



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
1367	MWI-033	بستن عایق تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	0.5 days	1401/12/28	1401/12/28	VH01B010
1368	MWI-034	باز نمودن عایق والوهای تانک کروی	0.76 days	1401/12/28	1401/12/29	RU,RH,RQ,RK
1388	MWI-035	بستن عایق والوهای فید تانک	0.9 days	1401/12/28	1401/12/29	RM,RL,RC,RH,RK,RP
1407	MWI-036	بستن عایق والوهای آبرزن رهیت	0.6 days	1402/1/2	1402/1/2	RL24\25\26
1420	MWI-037	باز نمودن عایق والوهای اطراف بای پس فشار ضعیف	1 day	1402/1/3	1402/1/3	SF
1425	MWI-038	باز نمودن عایق والوهای اصلی بخار بویلر	1 day	1402/1/3	1402/1/5	RA04
1428	MWI-039	بررسی، ترمیم و یا تعویض عایق و ورق عایقی کانال های دود و هوا	10 days	1402/1/5	1402/1/16	
1429	MWI-040	باز نمودن عایق والوهای درین ممدوده فید پمپ	1.44 days	1402/1/6	1402/1/7	RL,RU
1479	MWI-041	بستن عایق والوهای بخار سوت بلوئرها	0.95 days	1402/1/7	1402/1/8	NV01\40\41\20\28\38\42
1499	MWI-042	باز نمودن عایق والوهای اطراف والوهای سه راهی هیتر ها	1 day	1402/1/8	1402/1/8	RL20
1510	MWI-043	بستن عایق تانک کروی ۱	0.5 days	1402/1/8	1402/1/8	RU10B010
1511	MWI-044	بستن عایق تانک کروی ۲	0.5 days	1402/1/8	1402/1/8	RU20B010
1512	MWI-045	باز نمودن عایق والوهای دستی و موتور تفلیه (درین) ساپورتینگ، سوپر هیت و رهیت	0.7 days	1402/1/10	1402/1/11	NC61\62\63\64\65\75\76
1527	MWI-046	بستن عایق سیفتی والوهای رهیت و سوپر هیت و والوهای ایزوله فشار سنج های آنها	0.7 days	1402/1/11	1402/1/12	NA90\NE40
1542	MWI-047	بستن عایق والوهای اطراف بای پس فشار قوی	0.75 days	1402/1/12	1402/1/12	RL,RA
1546	MWI-048	باز نمودن عایق والوهای (اکتومات و اورفلوی (سر ریز) درام	0.25 days	1402/1/14	1402/1/14	NA20
1552	MWI-049	بستن عایق والوهای تانک کروی	0.76 days	1402/1/14	1402/1/15	RU,RH,RQ,RK
1572	MWI-050	باز نمودن عایق هیتر ۲	0.5 days	1402/1/15	1402/1/15	
1573	MWI-051	بستن عایق والوهای وابسته به گاز سوز بودن	0.96 days	1402/1/15	1402/1/16	RC,RQ,RK
1598	MWI-052	بستن عایق والوهای اطراف بای پس فشار ضعیف	1 day	1402/1/16	1402/1/16	SF
1603	MWI-053	بستن عایق والوهای اصلی بخار بویلر	1 day	1402/1/16	1402/1/17	RA04
1606	MWI-054	باز نمودن عایق هیترهای مازوت	0.5 days	1402/1/16	1402/1/16	NM33\34B001
1607	MWI-055	باز نمودن عایق والوهای ممدوده فلاش باکس	1.98 days	1402/1/18	1402/1/19	RC,RB,RP,RN,RA,RF,RH,RT,RY,S
1675	MWI-056	باز نمودن عایق والوهای اتاق اکتور	1 day	1402/1/20	1402/1/21	RA\SL
1696	MWI-057	باز نمودن عایق والوهای تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک	0.5 days	1402/1/21	1402/1/21	RL40
1699	MWI-058	باز نمودن عایق لوله های مسیر آبرزن یک سوپر هیت	1.5 days	1402/1/21	1402/1/22	NE21,22
1700	MWI-059	بستن عایق والوهای دستی و موتور تفلیه (درین) ساپورتینگ، سوپر هیت و رهیت	0.7 days	1402/1/21	1402/1/22	NC61\62\63\64\65\75\76
1715	MWI-060	بستن عایق والوهای درین ممدوده فید پمپ	1.44 days	1402/1/22	1402/1/23	RL,RU
1765	MWI-061	باز نمودن عایق والوهای درین مسیرهای بویلر	0.2 days	1402/1/22	1402/1/22	RT10
1768	MWI-062	بستن عایق والوهای (اکتومات و اورفلوی (سر ریز) درام	0.25 days	1402/1/23	1402/1/23	NA20
1774	MWI-063	باز نمودن عایق والوهای تانک فلش وصل	0.45 days	1402/1/25	1402/1/25	NC40
1784	MWI-064	بستن عایق هیتر ۲	0.5 days	1402/1/26	1402/1/26	
1785	MWI-065	باز نمودن عایق والوهای فروبی فید پمپ	0.3 days	1402/1/26	1402/1/26	RL11,12,13



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
1789	MWI-066	بستن عایق والوهای اطراف والوهای سه راهی هیتر ها	1 day	1402/1/27	1402/1/27	RL20
1800	MWI-067	باز نمودن عایق والوهای تغذیه آبرزنهای رهیت و سوپررهیت	0.2 days	1402/1/27	1402/1/27	RL24\27
1805	MWI-068	باز نمودن عایق والوهای زیر کندانسور	0.8 days	1402/1/28	1402/1/28	SD
1814	MWI-069	بستن عایق هیترهای مازوت	0.5 days	1402/1/29	1402/1/29	NM33\34B001
1815	MWI-070	بستن عایق والوهای تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک	0.5 days	1402/1/31	1402/1/31	RL40
1818	MWI-071	باز نمودن عایق والوهای بفار استیم ایرهیترهای اولیه	2 days	1402/1/31	1402/2/2	NX96\97
1831	MWI-072	باز نمودن عایق والوهای مینموم فلو فید پمپ	0.6 days	1402/1/31	1402/2/1	RL11,12,13
1835	MWI-073	بستن عایق والوهای درین مسیجرهای بویلر	0.2 days	1402/2/1	1402/2/1	RT10
1838	MWI-074	باز نمودن عایق والوهای فط کندانس	1.35 days	1402/2/2	1402/2/3	RM,RN
1884	MWI-075	بستن عایق والوهای اتاق امکتور	1 day	1402/2/2	1402/2/3	RA\SL
1905	MWI-076	باز نمودن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای اولیه	1.2 days	1402/2/3	1402/2/4	NY96\97
1930	MWI-077	بستن عایق والوهای تانک فلش وسل	0.45 days	1402/2/4	1402/2/4	NC40
1940	MWI-078	بستن عایق والوهای زیر کندانسور	0.8 days	1402/2/5	1402/2/5	SD
1949	MWI-079	باز نمودن عایق والوهای زیرکش توربین	1 day	1402/2/5	1402/2/6	RF,RH
1960	MWI-080	بستن عایق والوهای فروبی فید پمپ	0.3 days	1402/2/5	1402/2/5	RL11,12,13
1964	MWI-081	بستن عایق والوهای تغذیه آبرزنهای رهیت و سوپررهیت	0.2 days	1402/2/5	1402/2/5	RL24\27
1969	MWI-082	باز نمودن عایق تانک کندانس	0.5 days	1402/2/6	1402/2/6	SD28B001
1970	MWI-083	باز نمودن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای ثانویه	0.5 days	1402/2/6	1402/2/7	NY96\97
1981	MWI-084	باز نمودن عایق والوهای سیستم گلند و گرمکن فلنج	1.05 days	1402/2/7	1402/2/8	SG
2003	MWI-085	بستن عایق والوهای ممدوده فلاش باکس	1.98 days	1402/2/9	1402/2/11	RC,RB,RP,RN,RA,RF,RH,RT,RY,S
2070	MWI-086	بستن عایق والوهای بفار استیم ایرهیترهای اولیه	2 days	1402/2/11	1402/2/13	NX96\97
2083	MWI-087	باز نمودن عایق تانک درین	0.5 days	1402/2/11	1402/2/11	RT45B010
2084	MWI-088	بستن عایق والوهای مینموم فلو فید پمپ	0.6 days	1402/2/11	1402/2/12	RL11,12,13
2088	MWI-089	بستن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای اولیه	1.2 days	1402/2/12	1402/2/13	NY96\97
2113	MWI-090	باز نمودن عایق تانک درین کلکتینگ	0.5 days	1402/2/12	1402/2/12	SD22B001
2114	MWI-091	باز نمودن عایق والوهای دستی و موتوری درین اکونومایزر و واتروال ها	1.1 days	1402/2/13	1402/2/14	NC09\10\11\12\13\14\15\16\17\18\1
2137	MWI-092	باز نمودن عایق فلاش باکس	0.5 days	1402/2/13	1402/2/13	SD22B002
2138	MWI-093	بستن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای ثانویه	0.5 days	1402/2/13	1402/2/14	NY96\97
2149	MWI-094	بستن عایق والوهای زیرکش توربین	2 days	1402/2/14	1402/2/15	RF,RH
2160	MWI-095	باز نمودن عایق والوهای درین کلکتینگ	0.8 days	1402/2/14	1402/2/15	SD23,24
2169	MWI-096	بستن عایق لوله های آبرزن یک سوپررهیت	3 days	1402/2/15	1402/2/18	NE21,22
2170	MWI-097	بستن عایق والوهای سیستم گلند و گرمکن فلنج	0.5 days	1402/2/15	1402/2/15	SG
2189	MWI-098	بستن عایق تانک کندانس	0.5 days	1402/2/16	1402/2/16	SD28B001



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2190	MWI-099	بستن عایق والوهای دستی و موتور درین اکونومایزر و واتروال ها	1.1 days	1402/2/17	1402/2/18	NC09\10\11\12\13\14\15\16\17\18\1
2213	MWI-100	بستن عایق والوهای فط گندانس	1.35 days	1402/2/18	1402/2/19	RM,RN
2259	MWI-101	باز نمودن عایق والوهای پمپ های انتقال تقطیرات به بویلر کمکی	0.25 days	1402/2/18	1402/2/18	RK47
2265	MWI-102	باز نمودن عایقهای مربوط به عملیات اسیدشویی	1.5 days	1402/2/19	1402/2/20	
2266	MWI-103	بستن عایق تانک درین	0.5 days	1402/2/19	1402/2/19	RT45B010
2267	MWI-104	بستن عایق تانک درین کلکتینگ	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	SD22B001
2268	MWI-105	بستن عایق فلاش باکس	0.5 days	1402/2/21	1402/2/21	SD22B002
2269	MWI-106	بستن عایق والوهای درین کلکتینگ	0.8 days	1402/2/22	1402/2/22	SD23,24
2278	MWI-107	بستن عایق اطراف درب ها، یاتاقانها و دمپرهای ایرهیترها	4 days	1402/2/22	1402/2/26	NH
2279	MWI-108	بستن عایق والوهای پمپ های انتقال تقطیرات به بویلر کمکی	0.25 days	1402/2/26	1402/2/26	RK47
2285	MWI-109	بستن عایقهای مربوط به عملیات اسیدشویی	1.5 days	1402/3/2	1402/3/3	



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/3/5	1401/12/1	86 days	<b>گروه تعویض لوله های سوپر هیت ۲، سوپر هیت ۳، رهیت ۲ و ساپورتینگ</b>	MWP	2286
	1402/1/8	1401/12/1	30 days	نصب و جوشکاری بوش غلاف روی کوپل های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲، انجام عملیات مرارتی پیش گرم، تنش زدایی و انجام تست ذرات مغناطیس غلاف سوپر هیت ۳ (قبل از شروع اورهال	MWP-001	2287
	1401/12/11	1401/12/1	10 days	برشکاری، سوراغاری و سافت ورقهای ۴ میلیمتری سیل دیواره برای لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ (قبل از شروع اورهال)	MWP-002	2288
	1401/12/2	1401/12/1	2 days	همکاری در نصب داربست جهت باز کردن عایق ها و انجام عملیات تعویض لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲، سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-003	2289
	1401/12/6	1401/12/1	5 days	باز نمودن عایق هدرهای اصلی و لوله های مربوط به ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-004	2290
	1401/12/2	1401/12/2	1 day	همکاری با امور کنترل به جهت باز نمودن ترموکوپل ها و سایر تجهیزات کنترلی هدر و لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-005	2291
	1401/12/6	1401/12/3	3 days	باز کردن عایقه و برشکاری لوله های دیواره کوره(واتروال) از محل مناسب جهت خارج کردن لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-006	2292
	1401/12/22	1401/12/4	15 days	برشکاری بوش غلاف عبور لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و ورق محافظ آبیندی متصل به دیواره بویلر برای دمونتاژ لوله ها	MWP-007	2293
	1401/12/11	1401/12/7	5 days	برشکاری اتصالات (تسمه) جوشکاری شده به لوله های ساپورتینگ عمودی برای امکان دمونتاژ و مونتاژ کوپل های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲	MWP-008	2294
	1401/12/28	1401/12/10	15 days	برشکاری، خارج نمودن و انتقال لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ به محل تمیيع ضایعات فلزی نیروگاه	MWP-009	2295
	1401/12/11	1401/12/10	2 days	در صورت نیاز برشکاری باک استی بین طبقه ۲۳ و ۲۷ متر بویلر	MWP-010	2296
	1401/12/28	1401/12/10	15 days	در صورت نیاز برشکاری لوله های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ از دیواره کوره تا محل هدر مربوطه و انتقال آن به محل تعیین شده توسط کارفرما	MWP-011	2297
	1402/1/6	1401/12/23	10 days	سنگ زنی و کونیک نمودن محل جوشکاری لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ جهت آماده سازی برای عملیات جوشکاری	MWP-012	2298
	1401/12/28	1401/12/23	5 days	تعویض و جوشکاری اتصالات (تسمه و مثلثی شکل) جوشکاری شده به لوله های ساپورتینگ عمودی عینا مطابق نمونه اصلی	MWP-013	2299
	1402/1/9	1401/12/29	8 days	نصب و جوشکاری بوش غلاف لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ رهیت ۲ و صفحات آبیندی دیواره واتروال	MWP-014	2300
	1402/1/25	1402/1/3	20 days	انتقال کوپلهای جدید سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ و ساپورتینگ به داخل کوره و جابجایی تا محل نصب، مونتاژ روی نگهدارنده های مثلثی ساپورتینگهای عمودی، تنظیم و فیت آپ نمودن آنها	MWP-015	2301
	1402/2/6	1402/1/6	30 days	جوشکاری کامل سرموش لوله های سوپر هیت ۲ با جوش آرگون به همراه رادیوگرافی کلیه سرموش ها و رفع عیب احتمالی پس از رادیوگرافی	MWP-016	2302
	1402/2/24	1402/1/11	42 days	انجام عملیات پیشگرم و جوشکاری کامل سرموش لوله های سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ با جوش آرگون، رادیوگرافی کلیه سرموش ها، رفع عیوب احتمالی پس از (رادیوگرافی و انجام عملیات تنش زدایی مطابق استاندارد	MWP-017	2303
	1402/2/26	1402/2/17	10 days	جوشکاری کامل سرموش لوله های ساپورتینگ با جوش آرگون به همراه رادیوگرافی کلیه سرموش ها و رفع عیوب احتمالی پس از رادیوگرافی	MWP-018	2304
	1402/2/23	1402/2/19	5 days	بازدید، بررسی و ترمیم جوش کلیه گپ های هدرهای سوپر هیت، رهیت و ساپورتینگ و رادیوگرافی آنها	MWP-019	2305
	1402/2/27	1402/2/23	5 days	جوشکاری و نصب لوله های واتروال دیواره کوره	MWP-020	2306
	1402/2/28	1402/2/27	2 days	همکاری با امور کنترل در تعویض و جوشکاری ترموکوپل های لوله های ساپورتینگ و رهیت بویلر	MWP-021	2307
	1402/2/29	1402/2/28	2 days	همکاری در هیدروتست لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ پس از اتمام عملیات تعویض و رفع نشتی های احتمالی	MWP-022	2308
	1402/2/29	1402/2/29	1 day	تست آبیندی دیواره کوره توسط اف دی فن ها و رفع نشتی احتمالی	MWP-023	2309
	1402/2/31	1402/2/30	2 days	جوشکاری و نصب باک استی بین طبقه ۲۳ و ۲۷ متر بویلر	MWP-024	2310
	1402/3/1	1402/2/30	3 days	سیمانکاری سیل لوله های واتروال در محل لوله های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ با سیمان نسوز	MWP-025	2311
	1402/2/31	1402/2/30	2 days	آماده سازی مسیر ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ جهت انجام عملیات بلو اوت به منظور پاکسازی و خارج نمودن ضایعات	MWP-026	2312
	1402/3/5	1402/2/30	7 days	بستن عایق هدرهای اصلی و لوله های مربوط به ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-027	2313
	1402/3/1	1402/3/1	1 day	همکاری با امور کنترل به جهت بستن ترموکوپل ها و سایر تجهیزات کنترلی هدر و لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲	MWP-028	2314
	1402/3/5	1402/3/4	2 days	همکاری در جمع آوری داربست های اطراف ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-029	2315





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2316	MWD	<b>گروه تعویض ورق کانال های دود بویلر</b>	84 days	1401/12/2	1402/3/5	
2317	MWD-001	شستشو و همکاری در ضفامت سنجی ورق کانال های دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	3 days	1401/12/2	1401/12/6	
2318	MWD-002	نصب داربست و باز نمودن عایق کانال های مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و بالانس داکت جی آر فن ها	7 days	1401/12/4	1401/12/13	
2319	MWD-003	همکاری با امور کنترل و الکتریک جهت باز نمودن تجهیزات و کابل های کانال مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	3 days	1401/12/7	1401/12/10	
2320	MWD-004	برشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۱	6 days	1401/12/10	1401/12/18	
2321	MWD-005	برشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۲	6 days	1401/12/18	1401/12/25	
2322	MWD-006	برشکاری ورق کانال ورودی به دودکش	8 days	1401/12/25	1402/1/7	
2323	MWD-007	برشکاری ورق کانال بالانس داکت جی آر فن ها	4 days	1402/1/7	1402/1/11	
2324	MWD-008	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۱	10 days	1402/1/11	1402/1/22	
2325	MWD-009	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۲	10 days	1402/1/22	1402/2/2	
2326	MWD-010	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال ورودی دود به دودکش	12 days	1402/2/2	1402/2/15	
2327	MWD-011	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال بالانس داکت جی آر فن ها	7 days	1402/2/15	1402/2/22	
2328	MWD-012	پاک سازی کامل کانال های دود و آماده سازی جهت تست نشتی با استفاده از کف صابون و رفع نشتی های احتمالی در فط جوش ها	2 days	1402/2/22	1402/2/24	
2329	MWD-013	همکاری با امور کنترل و الکتریک به جهت بستن کلیه تجهیزات کنترلی و کابل های کانال مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	3 days	1402/2/24	1402/2/27	
2330	MWD-014	بستنن کلیه عایق کانال های مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها و تعویض ورق های آلومنیومی فرسوده عایق ها	6 days	1402/2/27	1402/3/2	
2331	MWD-015	جمع آوری کلیه داربست ها و تجهیزات مربوطه اطراف کانال های مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	2 days	1402/3/2	1402/3/4	
2332	MWD-016	جمع آوری و انتقال ورق های تعویض شده کانال های دود به محل تجميع ضایعات فلزی نیروگاه	1 day	1402/3/4	1402/3/5	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2333	MWS	<b>گروه استیم ایرهینر</b>	30 days	1401/12/14	1402/1/20	
2334	MWS-001	همکاری در نصب داربست و باز نمودن عایق استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	1 day	1401/12/14	1401/12/14	
2335	MWS-002	پیاده نمودن استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	3 days	1401/12/15	1401/12/18	
2336	MWS-003	برشکاری هدر ورودی و فین تیوبها از روی شیت تیوب استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	5 days	1401/12/20	1401/12/24	
2337	MWS-004	آماده سازی و سوراافکاری شیت تیوب جدید استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	5 days	1401/12/25	1402/1/2	
2338	MWS-005	تعویض شیت تیوب و جوشکاری مجدد فین تیوبها و هدر ورودی استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	7 days	1402/1/3	1402/1/10	
2339	MWS-006	انجام تست های غیر مفرب بر روی ممل جوشهای جدید استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	1 day	1402/1/11	1402/1/11	
2340	MWS-007	انجام هیدروتست بر روی استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	1 day	1402/1/12	1402/1/12	
2341	MWS-008	نصب مجدد استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	5 days	1402/1/14	1402/1/18	
2342	MWS-009	همکاری در راه اندازی و تست استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	1 day	1402/1/19	1402/1/19	
2343	MWS-010	همکاری در بستن عایق و جمع آوری داربست اطراف استیم ایرهینر ثانویه لاین دو	1 day	1402/1/20	1402/1/20	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2344	MWA	<b>گروه آبن سوپر هیت</b>	31 days	1402/1/19	1402/2/20	
2345	MWA-001	در صورت نیاز بروسکوپی آبن یک سوپر هیت به جهت تعیین وضعیت آبنها	1 day	1402/1/19	1402/1/19	NE21,22
2346	MWA-002	نصب داربست جهت باز کردن عایق ها و برشکاری لوله های آبن یک سوپر هیت	1 day	1402/1/20	1402/1/20	NE21,22
2347	MWA-003	همکاری با امور کنترل به جهت باز نمودن اتصالات و تمهیزات کنترلی مربوط به مسیر آبن یک سوپر هیت	0.5 days	1402/1/21	1402/1/21	NE21,22
2348	MWA-004	باز کردن عایق لوله های مسیر آبن یک سوپر هیت	2.5 days	1402/1/21	1402/1/23	NE21,22
2349	MWA-005	مهار و برشکاری لوله های آبن یک سوپر هیت از محل جوش زانویی و از محل فوقانی و تمثانی و جدا نمودن قسمت برشکاری شده	4 days	1402/1/25	1402/1/28	
2350	MWA-006	برشکاری لوله های آب ورودی به خط لوله سوپر هیت و دموتکاز تمهیزات آبن یک سوپر هیت داخل لوله	1 day	1402/1/29	1402/1/29	
2351	MWA-007	محل لوله های بریده شده آبن یک سوپر هیت به کارگاه مکانیک و جدا نمودن تمهیزات لوله های ورودی آب سیستم به صورت سالم	1 day	1402/1/30	1402/1/30	
2352	MWA-008	سنگ زنی و کونیک نمودن محل جوشکاری لوله های آبن یک سوپر هیت جهت آماده سازی برای عملیات جوشکاری	1.5 days	1402/1/31	1402/2/1	
2353	MWA-009	ترمیم و در صورت نیاز تعویض تمهیزات سیستم آبن یک سوپر هیت و نصب آن در داخل لوله های جدید	3 days	1402/2/1	1402/2/4	
2354	MWA-010	انتقال لوله های آبن یک سوپر هیت آماده شده با تمهیزات مربوطه به محل نصب	0.5 days	1402/2/4	1402/2/4	
2355	MWA-011	فیت آپ نمودن لوله های جدید روی لوله های اصلی آبن یک سوپر هیت	1 day	1402/2/5	1402/2/5	
2356	MWA-012	انجام عملیات مرارتی و پیش گرم کردن محل جوش های آبن یک سوپر هیت و انجام جوشکاری توسط جوش آرگون و جوش برق	4 days	1402/2/6	1402/2/9	
2357	MWA-013	رادیوگرافی کامل محل فطوط جوش لوله های آبن یک سوپر هیت و ترمیم امتحالی جوش پس از رادیوگرافی و اولتراسونیک	1.5 days	1402/2/11	1402/2/12	
2358	MWA-014	عملیات مرارتی تنش زدایی محل جوش های لوله های آبن یک سوپر هیت	3 days	1402/2/12	1402/2/15	
2359	MWA-015	بستن عایق هدرهای اصلی و لوله های مربوطه آبن یک سوپر هیت	3 days	1402/2/15	1402/2/18	
2360	MWA-016	همکاری با امور کنترل و الکتریک به جهت بستن اتصالات و تمهیزات مربوط به مسیر آبن یک سوپر هیت	0.5 days	1402/2/18	1402/2/18	
2361	MWA-017	جمع آوری داربست های اطراف آبن یک سوپر هیت	1 day	1402/2/19	1402/2/19	
2362	MWA-018	آماده سازی مسیر آبن یک سوپر هیت جهت انجام عملیات بلو اوت به منظور پاکسازی مسیر	1 day	1402/2/20	1402/2/20	NE21,22



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2363	MB	بخش مکانیک بویلر	86.5 days	1401/12/2	1402/3/7	



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/29	1401/12/2	78 days	<b>گروه سوخت</b>	MBC	2364
NW11\12\13\24\25\26\37\38\39	1401/12/11	1401/12/2	9 days	باز نمودن و سرویس کلیه گان های سوخت مایع و تصویض سرنازلهای آسیب دیده	MBC-001	2365
NW11\12\13\24\25\26\37\38\39	1401/12/7	1401/12/4	3 days	باز کردن و سرویس کامل کلیه تکیه گاه های متمرک و ثابت گان های سوخت مایع	MBC-002	2366
NW11\12\13\24\25\26\37\38\39	1401/12/10	1401/12/8	3 days	سرویس شلنگ های مسیر مازوت، بخار اتمایزینگ، گاز مرقه زن و هوای گولینگ برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-003	2367
NR	1401/12/14	1401/12/11	3 days	بازدید، پیاده نمودن و سرویس دریچه های پیشمی کوره و بک واش مسیر هوا	MBC-004	2368
NM11D010	1401/12/20	1401/12/15	4 days	باز نمودن و سرویس پمپ فشار قوی مازوت شماره یک	MBC-005	2369
NM12D010	1401/12/20	1401/12/15	4 days	باز نمودن و سرویس پمپ فشار قوی مازوت شماره دو	MBC-006	2370
	1401/12/15	1401/12/15	1 day	نصب دریچه های پیشمی کوره	MBC-007	2371
NM11\21B001	1401/12/22	1401/12/21	1.5 days	سرویس فیلترهای قبل از پمپ فشار قوی مازوت ۱ و ۲	MBC-008	2372
NN51...59S003\004 -NM51...59S001	1401/12/25	1401/12/22	3 days	باز و بست و در صورت نیاز سرویس کلیه شات آف والوهای سوخت گاز و مایع پشت برنرها	MBC-009	2373
NM51...59S001	1402/1/3	1401/12/25	5 days	سرویس ۱۸ عدد والوهای دستی ورودی مازوت و گازوئیل به برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-010	2374
NM51...59B001\NP51...59B001	1402/1/6	1402/1/3	2 days	سرویس ۱۸ عدد فیلترهای مسیر مازوت و گازوئیل قبل از برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-011	2375
NN51...59B001\NK51...59B001	1402/1/8	1402/1/6	2 days	سرویس ۱۸ عدد فیلتر های فط سوخت گاز و فط گاز مرقه زن برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-012	2376
NW11\12\13\24\25\26\37\38\39	1402/1/10	1402/1/8	2.5 days	نصب کلیه گان های سوخت مایع و تکیه گاه های متمرک	MBC-013	2377
NG51...59S001	1402/1/17	1402/1/11	6 days	پیاده نمودن، سرویس، روانکاری و تصویض پکینگ اتصالات ۹ عدد کنترل دمپر هوای برنرها و نصب و تنظیم نهایی مجموعه دمپرها	MBC-014	2378
NM11\12D010	1402/1/12	1402/1/11	2 days	نصب و الایمنت پمپهای فشار قوی مازوت شماره یک و دو	MBC-015	2379
NM31B001\002, NP21B001	1402/1/18	1402/1/14	4.5 days	پیاده نمودن، بازدید و سرویس اکومولاتورهای فط مازوت و گازوئیل	MBC-016	2380
NM33B001	1402/1/20	1402/1/18	2.5 days	پیاده نمودن، شستشو و سرویس، تست نشستی و رفع نشستی احتمالی هیتر مازوت شماره ۱	MBC-017	2381
NM34B001	1402/1/23	1402/1/21	2.5 days	پیاده نمودن، شستشو و سرویس، تست نشستی و رفع نشستی احتمالی هیتر مازوت شماره ۲	MBC-018	2382
NM33,34B002	1402/1/25	1402/1/23	1 day	سرویس فیلترهای مسیر مازوت بعد از هیترهای ۱ و ۲	MBC-019	2383
OUL12D030	1402/1/27	1402/1/25	2 days	باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش پاله بویلر امپتی درین تانک	MBC-020	2384
OUL66D001	1402/1/27	1402/1/25	2 days	باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش پاله اسلوب تانک	MBC-021	2385
NN10S003\004\005, NN11S001\002	1402/1/30	1402/1/27	3 days	سرویس والوهای گاهنده فشار اصلی و بای پاس فط گاز و پنج عدد از والوهای پروانه ای فط گاز در صفر متر	MBC-022	2386
NN10S001\002\006 , NN10B001	1402/2/3	1402/1/30	4 days	سرویس والو تویی، شات آف والو، کنترل والو اصلی و فیلتر(استرینر) فط گاز	MBC-023	2387
NN10B002	1402/2/6	1402/2/3	3 days	باز کردن، انتقال و سرویس کامل صدا گیر (سایلنسر) مسیر گاز و نصب مجدد آن	MBC-024	2388
NW11\12\13\24\25\26\37\38\39	1402/2/18	1402/2/17	2 days	بازدید محدوده مشعل ها از داخل کوره، مشخص نمودن وضعیت نازلهای گاز و فورشیدی و خارج نمودن نازلهای آسیب دیده	MBC-025	2389
NW11\12\13\24\25\26\37\38\39	1402/2/21	1402/2/19	2.5 days	سرویس، اصلاح و یا تصویض سرنازلهای گاز آسیب دیده	MBC-026	2390
	1402/2/22	1402/2/21	1 day	نصب کلیه نازلهای گاز	MBC-027	2391
	1402/2/27	1402/2/27	1 day	همکاری در تست فشار و نشستی اکومولاتورهای فط مازوت و گازوئیل	MBC-028	2392
NN	1402/2/29	1402/2/29	0.5 days	بازدید نهایی و نشست یابی مسیر گاز و رفع انسداد مسیر ترانسسمیترها	MBC-029	2393



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/23	1401/12/2	71.25 days	<b>گروه فن ها</b>	MBF	2394
NG22D001	1401/12/2	1401/12/2	0.5 days	باز نمودن کاور کویلینگ و تست الایمنت اف دی فن شماره دو	MBF-001	2395
NG21D001\NG22D001	1401/12/2	1401/12/2	0.5 days	شستشوی کامل فونداسیون، کاور، کویلینگ و داکت هوای اف دی فن شماره دو	MBF-002	2396
NG22D001	1401/12/3	1401/12/3	0.75 days	تفلیه روغن کویلینگ و یاتاقانهای اف دی فن شماره دو	MBF-003	2397
NG22D001	1401/12/4	1401/12/3	0.5 days	میداسازی الکتروموتور اف دی فن شماره دو و همگاری در انتقال الکتروموتور به همراه گولر و کویلینگ به کارگاه	MBF-004	2398
NS21D001	1401/12/4	1401/12/4	0.5 days	باز نمودن کاور کویلینگ و تست الایمنت می آر فن شماره یک	MBF-005	2399
NS22D001	1401/12/6	1401/12/4	0.5 days	باز نمودن کاور کویلینگ و تست الایمنت می آر فن شماره دو	MBF-006	2400
NG21D001	1401/12/7	1401/12/7	0.5 days	باز نمودن کاور کویلینگ و تست الایمنت اف دی فن شماره یک	MBF-007	2401
NG21D001	1401/12/8	1401/12/8	0.5 days	شستشوی کامل فونداسیون، کاور، کویلینگ و داکت هوای اف دی فن شماره یک	MBF-008	2402
NS21D001\NS22D001	1401/12/8	1401/12/8	0.5 days	شستشوی کامل فونداسیون، کاور، کویلینگ و داکت دود می آر فن های شماره یک و دو	MBF-009	2403
NG21D001	1401/12/9	1401/12/9	0.5 days	تفلیه روغن کویلینگ و یاتاقانهای اف دی فن شماره یک	MBF-010	2404
NS21D001\NS22D001	1401/12/9	1401/12/9	0.5 days	تفلیه روغن کویلینگ می آر فن های شماره یک و دو	MBF-011	2405
NG21D001	1401/12/10	1401/12/10	0.5 days	میداسازی الکتروموتور اف دی فن شماره یک و همگاری در انتقال الکتروموتور به همراه گولر به کارگاه	MBF-012	2406
	1401/12/13	1401/12/10	2 days	بازدید کویلینگ اف دی فن های شماره یک و دو به منظور تصویض کاسه نمد و اورینگ	MBF-013	2407
NG21D001	1401/12/14	1401/12/13	1.5 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور اف دی فن شماره یک و بستن مجدد آن	MBF-014	2408
NG22D001	1401/12/16	1401/12/15	1.5 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور اف دی فن شماره دو و بستن مجدد آن	MBF-015	2409
NG21D001	1401/12/18	1401/12/16	1.5 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف اف دی فن شماره یک و بستن مجدد آن	MBF-016	2410
NG22D001	1401/12/21	1401/12/20	1.5 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف اف دی فن شماره دو و بستن مجدد آن	MBF-017	2411
NG21D001	1401/12/22	1401/12/21	0.75 days	همگاری در انتقال الکتروموتور اف دی فن شماره یک به ممل فود و نصب آن	MBF-018	2412
NG22D001	1401/12/22	1401/12/22	0.75 days	همگاری در انتقال الکتروموتور اف دی فن شماره دو به ممل فود و نصب آن	MBF-019	2413
NG21D001,NG22D001	1401/12/23	1401/12/23	0.25 days	تصویض ضربه گیرهای کویلینگ اف دی فن شماره یک و دو	MBF-020	2414
NG21D001\NG22D001	1401/12/23	1401/12/23	0.5 days	شارژ روغن و تمیزکاری ساید گلس یاتاقانهای اف دی فن های شماره یک و دو	MBF-021	2415
NG21D001	1401/12/24	1401/12/23	0.5 days	شارژ روغن کویلینگ اف دی فن شماره یک	MBF-022	2416
NG22D001	1401/12/24	1401/12/24	0.5 days	شارژ روغن کویلینگ اف دی فن شماره دو	MBF-023	2417
NG21D001	1401/12/25	1401/12/24	1 day	الایمنت اف دی فن شماره یک و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	MBF-024	2418
NG22D001	1401/12/27	1401/12/25	1 day	الایمنت اف دی فن شماره دو و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	MBF-025	2419
NG21D001\NG22D001	1401/12/28	1401/12/27	1 day	بازدید پره های اف دی فن های شماره یک و دو، سرویس و تمیزکاری رسوبات روی آنها و انجام تست MT	MBF-026	2420
	1402/1/2	1401/12/28	2 days	بازدید داخل دودکش و تفلیه رسوبات	MBF-027	2421
	1402/1/5	1402/1/2	2 days	بازدید داخل بالانس داکت می آر فن ها و تفلیه رسوبات	MBF-028	2422
	1402/1/8	1402/1/5	3 days	بازدید کانال های مسیر دود و هوا و در صورت نیاز همگاری در تعمیر کانال های آسیب دیده	MBF-029	2423
NG21\22S002	1402/1/11	1402/1/8	3 days	پیاپاده، سرویس و تصویض گریس ۱۰عدد گیربکس آئوما، تصویض پکینگ اتصالات دمپر فروبی هوای اف دی فن ها، نصب و تنظیم آنها	MBF-030	2424
NG21\22S001	1402/1/17	1402/1/11	5 days	بازدید، روانکاری، تعمیر و یا تصویض سیبک ها و بوش یاتاقان های ممور ون کنترلر دمپرهای هوای ورودی اف دی فن شماره یک و دو	MBF-031	2425
	1402/1/18	1402/1/17	1 day	بازدید و در صورت نیاز تصویض سیل هوای ممور دو طرف اف دی فن های شماره یک و دو	MBF-032	2426



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2427	MBF-033	مداسازی الکتروموتور، ترنینگ، بک استاپ و کوپلینگ ضامن دار(کلاچ) می آر فن شماره یک و همکاری در انتقال الکتروموتور به کارگاه	0.5 days	1402/1/18	1402/1/19	NS21D001
2428	MBF-034	مداسازی الکتروموتور، ترنینگ، بک استاپ و کوپلینگ ضامن دار(کلاچ) می آر فن شماره دو و همکاری در انتقال الکتروموتور به کارگاه	0.5 days	1402/1/19	1402/1/19	NS22D001
2429	MBF-035	بازدید و در صورت نیاز سرویس کوپلینگ می آر فن شماره یک و دو	3 days	1402/1/19	1402/1/22	
2430	MBF-036	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور می آر فن شماره یک و بستن مجدد آن	1.5 days	1402/1/22	1402/1/25	NS21D001
2431	MBF-037	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور می آر فن شماره دو و بستن مجدد آن	1.5 days	1402/1/25	1402/1/26	NS22D001
2432	MBF-038	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف می آر فن شماره یک و بستن مجدد آن	1.5 days	1402/1/26	1402/1/28	NS21D001
2433	MBF-039	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف می آر فن شماره دو و بستن مجدد آن	1.5 days	1402/1/28	1402/1/29	NS22D001
2434	MBF-040	بازدید و در صورت نیاز تعویض سیل ممور و نوار نسوز دریچه های بالای سیل های دو طرف می آر فن های شماره یک و دو	2 days	1402/1/29	1402/1/31	NS21D001\NS22D001
2435	MBF-041	سرویس و نصب مجدد بک استاپ، کوپلینگ ضامن دار (کلاچ) و ترنینگ می آر فن شماره یک	1.5 days	1402/1/31	1402/2/2	NS21D001
2436	MBF-042	سرویس و نصب مجدد بک استاپ، کوپلینگ ضامن دار (کلاچ) و ترنینگ می آر فن شماره دو	1.5 days	1402/2/2	1402/2/3	NS22D001
2437	MBF-043	همکاری در انتقال الکتروموتور می آر فن شماره یک به محل فود و نصب آن	0.25 days	1402/2/3	1402/2/3	NS21D001
2438	MBF-044	همکاری در انتقال الکتروموتور می آر فن شماره دو به محل فود و نصب آن	0.25 days	1402/2/4	1402/2/4	NS22D001
2439	MBF-045	شارژ روغن کوپلینگ می آر فن شماره یک	0.5 days	1402/2/4	1402/2/4	NS21D001
2440	MBF-046	شارژ روغن کوپلینگ می آر فن شماره دو	0.5 days	1402/2/4	1402/2/5	NS22D001
2441	MBF-047	الایمنت می آر فن شماره یک و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	1 day	1402/2/5	1402/2/6	NS21D001
2442	MBF-048	الایمنت می آر فن شماره دو و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	1 day	1402/2/6	1402/2/7	NS22D001
2443	MBF-049	بازدید پره های می آر فن های شماره یک و دو، سرویس و تمیزکاری رسوبات روی آنها و انجام تست MT	1 day	1402/2/7	1402/2/8	NS21D001\NS22D001
2444	MBF-050	پیاده، سرویس و تعویض گریس ۱۶ عدد گیربکس آنوما دمپرهای ورود و خروج (دمپر دابل) دود می آر فن ها و نصب و تنظیم مجدد آنها	2 days	1402/2/8	1402/2/11	NS11\12S001 , NS21\22S002
2445	MBF-051	پیاده، سرویس و تعویض پکینگ اتصالات ۷ عدد دمپر ورودی و خروجی (دمپر دابل و کنترل دمپر) می آر فن ها و نصب و تنظیم نهایی آنها	4 days	1402/2/11	1402/2/15	NS11\12S001 NS21\22S002 NS11
2446	MBF-052	بازدید و تعویض لوله های فرطومی هوای سیل دمپر دابل کرکره ای خروجی ۲ عدد می آر فن	1 day	1402/2/15	1402/2/16	NS21D001, NS22D001
2447	MBF-053	سرویس پمپ روغن یاتاقانهای می آر فن شماره یک و دو	2 days	1402/2/16	1402/2/18	NS21D001\NS22D001
2448	MBF-054	تعویض روغن و تمیزکاری ساید گلاس یاتاقانهای می آر فن های شماره یک و دو	1 day	1402/2/18	1402/2/19	NS21D001\NS22D001
2449	MBF-055	شستشو، تعویض روغن و تعویض فیلتر تانک روغن یاتاقانهای می آر فن شماره یک و دو	1.5 days	1402/2/19	1402/2/20	NS21D001\NS22D001
2450	MBF-056	باز نمودن و سرویس تعداد ۳ عدد کوپلینگ ایر فن وامد	2 days	1402/2/20	1402/2/22	NW41\42\43D001
2451	MBF-057	تعویض فیلتر مسیر کوپلینگ ایر فن ها و نصب مجدد به همراه الایمنت فن ها	1.5 days	1402/2/21	1402/2/23	NW41\42\43D001



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/3/7	1401/12/2	86.5 days	<b>گروه والوها و تانکهای بویلر</b>	MBV	2452
NC81	1401/12/3	1401/12/2	1.5 days	سرویس والوهای هواگیری (ونت) درام	MBV-001	2453
	1401/12/4	1401/12/2	3 days	همکاری در تست فشار، بازدید، تشفیص نشتی و همکاری در برطرف نمودن نشتی استیم ایرهیترهای اولیه و ثانویه	MBV-002	2456
NA20	1401/12/6	1401/12/3	2 days	سرویس سیفتی والوهای درام	MBV-003	2457
NA20	1401/12/10	1401/12/6	5 days	سرویس والوهای سطح سنج درام و والوهای ایزوله آنها	MBV-004	2460
NA20\31\32\33\34\90	1401/12/14	1401/12/10	2.5 days	سرویس والوهای ایزوله فشار سنج ها و والوهای نمونه گیر	MBV-005	2509
NC71\72\73\74\82\83\84\85	1401/12/16	1401/12/14	2.5 days	سرویس والوهای هواگیری (ونت) رهیت و سوپرهیت	MBV-006	2524
RL27\28\29\30	1401/12/21	1401/12/16	3 days	سرویس والوهای آبرزن های سوپرهیت	MBV-007	2541
N	1401/12/20	1401/12/16	2 days	بازدید و کنترل وضعیت فانوسی ها، هنگرها و نگهدارنده های مجموعه بویلر و تعمیر و تنظیم موارد آسیب دیده	MBV-008	2554
RL24\25\26	1401/12/23	1401/12/21	3 days	سرویس والوهای آبرزن های رهیت	MBV-009	2555
NV01\40\41\20\28\38\42	1401/12/29	1401/12/23	5 days	سرویس والوهای بخار سوت بلوئرها	MBV-010	2568
NA90\NE40	1402/1/6	1401/12/29	4 days	سرویس سیفتی والوهای رهیت و سوپرهیت و والوهای ایزوله فشار سنج های آنها	MBV-011	2585
RA04	1402/1/10	1402/1/6	4 days	سرویس والوهای اصلی بخار بویلر	MBV-012	2600
	1402/1/12	1402/1/10	3 days	سرویس شات آف والوهای اتمایزینگ پشت برنرها	MBV-013	2603
NC61\62\63\64\65\75\76	1402/1/16	1402/1/12	3 days	سرویس والوهای دستی و موتوری تغلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت	MBV-014	2604
NA20	1402/1/18	1402/1/16	2 days	سرویس والوهای راکتومات و اورفلوی (سر ریز) درام	MBV-015	2619
NA20B001	1402/1/18	1402/1/16	2 days	باز نمودن درب منهل های درام، بازدید، سرویس و همکاری در انجام تستهای غیرمغرب قط جوشهای درام	MBV-016	2623
RC40	1402/1/22	1402/1/18	4 days	سرویس والو های گلد رهیت تامین کننده بخار استیم ایرهیترها	MBV-017	2624
	1402/1/23	1402/1/21	2.5 days	سرویس والوهای بخار کمکی تغذیه استیم ایرهیترها	MBV-018	2636
RL40	1402/1/25	1402/1/23	1.5 days	سرویس والوهای تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک	MBV-019	2642
RT10	1402/1/27	1402/1/25	2 days	سرویس والوهای درین مسیهرای بویلر	MBV-020	2645
NC40B001	1402/1/28	1402/1/27	1.5 days	باز نمودن درب منهل، بازدید، سرویس و بستن مجدد فلش وصل	MBV-021	2648
NC40	1402/1/29	1402/1/27	2.5 days	سرویس والوهای تانک فلش وصل	MBV-022	2649
RL24\27	1402/1/31	1402/1/29	2 days	سرویس والوهای تغذیه آبرزنهای رهیت و سوپرهیت	MBV-023	2659
	1402/2/2	1402/1/31	2 days	سرویس والوهای بخار استیم ایرهیترهای ثانویه واقع در ۷ متر	MBV-024	2664
NX96\97	1402/2/5	1402/2/2	3 days	سرویس والوهای بخار استیم ایرهیترهای اولیه	MBV-025	2665
NY96\97	1402/2/8	1402/2/5	4 days	سرویس والوهای کندانس استیم ایرهیترهای اولیه	MBV-026	2678
NJ01B001\B002 - NJ02B001\B002	1402/2/7	1402/2/5	3 days	تمیزکاری و صاف نمودن کلیه، فین های لوله های استیم ایرهیترهای اولیه و ثانویه	MBV-027	2703
NY96\97	1402/2/11	1402/2/8	2 days	سرویس والوهای کندانس استیم ایرهیترهای ثانویه	MBV-028	2704
NX79\80	1402/2/13	1402/2/11	2 days	سرویس والوهای بخار هیترهای مازوت	MBV-029	2715
NY79\80	1402/2/15	1402/2/13	2 days	سرویس والو های کندانس هیترهای مازوت	MBV-030	2726
NC09\10\11\12\13\14\15\16\17\18\1	1402/2/17	1402/2/15	2.5 days	سرویس والوهای دستی و موتوری درین اکونومایزر و واتروال ها	MBV-031	2737
	1402/2/19	1402/2/17	2 days	سرویس والوهای ورودی به تانک بویلر بلودان	MBV-032	2760





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2761	MBV-033	سرویس والوهای اصلی بفار و کندانس اتمایزینگ	2 days	1402/2/19	1402/2/20	NX78\NY78
2772	MBV-034	باز نمودن درب منھول بویلر بلودان، بازدید، سرویس و بستن مجدد آن	2 days	1402/2/20	1402/2/22	NC20B001
2773	MBV-035	سرویس والوهای پمپ های انتقال تقطیرات به بویلر کمکی	3.5 days	1402/2/20	1402/2/24	RK47
2783	MBV-036	سرویس والوهای درین و ایزوله بویلر امپتی درین تانک و بویلر بلودان	2 days	1402/2/24	1402/2/25	RT10
2784	MBV-037	باز نمودن درب منھول بویلر امپتی درین تانک، بازدید، سرویس و بستن مجدد آن	2 days	1402/2/24	1402/2/25	RT10B001
2785	MBV-038	(مدودا ۸۰ والو) سرویس والوهای تریس های بفاری طبقات و صفر متر بویلر	4 days	1402/2/25	1402/2/29	NX03\91\93
2794	MBV-039	همکاری با امور بهره برداری به جهت بلو اوت مسیرهای رهیت و سوپرهیت	2.5 days	1402/3/4	1402/3/6	NA,NE
2795	MBV-040	باز نمودن و سرویس مجدد سیفتی والوهای سوپرهیت و رهیت، والو دستی سیفتی والو الکتریکی و والو اصلی بویلر پس از بلو اوت	1 day	1402/3/6	1402/3/7	NA,NE



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/3/2	1401/12/4	79.5 days	<b>گروه سوت بلوئرها</b>	MBS	2796
N	1401/12/6	1401/12/4	1.5 days	باز نمودن کلیه منهولهای فلزی طبقات بویلر و دریچه های نصب آسانسور کوره	MBS-001	2797
NV21\22\23\31\32\33S001,S002	1401/12/8	1401/12/6	1.5 days	باز نمودن پاپت والوهای سوت بلوئرهاى متمرک و انتقال به کارگاه	MBS-002	2798
NV21D001\002 - NV31D001\002	1401/12/9	1401/12/8	1.5 days	باز نمودن گیربکس کاهنده و متمرک سوت بلوئرهاى متمرک طبقه ۲۷ متر و انتقال به کارگاه	MBS-003	2799
NV22D001\002 - NV32D001\002	1401/12/11	1401/12/10	1.5 days	باز نمودن گیربکس کاهنده و متمرک سوت بلوئرهاى متمرک طبقه ۳۰ متر و انتقال به کارگاه	MBS-004	2800
NV23D001\002 - NV33D001\002	1401/12/14	1401/12/13	1.5 days	باز نمودن گیربکس کاهنده و متمرک سوت بلوئرهاى متمرک طبقه ۳۲ متر و انتقال به کارگاه	MBS-005	2801
NV21\22\23\31\32\33Z001,Z002	1401/12/16	1401/12/14	1.5 days	بازدید لوله استیل لنس،شافت چهارگوش، غلاف و نازل سوت بلوئرهاى متمرک و انتقال موارد آسیب دیده به پایین	MBS-006	2802
NW	1401/12/20	1401/12/16	2 days	چک و سرویس کلیه مسیرهای هوای گلند سوت بلوئرها به منظور عدم گرفتگی و پوشیدگی شلنگها و لوله های مسی	MBS-007	2803
NV21\22\23\31\32\33Z001,Z002	1401/12/23	1401/12/20	3 days	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه باکس های هوای گلند سوت بلوئرهاى متمرک	MBS-008	2804
NV21\22\23\31\32\33D001,D002	1401/12/25	1401/12/24	1.5 days	سرویس و یا تعویض کلیه غلتکهای ثابت آسیب دیده روی دیواره بویلر مربوط به سوت بلوئرهاى متمرک	MBS-009	2805
NV21\22\23\31\32\33D001,D002	1401/12/29	1401/12/25	3 days	دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات، تامین گریس و مونتاژ کامل کلیه گیربکس های کاهنده سوت بلوئرهاى متمرک	MBS-010	2806
NV21\22\23\31\32\33D001,D002	1402/1/6	1402/1/2	4 days	دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات، تامین گریس و مونتاژ کامل کلیه گیربکس های متمرک سوت بلوئرهاى متمرک	MBS-011	2807
NV21\22\23\31\32\33S001,S002	1402/1/9	1402/1/7	2 days	سرویس کامل پاپت والوهای سوت بلوئرهاى متمرک و نصب مجدد آنها	MBS-012	2808
NV21\22\23\31\32\33Z001,Z002	1402/1/11	1402/1/9	2 days	نصب کلیه لوله های لنس و غلاف و شافت های مربعی سوت بلوئرهاى متمرک	MBS-013	2809
NV21D001\002 - NV31D001\002	1402/1/14	1402/1/11	2 days	نصب گیربکس های متمرک و کاهنده سوت بلوئرهاى متمرک طبقه ۲۷ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-014	2810
NV22D001\002 - NV32D001\002	1402/1/16	1402/1/15	2 days	نصب گیربکس های متمرک و کاهنده سوت بلوئرهاى متمرک طبقه ۳۰ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-015	2811
NV23D001\002 - NV33D001\002	1402/1/19	1402/1/17	2 days	نصب گیربکس های متمرک و کاهنده سوت بلوئرهاى متمرک طبقه ۳۲ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-016	2812
NV24D001\002 - NV34D001\002	1402/1/20	1402/1/19	1.5 days	باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس های سوت بلوئرهاى ثابت طبقه ۳۰ متر و انتقال به کارگاه	MBS-017	2813
NV25D001\002 - NV35D001\002	1402/1/22	1402/1/21	1.5 days	باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس های سوت بلوئرهاى ثابت طبقه ۳۲ متر و انتقال به کارگاه	MBS-018	2814
NV27D001\002 - NV37D001\002	1402/1/25	1402/1/23	1.5 days	باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس های سوت بلوئرهاى ثابت طبقه ۳۵ متر و انتقال به کارگاه	MBS-019	2815
NV24\25\27\34\35\37Z001,Z002	1402/1/27	1402/1/25	2 days	بازدید، باز نمودن و انتقال لوله های لنس بفار آسیب دیده سوت بلوئرهاى ثابت	MBS-020	2816
NV21\22\23\31\32\33S001,S002	1402/1/30	1402/1/28	3 days	سرویس کلیه پاپت والوهای سوت بلوئرهاى ثابت	MBS-021	2817
NV24\25\27\34\35\37D001,D002	1402/2/3	1402/1/31	3 days	دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات و مونتاژ کلیه گیربکس های سوت بلوئرهاى ثابت	MBS-022	2818
NV24\25\27\34\35\37Z001,Z002	1402/2/5	1402/2/3	2 days	نصب کلیه لوله های لنس بفار سوت بلوئرهاى ثابت	MBS-023	2819
NV24D001\002 - NV34D001\002	1402/2/7	1402/2/5	1.5 days	نصب گیربکس و پاپت والوهای سوت بلوئرهاى ثابت طبقه ۳۰ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-024	2820
NV25D001\002 - NV35D001\002	1402/2/8	1402/2/7	1.5 days	نصب گیربکس و پاپت والوهای سوت بلوئرهاى ثابت طبقه ۳۲ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-025	2821
NV27D001\002 - NV37D001\002	1402/2/11	1402/2/9	1.5 days	نصب گیربکس و پاپت والوهای سوت بلوئرهاى ثابت طبقه ۳۵ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-026	2822
N	1402/3/2	1402/3/1	1.5 days	بستن کلیه منهولهای فلزی طبقات بویلر	MBS-027	2823



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/31	1401/12/4	78 days	<b>گروه ایرهیترها</b>	MBA	2824
NH01,NH02	1401/12/6	1401/12/4	1.5 days	آماده سازی ایرهیترها جهت انجام عملیات قلباشویی	MBA-001	2825
NH01,NH02	1401/12/4	1401/12/4	0.5 days	باز نمودن کلیه منهل‌های دود و هوای ایرهیترها	MBA-002	2826
	1402/1/9	1401/12/7	25 days	بازدید و در صورت نیاز سرویس و یا تعویض بستک های ردیف پایین ایرهیت‌های شماره یک و دو	MBA-003	2827
NH01	1402/1/11	1401/12/15	20 days	بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض سکتور پلته‌ها و صفحات آب بندی ایرهیت‌های شماره یک و دو	MBA-004	2828
NV38	1402/1/21	1402/1/10	10 days	بازدید، تست مرکب بازویی، رفع گرفتگی لوله ها، تمیزکاری نازلها، سرویس و چک عملکرد سوپاپهای یکطرفه و سرویس باکس و گیربکس سوت بلوئر ایرهیت‌های ۱ و ۲	MBA-005	2829
NH01	1402/1/18	1402/1/16	2 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان بالایی ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-006	2830
NH01	1402/1/19	1402/1/18	1 day	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد استافینگ باکس بالایی ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-007	2831
NH02	1402/1/21	1402/1/19	2 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان بالایی ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-008	2832
NG31\32\33\34\41\42S001, NR61\6	1402/2/3	1402/1/21	12 days	باده نمودن، سرویس و تعویض گریس ۱۲ عدد گیربکس آئوما و تعویض پکینگ دمپرهای ورودی، فروبی و بای پاس دود و هوای ایرهیت‌رها و نصب و تنظیم مجدد آنها	MBA-009	2833
NH02	1402/1/22	1402/1/21	1 day	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد استافینگ باکس بالایی ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-010	2834
NH01	1402/1/25	1402/1/22	2.5 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان پایینی ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-011	2835
	1402/1/27	1402/1/26	1.5 days	تعویض اورینگ بین بیرینگ کاور و بیرینگ پلیت و سرویس استافینگ باکس یاتاقان پایینی ایرهیت‌ر شماره ۱	MBA-012	2836
NH02	1402/1/29	1402/1/27	2.5 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان پایینی ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-013	2837
	1402/1/31	1402/1/30	1.5 days	تعویض اورینگ بین بیرینگ کاور و بیرینگ پلیت و سرویس استافینگ باکس یاتاقان پایینی ایرهیت‌ر شماره ۲	MBA-014	2838
NH01,NH02	1402/2/4	1402/1/31	4 days	نصب باکس و گیربکس سوت بلوئر ایرهیت‌های شماره یک و دو	MBA-015	2839
NH01,NH02	1402/2/11	1402/1/31	10 days	بازدید و سرویس مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسی ها و اتصالات تنظیمات سیل های ایرهیت‌ر شماره یک و دو	MBA-016	2840
	1402/2/4	1402/1/31	4 days	تعمیر و یا تعویض سیل های ممیض ایرهیت‌ر شماره یک و دو	MBA-017	2841
NH01D001\002	1402/2/9	1402/2/8	1 day	باز نمودن موتور اصلی و کمکی ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-018	2842
NH02D001\002	1402/2/11	1402/2/9	1 day	باز نمودن موتور اصلی و کمکی ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-019	2843
NH01D001\002	1402/2/14	1402/2/11	3 days	پیاده نمودن و سرویس هرزگردهای اصلی و کمکی ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-020	2844
NH02D001\002	1402/2/14	1402/2/11	3 days	پیاده نمودن و سرویس هرزگردهای اصلی و کمکی ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-021	2845
NH01,NH02	1402/2/17	1402/2/13	4 days	بازدید و سرویس مسیر هوای فنک کن گیربکس، استافینگ باکس سوت بلوئر‌ها و استافینگ باکس یاتاقان های بالایی و پایینی هر دو ایرهیت‌ر به همراه بازدید و شستشوی مسیر لوله های هوای ورودی آنها از بالانس داکت اولیه	MBA-022	2846
NH01	1402/2/22	1402/2/16	6 days	بازدید و سرویس گیربکس و دنده ها، تعویض دنده ها و بیرینگهای آسیب دیده در ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-023	2847
NH02	1402/2/24	1402/2/18	6 days	بازدید و سرویس گیربکس و دنده ها، تعویض دنده ها و بیرینگهای آسیب دیده در ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-024	2848
NH01,NH02	1402/2/22	1402/2/18	4 days	نصب مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسی ها و اتصالات تنظیمات سیل های ایرهیت‌ر شماره یک و دو	MBA-025	2849
NH01D001\002	1402/2/23	1402/2/22	1.5 days	بستن موتور اصلی و کمکی و هرزگردهای ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-026	2850
NH02D001\002	1402/2/25	1402/2/24	1.5 days	بستن موتور اصلی و کمکی و هرزگردهای ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-027	2851
NH01,NH02	1402/2/27	1402/2/25	2 days	تعویض روغن یاتاقانها و گیربکس ایرهیت‌های شماره یک و دو	MBA-028	2852
NH01	1402/2/29	1402/2/27	2.5 days	فیلرگیری و تنظیم فاصله سیل های شعاعی و پیرامونی ایرهیت‌ر شماره یک	MBA-029	2853
NH02	1402/2/30	1402/2/28	2.5 days	فیلرگیری و تنظیم فاصله سیل های شعاعی و پیرامونی ایرهیت‌ر شماره دو	MBA-030	2854
NH01,NH02	1402/2/31	1402/2/31	1 day	بستن کلیه منهل‌های دود و هوای ایرهیت‌رها	MBA-031	2855



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2856	MBB	<b>گروه انبساط گیرهای برزنتی</b>	<b>58.5 days</b>	<b>1401/12/25</b>	<b>1402/2/29</b>	
2857	MBB-001	(۱۴متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر هوای فروبی از ایرهیتر ۱	4 days	1401/12/25	1401/12/29	
2858	MBB-002	(۱۴متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر هوای فروبی از ایرهیتر ۲	4 days	1402/1/2	1402/1/6	
2859	MBB-003	(۷متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر هوای ورودی به ایرهیتر ۲	4 days	1402/1/7	1402/1/10	
2860	MBB-004	(۱۴متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود ورودی به ایرهیتر ۱	4 days	1402/1/11	1402/1/15	
2861	MBB-005	(۱۴متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود ورودی به ایرهیتر ۲	4 days	1402/1/16	1402/1/19	
2862	MBB-006	(اولی)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود فروبی از جی آر فن ۱	2.5 days	1402/1/20	1402/1/22	
2863	MBB-007	(اولی)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود فروبی از جی آر فن ۲	2.5 days	1402/1/22	1402/1/25	
2864	MBB-008	(دومی- ۱۴ متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر بای پس هوای ایرهیتر ۲	2.5 days	1402/1/26	1402/1/28	
2865	MBB-009	(اولی- ۱۴ متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر بای پس دود ایرهیتر ۲	2.5 days	1402/1/28	1402/1/30	
2866	MBB-010	(۷متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود فروبی از ایرهیتر ۱	3.5 days	1402/2/15	1402/2/18	
2867	MBB-011	(۷متر)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود فروبی از ایرهیتر ۲	3.5 days	1402/2/19	1402/2/22	
2868	MBB-012	(دومی)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود مابین ایرهیتر و دودکش	3.5 days	1402/2/22	1402/2/25	
2869	MBB-013	(اولی)تصویض انبساط گیر برزنتی مسیر دود مابین ایرهیتر و دودکش	3.5 days	1402/2/26	1402/2/29	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2870	E	امور الکتریک	82.5 days	1401/12/1	1402/3/2	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2871	EI	<b>گروه تاسیسات الکتریک</b>	82.5 days	1401/12/1	1402/3/2	
2872	EI-001	چک و همکاری در راه اندازی سیستم فشک کن گندانسور	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
2873	EI-002	سرویس و تست کرن های سقفی سالن توربین	2 days	1401/12/1	1401/12/2	UQ11,12
2874	EI-003	بازدید و سرویس تجهیزات تابلو و موتورخانه آسانسور	2 days	1401/12/1	1401/12/2	ODY14
2875	EI-004	چک و در صورت نیاز سرویس سوکت های سه فاز و تک فاز مملی توربین	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
2876	EI-005	چک و در صورت نیاز سرویس سوکت های سه فاز و تک فاز مملی گندانسور	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
2877	EI-006	چک و تعویض لامپ های سوخته وامد	5 days	1401/12/1	1401/12/6	0DZ
2878	EI-007	برق رسانی و رفع نقص تجهیزات الکتریکی در طول اورهال	81.5 days	1401/12/2	1402/3/2	
2889	EI-008	جمع آوری پریزها و روشنایی های اطاقک توربین	1 day	1401/12/2	1401/12/3	0DZ
2890	EI-009	سرویس و تست کرن های سقفی فید پمپ ها	1 day	1401/12/3	1401/12/3	DY01
2891	EI-010	سرویس و تست کرن های گندانسور هوایی	1 day	1401/12/4	1401/12/4	DY01
2892	EI-011	چک و در صورت نیاز سرویس سوکت های سه فاز و تک فاز مملی بویلر	1 day	1401/12/7	1401/12/7	
2893	EI-012	نصب تجهیزات الکتریکی آسانسور موقت دافل بویلر	1 day	1401/12/7	1401/12/7	N
2894	EI-013	بازدید و تمیزکاری تابلوهای روشنایی	1 day	1401/12/8	1401/12/8	ODZ
2895	EI-014	تست و راه اندازی تجهیزات برقی کانتینر شات بلاست	1 day	1401/12/11	1401/12/11	0DZ
2896	EI-015	راه اندازی تابلو، ترانس و دینامهای بولت هیترها و همکاری و نظارت بر آمپرگیری در مرحله باز نمودن پیچ ها	1.5 days	1401/12/20	1401/12/22	
2897	EI-016	آچارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز اتاق فرمان	3 days	1402/1/3	1402/1/6	ODV10
2898	EI-017	سرویس تابلو و تجهیزات الکتریکی پیلر های اتاق فرمان	1 day	1402/1/7	1402/1/7	
2899	EI-018	نظافت، بازدید و سرویس تجهیزات کابین، چاه و چاهک آسانسور	1 day	1402/1/29	1402/1/29	ODY14
2900	EI-019	همکاری و نظارت بر آمپرگیری در مرحله بستن پیچ ها، جمع آوری تابلو، ترانس و دینامهای بولت هیترها	1.5 days	1402/2/12	1402/2/13	
2901	EI-020	آچارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز سالن توربین وامد و سرویس الکتروموتور فن های تهویه مرتبط	1 day	1402/2/13	1402/2/14	ODU10
2902	EI-021	آچارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز سوئیچگیر لوکومات وامد و سرویس الکتروموتور فن های تهویه مرتبط	1 day	1402/2/14	1402/2/15	ODV80
2903	EI-022	آچارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز برنر هاوس وامد و سرویس الکتروموتور فن های تهویه مرتبط	2 days	1402/2/15	1402/2/17	ODU81
2904	EI-023	جمع آوری تجهیزات الکتریکی آسانسور موقت دافل بویلر	1 day	1402/2/27	1402/2/27	N
2905	EI-024	همکاری در آماده سازی و انجام عملیات اسیدشویی	4 days	1402/2/27	1402/2/31	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2906	EG	<b>گروه ژنراتور، تحریک و ترانسهای اصلی</b>	80 days	1401/12/1	1402/2/30	
2907	EG-001	همکاری در نمونه گیری و ارسال جهت تست فیزیکی شیمیایی و گازکروماتوگرافی روغن ترانسهای وامد، ژنراتور و تپ پنجر ترانس ژنراتور	0.5 days	1401/12/1	1401/12/1	AT01,BT01
2908	EG-002	چک نشستی هوا و در صورت نیاز تصویض فانوسیهای باس داکت ژنراتور، اتاق ارت، ترانس وامد و ترانس ژنراتور	2 days	1401/12/1	1401/12/3	AP
2909	EG-003	باز نمودن و سرویس فیلترها و کولرهای اکسایتر و کشیدن برزنت بر روی اکسایتر	0.5 days	1401/12/6	1401/12/6	SR
2910	EG-004	باز کردن و سرویس فشک کن اکسایتر	0.5 days	1401/12/6	1401/12/6	SR16B010
2911	EG-005	باز کردن اتصالات الکتریکی فرومی ژنراتور و انجام تست ترک یابی پوشینگیهای فرومی ژنراتور	1 day	1401/12/7	1401/12/7	AP
2912	EG-006	اندازه گیری فاصله هوایی پالس سنسور بعد از توقف وامد و باز کردن اتصالات آن بعد از فائمه اندازه گیری	1 day	1401/12/8	1401/12/8	SR
2913	EG-007	باز کردن مجموعه اتصالات الکتریکی اکسایتر و زغال های ارت ژنراتور و توربین و اندازه گیری ولتاژ تمریک	0.5 days	1401/12/9	1401/12/9	SR
2914	EG-008	تمیزکاری و سرویس مجموعه تمریک شامل ژنراتورهای آهنربای دائم، اکسایتر اصلی و فن مربوطه و رینگهای اندازه گیری ولتاژ	1 day	1401/12/10	1401/12/10	SR
2915	EG-009	باز کردن تمام دیوذهای گردان تمریک	1 day	1401/12/11	1401/12/13	SR
2916	EG-010	بازدید و سرویس کانالهای عبور هوا، رادیاتورها و دمپرها زیر تمریک	1 day	1401/12/13	1401/12/14	SR
2917	EG-011	انجام تستهای مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس روتور و استاتور اکسایتر اصلی و تست مقاومت عایقی ژنراتور آهنربای دائم	1 day	1401/12/14	1401/12/15	SR
2918	EG-012	تست، شستشو و سرویس دیوذهای گردان و تمیزکاری و قلاویزکاری ممل پیچ های دیوذه بر روی ممفظه	2.5 days	1401/12/16	1401/12/20	SR
2919	EG-013	نصب دیوذهای گردان تمریک و لاکتایت پیچهای آن	2.5 days	1401/12/20	1401/12/23	SR
2920	EG-014	مفاظت استاتور و روتور ژنراتور در برابر رطوبت و گرد و غبار در طول تعمیرات توسط دستگاه فشک کن و کاور	0.5 days	1401/12/27	1401/12/27	SP
2921	EG-015	سرویس کامل استاتور شامل: بازدید سرکلافها، اندازه گیری و تنظیم فاصله و نج بندی گوه ها و چسب کاری آنها، تست لقى گوه های روی شینه ها، اندازه گیری فاصله رینگ ها و پرژر پلیت ها، ترک زدن اتصالات فرومی، بازدید ورق های هسته و کنترل وضعیت عایق های سر شینه ها	10 days	1401/12/28	1402/1/11	SP
2922	EG-016	اندازه گیری جابجایی مموری عایقهای شیارهای روتور ژنراتور توسط دستگاه باروسکوپ	1.5 days	1402/1/11	1402/1/12	SP
2923	EG-017	تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس روتور ژنراتور	0.5 days	1402/1/12	1402/1/14	SP
2924	EG-018	تست مقاومت عایقی و تنظیم RTD های استاتور ژنراتور	0.5 days	1402/1/14	1402/1/14	SP
2925	EG-019	همکاری در لکه گیری و نقاشی روتور ژنراتور	0.2 days	1402/1/14	1402/1/14	SP
2926	EG-020	تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس استاتور قبل از با زدن روتور ژنراتور	0.5 days	1402/1/14	1402/1/15	SP
2927	EG-021	تست تانژانت دلتا پوشینگیهای فشار قوی و بازدید و سرویس اتصالات زیر این پوشینگها داخل تانک روغن ترانس و در صورت نیاز بازدید و سرویس داخل ترانس ژنراتور	6 days	1402/1/15	1402/1/21	
2928	EG-022	تصفیه فیزیکی روغن ترانس وامد	2 days	1402/1/15	1402/1/17	BT01
2929	EG-023	سرویس ترانس وامد شامل: شستشو و تمیزکاری بدنه، باز کردن ترمینال باکس و رفع نشستی روغن و آپارکشی اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف، چک و در صورت نیاز تصویض فانوسی ها، تمیزکاری ممفظه ها و تصویض سیلیکاژل و کالبره و تصویض گچ ها آپارکشی و چک مقاومت ارت	3.5 days	1402/1/17	1402/1/20	BT01
2930	EG-024	تست مقاومت اهمی ، تقسیم شار ، مقاومت عایقی و نسبت تبدیل ترانس وامد	1 day	1402/1/20	1402/1/21	BT01
2931	EG-025	تست رله های بوفلتزر و درجه مرارت سیم پیچ و روغن و آلارم سطح روغن و P.R.Valve ترانس وامد	0.5 days	1402/1/21	1402/1/21	BT01
2932	EG-026	تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس استاتور ژنراتور بعد از با زدن روتور	0.5 days	1402/1/21	1402/1/22	SP
2933	EG-027	چک الکتروموتورهای فنهای ترانس ژنراتور و باز کردن و انتقال الکتروموتورهای معیوب	0.75 days	1402/1/22	1402/1/22	AT01
2934	EG-028	تصویض روغن تپ پنجر ترانس ژنراتور	1 day	1402/1/23	1402/1/23	
2935	EG-029	تصفیه فیزیکی روغن ترانس ژنراتور	3 days	1402/1/25	1402/1/27	AT01



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2936	EG-030	سرویس ترانس ژنراتور شامل: آپارکشی، نظافت و تعویض المانهای معیوب کابینهای ملئ، شستشو و تمیزکاری کلیه المانهای ترانس، چک و در صورت نیاز تعویض فانوسی ها، تمیزکاری اتصالات فشارقوی و فشارضعیف، تمیزکاری ممفله ها، تعویض کالیبره و تعویض گیج ها و آپارکشی، تست مقاومت ارت	4.5 days	1402/1/28	1402/2/1	AT01
2937	EG-031	انتقال الکتروموتورهای فنهای ترانس ژنراتور و نصب و تست مگر	1 day	1402/2/1	1402/2/2	AT01
2938	EG-032	تست مقاومت اهمی ، تقسیم شار ، مقاومت عایقی ، نسبت تبدیل و پیوستگی تپ ترانس ژنراتور	2 days	1402/2/2	1402/2/4	AT01
2939	EG-033	انجام تست های تکمیلی ترانس ژنراتور	2 days	1402/2/4	1402/2/6	
2940	EG-034	تست رله های درجه حرارت ها، بوفه لتر، سطح های روغن و رله های مرارتی کولرها و P.R.Valve , O.L.T.C ترانس ژنراتور	0.5 days	1402/2/6	1402/2/6	AT01
2941	EG-035	تمیزکاری، سرویس و آپارکشی تابلوی فشار هوای باس داکت و تست و سرویس اهرم ارت ژنراتور و لیمیت سوئیچهای آن و اهم چک مسیر (AP۳۵)	0.5 days	1402/2/7	1402/2/7	AP
2942	EG-036	تمیزکاری فلکسیبل ها و بستن و آپارکشی اتصالات الکتریکی فروبی ژنراتور	0.5 days	1402/2/7	1402/2/7	SP
2943	EG-037	نظافت اتاق ارت و کابین های باس داکت ژنراتور شامل کابین ترانسهای اندازه گیری جریان و ولتاژ، کابین اهرم ارت و کابین مقاومت ارت، چک و آپارکشی ترانسهای اندازه گیری جریان فروبی ژنراتور و در صورت نیاز تعویض لاستیک های آب بندی، چک و سرویس هیترهای مربوطه، تعویض و	1 day	1402/2/8	1402/2/8	AP
2944	EG-038	تمیزکاری، آپارکشی، چک ظاهری و رفع نقص المانها، رله ها و کارتها و راکها و هیترهای کابینهای مفاظت و ترمیک	2 days	1402/2/9	1402/2/11	HH,JD
2945	EG-039	چک بریکرهای کانال دست و اتومات ترمیک	0.2 days	1402/2/12	1402/2/12	JD
2946	EG-040	باز کردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله های مفاظت ترانس ژنراتور و و امد	1 day	1402/2/12	1402/2/13	HH
2952	EG-041	باز کردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله های مفاظت ژنراتور و ترمیک	4.8 days	1402/2/13	1402/2/17	HH,JD
2969	EG-042	تست سیگنالهای دیجیتال برگشتی کامپیوتر	0.5 days	1402/2/13	1402/2/13	
2970	EG-043	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانس دیوسرهای کابین AP۳۴ و آپارکشی اتصالات کابین	2 days	1402/2/18	1402/2/19	AP34
2976	EG-044	تمیزکاری، آپارکشی، چک ظاهری و رفع نقص المانها، رله ها و کارتها و راکها و هیترهای کابینهای سنکرون و چنچ اور	1 day	1402/2/20	1402/2/20	HK,HP
2977	EG-045	نصب پایه ها و اتصالات الکتریکی پالس سنسور، اندازه گیری فاصله هوایی و مقایسه با اندازه قبل از دمونتاز و فیلرگیری عایقی PMG	0.75 days	1402/2/23	1402/2/24	SR
2978	EG-046	اندازه گیری و چک مجدد فاصله هوایی پالس سنسور پس از انجام الایمنت	0.25 days	1402/2/24	1402/2/24	
2979	EG-047	بستن اتصالات اکسایتر، اهم چک مسیر پالس سنسورها، نصب زغالهای ارت ژنراتور و توربین، اندازه گیری ولتاژ ترمیک و اتصالات	1 day	1402/2/24	1402/2/25	SR
2980	EG-048	تعویض سیلیکاژل فشک کن هیدروژن ژنراتور و نصب فشک کن و فیلترهای اکسایتر	1 day	1402/2/30	1402/2/30	ST





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
2981	EH	<b>گروه کابینها و ترانسهای ۶ کیلو ولت</b>	71.2 days	1401/12/1	1402/2/22	
2982	EH-001	همکاری در نمونه گیری روغن ترانسهای کمکی و ارسال برای تست گازکروماتوگرافی	0.2 days	1401/12/1	1401/12/1	CT01,2,3,4,5
2983	EH-002	همکاری در نمونه گیری روغن ترانس های کمکی جهت تست فیزیکی شیمیایی توسط امور شیمی	0.2 days	1401/12/1	1401/12/1	CT01,2,3,4,5
2984	EH-003	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۳	2 days	1401/12/1	1401/12/2	CT03
2985	EH-004	سرویس کامل ترانس کمکی ۳ شامل: شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال باکس،تمیزکاری، هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،چک و آپارکشی کلیه اتصالات الکتریکی و سیگنالیگ و تعویض گلندهای شکسته	2 days	1401/12/3	1401/12/4	CT03
2986	EH-005	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۴	2 days	1401/12/3	1401/12/4	CT04
2987	EH-006	سرویس کامل ترانس کمکی ۴ شامل:شستشو ونظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،بازکردن ترمینال باکس،تمیزکاری،هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،آپارکشی کلیه اتصالات الکتریکی وسیگنالیگ و تعویض گلندهای شکسته	2 days	1401/12/6	1401/12/7	CT04
2988	EH-007	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۵	2 days	1401/12/6	1401/12/7	CT05
2989	EH-008	سرویس کامل ترانس کمکی ۵ شامل: شستشو و نظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمینال باکس،بازکردن ترمینال باکس،تمیزکاری، هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،آپارکشی کلیه اتصالات الکتریکی و سیگنالیگ و تعویض گلندهای شکسته	2 days	1401/12/8	1401/12/9	CT05
2990	EH-009	انجام تست های الکتریکی و تست رله های مملی ترانس کمکی ۳ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه مرارت و رله بوفهلز، تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۳ و پر کردن تست شیت ها	1.5 days	1401/12/10	1401/12/11	CT03
2991	EH-010	انجام تست های الکتریکی و تست رله های مملی ترانس کمکی ۴ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه مرارت و رله بوفهلز، تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۴ و پر کردن تست شیت ها	1.5 days	1401/12/11	1401/12/13	CT04
2992	EH-011	انجام تست های الکتریکی و تست رله های مملی ترانس کمکی ۵ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه مرارت و رله بوفهلز، تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۵ و پر کردن تست شیت ها	1.5 days	1401/12/14	1401/12/15	CT05
2993	EH-012	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۱	1.5 days	1401/12/14	1401/12/15	CT01
2994	EH-013	سرویس کامل ترانس کمکی ۱ شامل: شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال باکس،تمیزکاری،هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،چک و آپارکشی کلیه اتصالات و سیگنالیگ و تعویض گلندهای شکسته	1.5 days	1401/12/15	1401/12/16	CT01
2995	EH-014	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۲	1.5 days	1401/12/15	1401/12/16	CT02
2996	EH-015	سرویس کامل ترانس کمکی ۲ شامل:شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال باکس،تمیزکاری،هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،چک و آپارکشی کلیه اتصالات و سیگنالیگ و تعویض گلندهای شکسته	1.5 days	1401/12/18	1401/12/20	CT02
2997	EH-016	انجام تست های الکتریکی و رله های مملی ترانس کمکی ۱ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه مرارت و رله بوفهلز، انجام تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۱ و پر کردن تست شیت ها	1.5 days	1401/12/20	1401/12/21	CT01
2998	EH-017	انجام تست های الکتریکی و رله های مملی ترانس کمکی ۲ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه مرارت و رله بوفهلز، انجام تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۲ و پر کردن تست شیت ها	1.5 days	1401/12/22	1401/12/23	CT02
2999	EH-018	همکاری در رنگ آمیزی ترانس های کمکی ۱ تا ۵	0.2 days	1401/12/22	1401/12/22	CT01,2,3,4,5
3000	EH-019	باز کردن پشت کابینها و باز کردن مقره های اتکایی شینه ها به منظور آپارکشی و ترک زدن اتصالات باس بار و تمیزکاری باسهای شش کیلو ولت	6 days	1401/12/22	1401/12/29	BA,BB
3001	EH-020	بازدید شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات باسهای شش کیلو ولت و چک و رفع عیب از ارت سونجیج ها و چک صمت عملکرد هیترهای پشت کابین های شش کیلو ولت و همچنین چک و آپارکشی ترانسهای جریان	2 days	1401/12/29	1402/1/3	BA,BB
3002	EH-021	بستن پشت کابینهای شش کیلو ولت	0.5 days	1402/1/3	1402/1/3	BA,BB
3003	EH-022	تمیزکاری، چک و آپارکشی تمهیزات الکتریکی، ترمینالها، اتصالات PT ها، هیترها و کنترلر ساعت کارکرد کابینهای شش کیلو ولت	2 days	1402/1/3	1402/1/6	BA,BB



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3004	EH-023	سرویس بریکرهای ورودی و کوپلر؛ شامل چک نشستی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهای ثابت و متمرک، چک و اهم گیری میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر	8 days	1402/1/6	1402/1/15	BA,BB
3009	EH-024	تست اندازه گیری زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهای بریکرهای SE	1 day	1402/1/15	1402/1/16	0BL,BA,BB
3010	EH-025	سرویس بریکرهای شش کیلو ولت ترانس کمکی ۱ تا ۵ شامل: شامل چک نشستی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهای ثابت و متمرک، چک و اهم گیری میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر	8 days	1402/1/16	1402/1/25	BA,BB
3016	EH-026	تست اندازه گیری زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهای بریکرهای ترانسهای کمکی	1 day	1402/1/25	1402/1/26	BA,BB
3017	EH-027	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله های جریانی و مفاظت الکتروموتورهای شش کیلو ولت	5.5 days	1402/1/26	1402/2/1	BA,BB
3035	EH-028	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسر های جریانی باسهای شش کیلو ولت	2 days	1402/2/1	1402/2/3	BA,BB
3036	EH-029	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله های ولتاژی باسهای شش کیلو ولت	1.5 days	1402/2/3	1402/2/4	BA,BB
3041	EH-030	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسرهای ولتاژی و توانی باسهای شش کیلو ولت	1.5 days	1402/2/4	1402/2/6	BA,BB
3044	EH-031	سرویس بریکرهای الکتروموتورهای شش کیلو ولت شامل: شامل چک نشستی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهای ثابت و متمرک، چک و اهم گیری میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر	14 days	1402/2/6	1402/2/21	BA,BB
3054	EH-032	تست اندازه گیری زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهای بریکرهای الکتروموتورهای شش کیلو ولت	1 day	1402/2/21	1402/2/22	BA-BB
3055	EH-033	تمیزکاری و نظافت نهایی سوئیچگیر وامد و کابین ها	1 day	1402/2/21	1402/2/22	BA , BB, CA , CB



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/29	1401/12/2	78 days	<b>گروه الکتروموتورهای ۴۰۰ ولت، تریس ها و تابلوهای محلی</b>	EML	3056
	1402/2/29	1401/12/2	78 days	الکتروموتورهای ۴۰۰ ولت		3057
SD23/24D001	1401/12/2	1401/12/2	1 day	باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای درین کلکتینگ به کارگاه الکتریک	EML-001	3058
SG10D010/20	1401/12/3	1401/12/2	2 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی فن گلند استیم و سرویس کلید امرژنسی	EML-002	3059
SG12S002/4	1401/12/3	1401/12/3	1 day	باز کردن سرکابل الکتروموتورهای فلنج هیتینگ و باز کردن لوله ها و کابلها	EML-003	3060
SD02D001-5	1401/12/7	1401/12/4	2.5 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۱ و سرویس کلید امرژنسی	EML-004	3061
SC16D060,SU12D030,ST13D100,...	1401/12/4	1401/12/4	1 day	تغارت، آمپرگیری، چک صدا و وضعیت الکتروموتورهای اضطراری،فشک کن سیلیکآژل، فن سیزکوله هیدروژن و دی اکسید کربن و در صورت نیاز باز نمودن و انتقال آنها	EML-005	3062
SB11D050	1401/12/7	1401/12/6	2 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی ترنینگیر توربین و سرویس کلید امرژنسی	EML-006	3063
NV21\22\23\31\32\33D001,D002	1401/12/8	1401/12/6	2 days	باز کردن الکتروموتورهای سوت بلونرهای متمرک و انتقال به کارگاه	EML-007	3064
	1401/12/7	1401/12/6	1 day	بازکردن بازوهای متمرک لیمیت سوئیچهای سوت بلونرهای متمرک	EML-008	3065
SD23/24D001 , OUL40D010	1401/12/7	1401/12/6	0.5 days	انتقال الکتروموتورهای درین کلکتینگ تانک به ممل و بستن کلید امرژنسی	EML-009	3066
RL12D020/30	1401/12/7	1401/12/7	1 day	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپ آب تغذیه شماره ۲ و سرویس کلید امرژنسی	EML-010	3067
	1401/12/7	1401/12/7	0.5 days	بازکردن لوله ها و کابلهای روی کانال دود و سوت بلونر ایرهیتز مهت همکاری با مکانیک	EML-011	3068
SG10D010/20	1401/12/7	1401/12/7	0.5 days	انتقال الکتروموتورهای فن گلند استیم به ممل و بستن کلید امرژنسی	EML-012	3069
SB11D050	1401/12/9	1401/12/9	0.5 days	انتقال الکتروموتور ترنینگیر توربین به سالن توربین	EML-013	3070
SG10D010/20,SD23/24D001,OUL3	1401/12/9	1401/12/9	0.5 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای درین کلکتینگ و گلند استیم	EML-014	3071
SD02D001-5	1401/12/14	1401/12/11	2 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۱ به ممل، بستن کلیدهای امرژنسی، تعویض کابلهای معیوب هیترها و مفاظت در برابر رطوبت	EML-015	3072
ORK63D020,RU32D010	1401/12/13	1401/12/13	1 day	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی و سرویس کلید امرژنسی RK – RU	EML-016	3073
SD03D001-5	1401/12/16	1401/12/14	2.5 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۲ و سرویس کلید امرژنسی	EML-017	3074
NM46D010,NM12/22D010	1401/12/15	1401/12/15	1 day	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپ مازوت و سوفت سر ریز و سرویس کلید امرژنسی	EML-018	3075
UE05D010	1401/12/16	1401/12/15	1 day	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	EML-019	3076
	1401/12/20	1401/12/18	1 day	بازکردن سرسیم و انتقال الکتروموتورهای موتورالوهای معیوب و انتقال از کارگاه فاین مکانیک به کارگاه الکتریک	EML-020	3077
ORK63D020,RU32D010	1401/12/20	1401/12/18	1 day	انتقال به ممل و بستن کلید امرژنسی الکتروموتورهای RK – RU	EML-021	3078
RL12D020/30	1401/12/21	1401/12/20	0.5 days	انتقال، الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۲ به ممل و بستن کلید امرژنسی	EML-022	3079
NM46D010,NM12/22D010	1401/12/21	1401/12/20	1 day	انتقال الکتروموتورهای پمپ مازوت و سوفت سر ریز به ممل و بستن کلید امرژنسی	EML-023	3080
NM46D010,NM12/22D010	1401/12/22	1401/12/21	0.5 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل الکتروموتورهای پمپ مازوت و سوفت سر ریز	EML-024	3081
ORK63D020,RU32D010	1401/12/22	1401/12/21	0.5 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای RK – RU	EML-025	3082
SD03D001-5	1401/12/24	1401/12/23	2 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۲ به ممل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترها و مفاظت در برابر رطوبت	EML-026	3083
UE05D010	1401/12/23	1401/12/23	0.5 days	انتقال الکتروموتور کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل به ممل و بستن کلید امرژنسی	EML-027	3084
SD04D001-5	1401/12/28	1401/12/25	2.5 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۳ و سرویس کلید امرژنسی	EML-028	3085
RA20D010	1401/12/28	1401/12/28	1 day	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و سرویس کلید امرژنسی بای پاس فشار قوی	EML-029	3086
RL13D020/30	1402/1/3	1402/1/2	1 day	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری پمپ آب تغذیه شماره ۳ و سرویس کلید امرژنسی	EML-030	3087
SD04D001-5	1402/1/7	1402/1/5	2 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۳ به ممل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترها و مفاظت در برابر رطوبت	EML-031	3088



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3089	EML-032	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۴ و سرویس کلید امرژنسی	2.5 days	1402/1/7	1402/1/9	SD05D001-5
3090	EML-033	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی پمپ روغن بای پاس فشار قوی و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/1/10	1402/1/11	RA20D010
3091	EML-034	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای سوت بلونر ایرهیتر	1 day	1402/1/10	1402/1/11	NV28,38D003
3092	EML-035	انتقال الکتروموتور بای پاس فشار قوی به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/12	1402/1/12	RA20D010
3093	EML-036	انتقال الکتروموتور پمپ روغن بای پاس فشار قوی به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/12	1402/1/12	RA20D010
3094	EML-037	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی سیل وکیوم و ونت فن سیل و پمپهای سیل هیدروژن	1 day	1402/1/12	1402/1/14	SU12D010/20/90/300/310
3095	EML-038	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۴ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابل‌های معیوب هیترها و مفاصل در برابر رطوبت	2 days	1402/1/15	1402/1/16	SD05D001-5
3096	EML-039	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی جکینگ، لیکچ و ونت فن و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/1/15	1402/1/16	SC10D011/12,SC28D010,SC24D010
3097	EML-040	انتقال الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۳ به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/16	1402/1/17	RL13D020/30
3098	EML-041	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۵ و سرویس کلید امرژنسی	2.5 days	1402/1/17	1402/1/19	SD06D001-5
3099	EML-042	انتقال الکتروموتورهای سیل وکیوم و ونت فن سیل و پمپهای سیل هیدروژن به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/18	1402/1/18	SU12D010/20/90/300/310
3100	EML-043	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای ترنینگیر بی آر فن ۱ و ۲	1 day	1402/1/18	1402/1/19	NS21/22D002
3101	EML-044	انتقال الکتروموتورهای سوت بلونرهای متمرک به محل	2 days	1402/1/19	1402/1/20	NV21\22\23\31\32\33D001,D002
3102	EML-045	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری کمکی و پمپ کنترل روغن توربین و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/1/19	1402/1/19	SC16D030,SC12D030/40
3103	EML-046	انتقال الکتروموتورهای پمپ جکینگ، لیکچ و ونت فن به محل و بستن کلید امرژنسی	1 day	1402/1/19	1402/1/19	SC10D011/12,SC28D010,SC24D010
3104	EML-047	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی بویلر امپتی و پمپ های تقطیرات کندانس و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/1/19	1402/1/19	RT10D010 و RK47D010/20
3105	EML-048	سرویس کامل و یا تعویض کلیه لیمیت سوئیچ های سوت بلونرهای متمرک و کابل‌های رابط آنها	2 days	1402/1/19	1402/1/21	NV21\22\23\31\32\33D001,D002
3106	EML-049	باز کردن الکتروموتورهای سوت بلونرهای ثابت و انتقال به کارگاه	1 day	1402/1/19	1402/1/20	NV24\25\27\34\35\37D001,D002
3107	EML-050	انتقال الکتروموتورهای سوت بلونر ایرهیتر به محل	0.5 days	1402/1/21	1402/1/21	NV28/38D003
3108	EML-051	انتقال الکتروموتورهای پمپ کنترل روغن و روغنکاری کمکی به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/23	1402/1/23	SC16D030,SC12D030/40
3109	EML-052	بازکردن سرکابل الکتروموتور درینکلکتینگ تانک	0.5 days	1402/1/25	1402/1/25	OUL40d010
3110	EML-053	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای پمپ روغن کنترل، پمپ روغن کمکی، پمپ سیل و وکیوم و ونت فن سیل هیدروژن، پمپهای جکینگ، لیکچ و ونت فن	2 days	1402/1/25	1402/1/27	30,SC12D030/40,UE03D010,SC10D010,SC28D010,SC24D010/20,SU12D010/20/90/300/310,SD06D001-5
3111	EML-054	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۵ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابل‌های معیوب هیترها و مفاصل در برابر رطوبت	2 days	1402/1/25	1402/1/27	
3112	EML-055	باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای گفکش پاله درین کلکتینگ، اسلپ تانک و امپتی تانک بویلر به کارگاه	0.5 days	1402/1/25	1402/1/25	OUL13D040 , OUL12D040
3113	EML-056	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۶ و سرویس کلید امرژنسی	2.5 days	1402/1/27	1402/1/29	SD07D001-5
3114	EML-057	انتقال الکتروموتورهای پمپهای گفکش پاله درین کلکتینگ، اسلپ تانک و امپتی تانک بویلر به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/28	1402/1/28	OUL13D040 , OUL12D040 ,
3115	EML-058	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتور کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	0.5 days	1402/1/29	1402/1/29	UE05D010
3116	EML-059	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری پمپ آب تغذیه شماره ۱ و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/1/29	1402/1/30	RL11D020/30
3117	EML-060	باز کردن و سرویس هیتر والوهای کندانسور	1 day	1402/1/30	1402/1/30	SD14W001,2,3
3118	EML-061	انتقال الکتروموتورهای پمپ های تقطیرات کندانس و پمپ بویلر امپتی به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/1/31	1402/2/1	RT10D010 , RK47D010/20
3119	EML-062	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپهای سیستم فنک کن بسته و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/2/1	1402/2/1	VH02D010,VH03D020,VH04D030
3120	EML-063	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۲، تقطیرات کندانس، بویلر امپتی، سوت بلونر ایرهیتر و بای پاس فشار قوی	0.75 days	1402/2/2	1402/2/2	NV28/38D003,RA20D010, RT10D010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3121	EML-064	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۶ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابل‌های معیوب هیترا و مفاظت در برابر رطوبت	2 days	1402/2/3	1402/2/4	SD07D001-5
3122	EML-065	انتقال الکتروموتورهای ترنینگیر جی آر فن ۱ و ۲ به محل	0.5 days	1402/2/3	1402/2/3	NS21/22D002
3123	EML-066	انتقال الکتروموتورهای موتووالوهای تعمیر شده از کارگاه الکتریک به کارگاه فاین مکانیک و بستن سرسیمهای آن	1 day	1402/2/4	1402/2/5	
3124	EML-067	بستن هیتر والوهای کندانسور	0.5 days	1402/2/5	1402/2/5	SD14W001,2,3
3125	EML-068	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۱	1 day	1402/2/6	1402/2/6	SD02D001-5
3126	EML-069	انتقال الکتروموتورهای سیستم فنک کن بسته به محل و بستن کلیدهای امرژنسی	0.5 days	1402/2/6	1402/2/7	VH02D010,VH03D020,VH04D030
3127	EML-070	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۳ و ترنینگیر جی آر فن ۱ و ۲ و سیستم فنک کن بسته و سوت بلوئرهای متمرک	1 day	1402/2/8	1402/2/9	RL13D020/30,NS21/22D002 1\32\33D001,2,VH02D010,VH03D010
3128	EML-071	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی اصلی و کمکی ایر هیتر و سرویس کلید امرژنسی	2 days	1402/2/8	1402/2/11	NH01,02D001,2
3129	EML-072	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۲	1 day	1402/2/8	1402/2/9	SD03D001-5
3130	EML-073	انتقال الکتروموتورهای سوت بلوئرهای ثابت و بستن سر کابل ها	1 day	1402/2/11	1402/2/12	NV24\25\27\34\35\37D001,D002
3131	EML-074	سرویس کامل و یا تعویض کلیه لیمیت سوئیچ های سوت بلوئرهای ثابت و کابل‌های رابط آنها	2 days	1402/2/11	1402/2/13	NV21\22\23\31\32\33D001,D002
3132	EML-075	انتقال الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۱ به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/2/11	1402/2/12	RL11D020/30
3133	EML-076	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۳	1 day	1402/2/12	1402/2/12	SD04D001-5
3134	EML-077	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۴	1 day	1402/2/14	1402/2/15	SD05D001-5
3135	EML-078	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲ و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/2/16	1402/2/17	NS21/22D003,4
3136	EML-079	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۵	1 day	1402/2/17	1402/2/17	SD06D001-5
3137	EML-080	چک و اندازه گیری مقاومت عایقی و رفع نقص امتحالی موتورهای کابل‌های موتور والوهای بویلر و توربین	2 days	1402/2/17	1402/2/18	N
3138	EML-081	همکاری در راه اندازی سوت بلوئرهای ثابت و متمرک و سوت بلوئرهای ایرهیترها	1 day	1402/2/17	1402/2/17	NV
3139	EML-082	باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی به کارگاه	1 day	1402/2/18	1402/2/18	UH21,31,41D001
3140	EML-083	بستن لوله ها و کابل‌های روی کانال دود	0.5 days	1402/2/19	1402/2/19	
3141	EML-084	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۶	1 day	1402/2/19	1402/2/20	SD07D001-5
3142	EML-085	استارت و اندازه گیری جریان کلیه الکتروموتورها و موتور والوهای توربین و بویلر	6.5 days	1402/2/19	1402/2/25	N,S,R
3143	EML-086	انتقال الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	UH21,31,41D001
3144	EML-087	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	UH21,31,41D001
3145	EML-088	انتقال الکتروموتورهای روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲ به محل	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	NS21,22D003,4
3146	EML-089	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کولینگ ایر فن و سرویس کلید امرژنسی	1 day	1402/2/20	1402/2/21	NW41,42,43
3147	EML-090	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتور ترنینگیر توربین	0.25 days	1402/2/21	1402/2/21	SB11D050
3148	EML-091	انتقال الکتروموتورهای اصلی و کمکی ایر هیتر به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/2/22	1402/2/22	NH01,02D001,2
3149	EML-092	بستن لوله ها و کابل‌های روی کانال دود و سوت بلوئر ایرهیتر جهت همکاری با مکانیک	0.5 days	1402/2/24	1402/2/24	
3150	EML-093	انتقال الکتروموتورهای کولینگ ایر فن به محل و بستن کلید امرژنسی	0.5 days	1402/2/24	1402/2/25	NW41,42,43D001
3151	EML-094	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کولینگ ایرفن، سوت بلوئرهای ثابت، روغنکاری پمپ آب تغذیه ۱، روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲، اصلی و کمکی ایرهیتر، کفکش اسلویپ تانک و بویلر اپتی تانک و درین کلکتینگ تانک	1 day	1402/2/25	1402/2/26	NW41,42,43D001,NH01,02D001,2, 1,22D003,4,RL11D020/30,RL13D02 OUL13D040,OUL12D040 , OUL40d010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3152	EML-095	انتقال و بستن سرکابل الکتروموتورهای فلنج هیتینگ و بستن لوله ها و کابلها	0.5 days	1402/2/29	1402/2/29	SG12S002/4
3153		تابلوهای مملی و تریس هیترها	11.25 days	1402/2/18	1402/2/29	
3154	EML-096	راه اندازی فشک (بدون بخار) سیستم سوت بلوئر از ممل و همکاری در انجام سیمونه های لازم	2 days	1402/2/18	1402/2/19	GL11
3155	EML-097	سرویس تابلوهای مملی سوت بلوئر شامل تمیزکاری، آچارکشی، ترمیم آببندی، سرویس المانها و تعویض قطعات فرسوده و پیگیری رنگ آمیزی آنها	1 day	1402/2/21	1402/2/21	NV
3156	EML-098	چک بردهای دیوذهای تابلو سوت بلوئر و اطلاع به ناظر در صورت نقص	0.5 days	1402/2/21	1402/2/22	GL11
3157	EML-099	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و اتصالات تابلوی مرکزی سوت بلوئر	1 day	1402/2/22	1402/2/22	GL11
3158	EML-100	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوی تریس هیترها	1 day	1402/2/22	1402/2/23	KB50
3159	EML-101	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوهای نمونه گیر	1 day	1402/2/23	1402/2/24	RM,RL,NA
3160	EML-102	تمیزکاری و آچارکشی و سرویس و رفع نقص فیوزها و کنتاکتورها و گلندها و هیترها و لامپها و دیگر اتصالات تابلوی تزریق	1 day	1402/2/24	1402/2/25	DP01
3161	EML-103	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوهای مملی بویلر	1 day	1402/2/25	1402/2/26	GL14,15,16
3162	EML-104	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و اتصالات تابلوی تصفیه بین راهی	1 day	1402/2/26	1402/2/27	GL10
3163	EML-105	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوی سیل ژنراتور	1 day	1402/2/27	1402/2/28	GT01,02
3164	EML-106	تمیزکاری، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوی الکترولایزر	1 day	1402/2/28	1402/2/29	ODP01





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3165	EWM	<b>گروه کارگاه سرویس الکتروموتورها</b>	71.25 days	1401/12/3	1402/2/24	
3166	EWM-001	سرویس موتورهای درین کلکتینگ تانک	2 days	1401/12/3	1401/12/6	SD23,24D010 , OUL40D010
3167	EWM-002	سرویس الکتروموتورهای گلند استیم	2 days	1401/12/4	1401/12/7	SG10D010,20
3168	EWM-003	در صورت نیاز سرویس الکتروموتورهای سیرکوله هیدروژن و فشک کن سیلیکاژل	2 days	1401/12/6	1401/12/7	ST11D100,ST13D001
3169	EWM-004	سرویس الکتروموتور فشک کن اکسایتر	1 day	1401/12/6	1401/12/7	SR16B010
3170	EWM-005	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۱	4 days	1401/12/7	1401/12/11	SD02D001-5
3171	EWM-006	سرویس موتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۲	2 days	1401/12/8	1401/12/9	RL12D020,30
3172	EWM-007	سرویس الکتروموتور ترنینگیر توربین	1 day	1401/12/8	1401/12/8	SB11D050
3173	EWM-008	سرویس موتورهای سوت بلوئرهای متمرک	3 days	1401/12/8	1401/12/11	NV21\22\23\31\32\33D001,D002
3174	EWM-009	سرویس الکتروموتورهای RK – RU	1 day	1401/12/14	1401/12/14	ORK63D020,RU32D010
3175	EWM-010	سرویس الکتروموتورهای مازوت و سوفت سر ریز	2 days	1401/12/16	1401/12/18	NM46D010/NM21,22D010
3176	EWM-011	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۲	4 days	1401/12/18	1401/12/22	SD03D001-5
3177	EWM-012	سرویس الکتروموتور کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	2 days	1401/12/18	1401/12/21	UE05D010
3178	EWM-013	سرویس الکتروموتورهای موتوروالوهای معیوب	5 days	1401/12/20	1401/12/25	
3179	EWM-014	سرویس و در صورت تشفیص ناظر تصویض بلبرینگ الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱	1 day	1401/12/22	1401/12/23	RM11D010
3180	EWM-015	سرویس و در صورت تشفیص ناظر تصویض بلبرینگ الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲	1 day	1401/12/25	1401/12/27	RM12D010
3181	EWM-016	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۳	4 days	1401/12/28	1402/1/5	SD04D001-5
3182	EWM-017	سرویس موتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۳	2 days	1402/1/3	1402/1/6	RL13D020,30
3183	EWM-018	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۴	4 days	1402/1/10	1402/1/14	SD05D001-5
3184	EWM-019	سرویس الکتروموتور پمپ روغن بای پاس فشار قوی	1 day	1402/1/11	1402/1/12	RA20D010
3185	EWM-020	سرویس موتورهای سوت بلوئر ایرهیتر	1 day	1402/1/11	1402/1/12	NV28,38D003
3186	EWM-021	سرویس موتورهای سیل، وکیوم و ونت فن سیل	3 days	1402/1/14	1402/1/17	SU12D010,20,30,90,300,310
3187	EWM-022	سرویس موتورهای مگینگ و ونت فن	2 days	1402/1/16	1402/1/18	SC10D011/12,SC28D010,SC24D010
3188	EWM-023	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۵	5 days	1402/1/19	1402/1/25	SD06D001-5
3189	EWM-024	سرویس موتورهای ترنینگیر می آر فن ۱ و ۲	2 days	1402/1/19	1402/1/21	NS21,22D002
3190	EWM-025	سرویس موتورهای روغنکاری کمکی و کنترل روغن توربین	3 days	1402/1/20	1402/1/22	SC16D030,SC12D030/40
3191	EWM-026	سرویس الکتروموتور بویلر امپتی و پمپ های تقطیرات کندانس	3 days	1402/1/20	1402/1/22	RT10D010 , RKD010 , 020
3192	EWM-027	سرویس الکتروموتورهای سوت بلوئرهای ثابت	2 days	1402/1/20	1402/1/22	NV24\25\27\34\35\37D001,D002
3193	EWM-028	سرویس الکتروموتورهای فن های ترانس ژنراتور	3 days	1402/1/23	1402/1/26	AT01
3194	EWM-029	سرویس الکتروموتورهای پمپهای کفکش پاله درین کلکتینگ، اسلوپ تانک و امپتی تانک بویلر	2 days	1402/1/26	1402/1/27	OUL13D040, OUL12D040
3195	EWM-030	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۶	4 days	1402/1/30	1402/2/2	SD07D001-5
3196	EWM-031	سرویس موتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۱	2 days	1402/1/30	1402/2/1	RL11D020,30
3197	EWM-032	سرویس الکتروموتورهای سیستم فنک کن بسته	3 days	1402/2/2	1402/2/4	VH02,03,04D010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3198	EWM-033	سرویس موتورهای اصلی و کمکی ایرهیتورهای ۱ و ۲	2 days	1402/2/11	1402/2/13	NH01,02D001,3
3199	EWM-034	سرویس موتورهای روغنکاری می آر فن ۱ و ۲	2 days	1402/2/17	1402/2/19	NS21,22D003,4
3200	EWM-035	سرویس الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی	1 day	1402/2/19	1402/2/19	UH21,31,41D001
3201	EWM-036	سرویس موتورهای کولینگ ایر فن	3 days	1402/2/21	1402/2/24	NW41,42,43D001





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3202	EMH	<b>گروه الکتروموتورهای ۶ کیلو ولت</b>	68.75 days	1401/12/3	1402/2/22	
3203	EMH-001	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور اف دی فن ۲ به کارگاه	0.5 days	1401/12/3	1401/12/4	NG22D001
3204	EMH-002	مفاظات الکتروموتورهای ۶ کیلو ولت و تابلوهای مملی مین قلیاشویی	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	
3205	EMH-003	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور فید پمپ ۲ به کارگاه	0.5 days	1401/12/7	1401/12/7	RL12D010
3206	EMH-004	سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ ۲ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض آندفدا شونده ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، بازکردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافا و تنظیم دیفیوزرها، فارغ کردن روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	7 days	1401/12/8	1401/12/16	RL12D010
3207	EMH-005	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور اف دی فن ۱ به کارگاه	0.5 days	1401/12/10	1401/12/10	NG21D001
3208	EMH-006	سرویس کامل الکتروموتور اف دی فن ۱ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافا و تنظیم دیفیوزرها، فارغ کردن روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	2.5 days	1401/12/13	1401/12/15	NG21D001
3209	EMH-007	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور اف دی فن ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1401/12/16	1401/12/16	NG21D001
3210	EMH-008	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ ۲ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1401/12/16	1401/12/16	RL12D010
3211	EMH-009	سرویس کامل الکتروموتور اف دی فن ۲ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافا و تنظیم دیفیوزرها، فارغ کردن روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	2.5 days	1401/12/16	1401/12/20	NG22D001
3212	EMH-010	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور اف دی فن ۲ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1401/12/21	1401/12/21	NG22D001
3213	EMH-011	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور اف دی فن ۱ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1401/12/21	1401/12/21	NG21D001
3214	EMH-012	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ به کارگاه	0.5 days	1401/12/21	1401/12/21	RM11D010
3215	EMH-013	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ به کارگاه	0.5 days	1401/12/22	1401/12/22	RM12D010
3216	EMH-014	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور اف دی فن ۲ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1401/12/22	1401/12/22	NG22D001
3217	EMH-015	سرویس کامل الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، بازکردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافا و تنظیم دیفیوزرها و سرویس فیلتر، فارغ کردن روتور موتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	2.5 days	1401/12/22	1401/12/24	RM11D010
3218	EMH-016	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1401/12/25	1401/12/25	RM11D010
3219	EMH-017	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر و تست مگر کابل و الکتروموتور اف دی فن ۱ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1401/12/25	1401/12/25	NG21D001
3220	EMH-018	سرویس کامل الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، بازکردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافا و تنظیم دیفیوزرها و سرویس فیلتر، فارغ کردن روتور موتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	2.5 days	1401/12/25	1401/12/28	RM12D010
3221	EMH-019	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور اف دی فن ۲ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1401/12/27	1401/12/27	NG22D001
3222	EMH-020	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ و پر کردن تست فرمهای مربوطه	0.5 days	1401/12/29	1401/12/29	RM12D010
3223	EMH-021	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور فید پمپ ۳ به کارگاه	0.5 days	1402/1/2	1402/1/2	RL13D010
3224	EMH-022	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور فید پمپ ۲ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1402/1/3	1402/1/3	RL12D010
3225	EMH-023	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ ۲ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/1/5	1402/1/5	RL12D010
3226	EMH-024	سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ ۳ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض آند خدا شونده ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافا و تنظیم دیفیوزرها، فارغ کردن روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	7 days	1402/1/5	1402/1/11	RL13D010
3227	EMH-025	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ ۳ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1402/1/12	1402/1/12	RL13D010
3228	EMH-026	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/1/16	1402/1/16	RM11D010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3229	EMH-027	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و در صورت نیاز همکاری در ممل کولر و الکتروموتور جی آر فن ۱ به کارگاه	0.5 days	1402/1/18	1402/1/19	NS21D001
3230	EMH-028	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/1/19	1402/1/19	RM12D010
3231	EMH-029	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و در صورت نیاز همکاری در ممل کولر و الکتروموتور جی آر فن ۲ به کارگاه	0.5 days	1402/1/19	1402/1/19	NS22D001
3232	EMH-030	سرویس کامل الکتروموتور جی آر فن ۱ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض لاستیک‌های ضربه گیر و آب بندی، باز کردن درهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، فارچ کردن روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	2.5 days	1402/1/22	1402/1/26	NS21D001
3233	EMH-031	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور جی آر فن ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1402/1/26	1402/1/26	NS21D001
3234	EMH-032	سرویس کامل الکتروموتور جی آر فن ۲ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض لاستیک‌های ضربه گیر و آب بندی، باز کردن درهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، فارچ کردن روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	2.5 days	1402/1/26	1402/1/29	NS22D001
3235	EMH-033	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور جی آر فن ۲ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1402/1/29	1402/1/29	NS22D001
3236	EMH-034	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور فید پمپ ۱ به کارگاه	0.5 days	1402/1/29	1402/1/29	RL11D010
3237	EMH-035	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور فیدپمپ ۳ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1402/1/30	1402/1/30	RL13D010
3238	EMH-036	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ ۳ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/1/31	1402/1/31	RL13D010
3239	EMH-037	سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ ۱ شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاری، تعویض آند خدا شونده و لاستیک‌های ضربه گیر و آب بندی، باز کردن درهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، فارچ کردن روتور موتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	7 days	1402/1/31	1402/2/6	RL11D010
3240	EMH-038	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور جی آر فن ۱ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1402/2/3	1402/2/4	NS21D001
3241	EMH-039	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور جی آر فن ۲ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1402/2/4	1402/2/4	NS22D001
3242	EMH-040	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور جی آر فن ۱ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/2/5	1402/2/6	NS21D001
3243	EMH-041	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور جی آر فن ۲ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/2/6	1402/2/7	NS22D001
3244	EMH-042	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.5 days	1402/2/7	1402/2/7	RL11D010
3245	EMH-043	در صورت نیاز انتقال الکتروموتور فیدپمپ ۱ به همراه کولر از کارگاه به ممل	0.5 days	1402/2/21	1402/2/21	RL11D010
3246	EMH-044	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ ۱ و تکمیل تست فرمها	0.5 days	1402/2/22	1402/2/22	RL11D010



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/22	1401/12/7	66.5 days	<b>گروه باسها و کابینهای ۴۰۰ ولت</b>	EL	3247
CA,CB	1401/12/9	1401/12/7	3 days	تمیزکاری و سرویس کابینها و باسهای سوئیچگیر وامد شامل: تمیزکاری سوئیچگیر، پانلها، کابینها، شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات کابینها، چک و رفع عیب از کلیه المانها و هیترهای سوئیچگیر ۴۰۰ ولت وامد	EL-001	3248
FA,FB,EM	1401/12/13	1401/12/9	3 days	تمیزکاری پانلها و شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات باسهای FA,FB,EM و رفع عیب از المانها، کنتاکتورها و هیترها	EL-002	3249
FA,FB,EM	1401/12/14	1401/12/13	1 day	FA / FB/EM تست صمت عملکرد و آپارکشی رله های آندر ولتاژ باس	EL-003	3250
ER01	1401/12/15	1401/12/14	1.2 days	تمیزکاری کابین و چک المانها و هیترها و آپارکشی کلیه اتصالات اینورتر وامد	EL-004	3251
ER01	1401/12/15	1401/12/15	0.5 days	برقدار کردن کابین و چک وضعیت اینورتر وامد	EL-005	3252
CA	1401/12/22	1401/12/15	5.5 days	آپارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس CA	EL-006	3253
CB	1401/12/28	1401/12/22	5.1 days	آپارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس CB	EL-007	3342
CA00Q101,CB00Q101,CA00Q401	1402/1/3	1401/12/28	3 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکرهای باس CA,CB	EL-008	3428
CA,CB	1402/1/6	1402/1/3	1.8 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدیوسرهای ولتاژی باس CA,CB	EL-009	3429
CA,CB	1402/1/7	1402/1/5	2.1 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدیوسرهای جریانی باس CA,CB	EL-010	3436
OEU,OEV	1402/1/8	1402/1/7	0.5 days	گردزدایی و تمیزکاری کلیه مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس دیزل	EL-011	3444
OEU,OEV	1402/1/11	1402/1/7	4 days	آپارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس دیزل	EL-012	3445
CC00Q101,CD00Q101,CE00Q101	1402/1/16	1402/1/11	3.5 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکرهای باس CC,CD,CE	EL-013	3500
CC,CD,CE,DW	1402/1/20	1402/1/15	5 days	تمیزکاری و سرویس کابینها و باسهای سوئیچگیر لوکومات شامل: تمیزکاری سوئیچگیر، پانلها، کابینها، شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات کابینها، چک و رفع عیب از کلیه المانها و هیترهای سوئیچگیر ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی	EL-014	3501
CC	1402/1/27	1402/1/20	6.2 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس CC	EL-015	3502
CD	1402/2/2	1402/1/27	5.7 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس CD	EL-016	3525
CE	1402/2/7	1402/2/2	5.7 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس CE	EL-017	3543
DW	1402/2/9	1402/2/7	1.5 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس DW	EL-018	3561
CC,CD,CE	1402/2/11	1402/2/8	1.8 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدیوسرهای جریانی باسهای لوکومات	EL-019	3607
CC,CD,CE	1402/2/12	1402/2/11	0.9 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدیوسرهای ولتاژی باسهای لوکومات	EL-020	3614
SD	1402/2/22	1402/2/20	2 days	همکاری در آمپرگیری الکتروموتورهای کندانسور	EL-021	3618
SD	1402/2/21	1402/2/21	0.5 days	تست سیگنالهای برگشتی و آلارمهای باسهای لوکومات	EL-022	3619



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3620	C	امور شیمی	84.5 days	1401/12/1	1402/3/4	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3621	CSI	<b>گروه راه اندازی شیمی</b>	<b>84.5 days</b>	<b>1401/12/1</b>	<b>1402/3/4</b>	
3622	CSI-001	شستشوی فیلترهای CPP قبل از توقف وامد	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
3623	CSI-002	انجام فعالیت های قلیاشویی	1 day	1401/12/6	1401/12/7	
3624	CSI-003	برق دار کردن تابلو CPP	1 day	1402/2/17	1402/2/17	
3625	CSI-004	برق دار کردن تابلوهای نمونه گیر و آنالیزها	1 day	1402/2/17	1402/2/17	
3626	CSI-005	راه اندازی سیستم CPP	5 days	1402/2/18	1402/2/22	
3627	CSI-006	همکاری و نظارت در آماده سازی و انجام عملیات اسیدشویی لوله های سوپرهیت	7 days	1402/2/26	1402/3/1	
3628	CSI-007	برق دار کردن تابلو پمپ های تزریق و راه اندازی پمپ ها	1 day	1402/2/27	1402/2/28	
3629	CSI-008	آماده سازی شیمیایی وامد	1 day	1402/3/3	1402/3/4	



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/3/3	1401/12/1	83.5 days	<b>گروه سندیلاست و نقاشی</b>	CP	3630
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	رنگ آمیزی نگهدارنده لوله های کلد رهیت	CP-001	3631
	1401/12/2	1401/12/1	2 days	رنگ آمیزی ساینسهای سفتی والوهای بویلر در ۴۰ متر	CP-002	3632
	1401/12/1	1401/12/1	0.5 days	رنگ آمیزی کلیه ایزوله های توربین	CP-003	3633
	1402/3/3	1401/12/2	82.5 days	انجام خدمات نقاشی و رنگ آمیزی برای کلیه امورها در طول زمان اورهال	CP-004	3634
	1401/12/2	1401/12/2	1 day	رنگ آمیزی نگهدارنده لوله های RT-۱۴۵,۲۰-SG۱۰	CP-005	3645
	1401/12/3	1401/12/3	1 day	رنگ آمیزی کف اتاق نمونه گیری دود فروبی از بویلر	CP-006	3646
	1401/12/8	1401/12/8	0.5 days	رنگ آمیزی پمپ WASTE PIT	CP-007	3647
	1401/12/8	1401/12/8	0.5 days	رنگ آمیزی پمپهای یک و دو درین کلکتینگ	CP-008	3648
	1401/12/9	1401/12/8	1 day	رنگ آمیزی لوله های آتش نشانی در محدوده لانگشتروم	CP-009	3649
	1401/12/10	1401/12/9	2 days	آماده سازی کارگاه شات بلاست	CP-010	3650
	1401/12/9	1401/12/9	1 day	لوله های آتش نشانی سالن توربین رنگ آمیزی	CP-011	3651
	1401/12/9	1401/12/9	1 day	رنگ آمیزی کاور محافظ کوپلینگ GRF,FDF	CP-012	3652
	1401/12/11	1401/12/10	1 day	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۱ کندانسور هوایی	CP-013	3653
	1401/12/13	1401/12/13	1 day	رنگ آمیزی لوله های آب فنک کن ژنراتور	CP-014	3654
	1401/12/13	1401/12/13	1 day	رنگ آمیزی گانهای سوفت مایع و تکیه گاه های متمرک آنها در کارگاه	CP-015	3655
	1401/12/14	1401/12/13	1 day	رنگ آمیزی والوها و دریچه های کندل فیلترهای CPP	CP-016	3656
	1401/12/14	1401/12/14	0.5 days	رنگ آمیزی تانک آلویال	CP-017	3657
	1401/12/15	1401/12/14	1 day	رنگ آمیزی ساک فیلتر	CP-018	3658
	1401/12/16	1401/12/15	1 day	رنگ آمیزی لوله ها و والوهای فط مگش هوا از دفلماتورها ACC	CP-019	3659
	1401/12/16	1401/12/16	1 day	رنگ آمیزی دریچه های پیشمی بویلر	CP-020	3660
	1401/12/18	1401/12/16	1 day	رنگ آمیزی و ترمیم مخزن پساب CPP	CP-021	3661
	1401/12/18	1401/12/16	1 day	رنگ آمیزی تانک هوای فشرده CPP	CP-022	3662
	1401/12/18	1401/12/16	1 day	رنگ آمیزی والوهای بخار در ۴۰ متری بویلر	CP-023	3663
	1401/12/20	1401/12/18	1 day	رنگ آمیزی والوها و پمپ های CPP	CP-024	3664
	1401/12/20	1401/12/20	0.5 days	رنگ آمیزی پمپ آب میرانی	CP-025	3665
	1401/12/20	1401/12/20	0.5 days	رنگ آمیزی پمپ کندانسیت تانک های آب میرانی	CP-026	3666
	1401/12/22	1401/12/21	2 days	رنگ آمیزی پمپهای مازوت فشار قوی شماره یک و دو	CP-027	3667
	1401/12/23	1401/12/21	3 days	رنگ آمیزی کولر و موتور اف دی فن ها	CP-028	3668
	1401/12/22	1401/12/22	1 day	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۲ کندانسور هوایی	CP-029	3669
	1401/12/23	1401/12/22	1 day	در صورت نیاز ۱۴,۰۳,۰۲,۰۱CT رنگ آمیزی ترانس های	CP-030	3670
	1401/12/24	1401/12/24	1 day	رنگ آمیزی والوهای دستی آیزن سوپرهایتر۲ و ۳ و رهیت فیدواتر	CP-031	3671
	1401/12/29	1401/12/28	1 day	رنگ آمیزی استیم والوهای اطراف فید واتر تانک	CP-032	3672



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3673	CP-033	شات بلاست مجموعه بالایی توربین HP	2 days	1401/12/28	1402/1/2	
3674	CP-034	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۳ کندانسور هوایی	1 day	1402/1/3	1402/1/5	
3675	CP-035	شات بلاست مجموعه بالایی توربین IP	2 days	1402/1/3	1402/1/6	
3676	CP-036	رنگ آمیزی کولرها و تانک روغن توربین	1 day	1402/1/6	1402/1/7	
3677	CP-037	شات بلاست پره های متمرک توربین IP	3 days	1402/1/7	1402/1/10	
3678	CP-038	رنگ آمیزی پاپت والوهای کلیه سوت بلونرهای متمرک	1 day	1402/1/8	1402/1/9	
3679	CP-039	رنگ آمیزی درپوش کولرهای میانی و والوهای آن	1 day	1402/1/9	1402/1/10	
3680	CP-040	شات بلاست پره های متمرک توربین HP	3 days	1402/1/10	1402/1/14	
3681	CP-041	رنگ آمیزی دریچه های کولر اکسیایتر، درپوش و رویه کولرهای ژنراتور و روغن سیل ژنراتور	1 day	1402/1/11	1402/1/12	
3682	CP-042	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۴ کندانسور هوایی	1 day	1402/1/14	1402/1/14	
3683	CP-043	شات بلاست مجموعه بالایی توربین LP	1 day	1402/1/14	1402/1/15	
3684	CP-044	رنگ آمیزی روتور ژنراتور	1 day	1402/1/14	1402/1/15	
3685	CP-045	شات بلاست پره های توربین LP	3 days	1402/1/17	1402/1/20	
3686	CP-046	رنگ آمیزی والوهای VF	1 day	1402/1/18	1402/1/19	
3687	CP-047	رنگ آمیزی والوهای درین سیستم فنک کن مدار باز ژنراتور	1 day	1402/1/18	1402/1/19	
3688	CP-048	رنگ آمیزی پمپهای کندانسیت شماره یک و دو	1 day	1402/1/19	1402/1/19	
3689	CP-049	شات بلاست مجموعه پایینی توربین HP	2 days	1402/1/22	1402/1/25	
3690	CP-050	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۵ کندانسور هوایی	1 day	1402/1/23	1402/1/25	
3691	CP-051	شات بلاست مجموعه پایینی توربین IP	2 days	1402/1/25	1402/1/27	
3692	CP-052	رنگ آمیزی والوهای اصلی سوفت گازویل	0.5 days	1402/1/25	1402/1/25	
3693	CP-053	رنگ آمیزی والوهای اصلی سوفت نفت کوره(مازوت)	1 day	1402/1/25	1402/1/26	
3694	CP-054	رنگ آمیزی تانک اسید شویی و لوله های آن در صورت نیاز	1 day	1402/1/26	1402/1/26	
3695	CP-055	شات بلاست مجموعه پایینی توربین LP	1 day	1402/1/26	1402/1/27	
3696	CP-056	شات بلاست پیچ، واشر و مهره های توربین	2 days	1402/1/27	1402/1/29	
3697	CP-057	رنگ آمیزی شات آف والوهای سوفت مازوت، گازویل و گاز پشت برنرها	3 days	1402/1/28	1402/1/31	
3698	CP-058	رنگ آمیزی والوهای بفار در طبقات ۷،۱۰،۱۴ متر	1 day	1402/1/28	1402/1/29	
3699	CP-059	رنگ آمیزی موتور و کولر جی آر فن های یک و دو	2 days	1402/1/29	1402/1/31	
3700	CP-060	رنگ آمیزی پاپت والوهای کلیه سوت بلونرهای ثابت	1 day	1402/1/30	1402/1/30	
3701	CP-061	رنگ آمیزی ساپورت برنرهای گازی و تکیه گاه ثابت گانهای سوفت مایع متصل به واشر وال ها	3 days	1402/1/31	1402/2/3	
3702	CP-062	رنگ آمیزی لوله های سیل GRFAN	0.5 days	1402/1/31	1402/2/1	
3703	CP-063	رنگ آمیزی پمپهای شماره یک و دو تقطیرات استیم ایرهیترها	1 day	1402/2/1	1402/2/1	
3704	CP-064	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۶ کندانسور هوایی	1 day	1402/2/2	1402/2/2	
3705	CP-065	رنگ آمیزی فن های ترانس ۱۳۲ کیلووات	1 day	1402/2/2	1402/2/3	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3706	CP-066	والو اصلی و شات آف والو اصلی گاز رنگ آمیزی	1 day	1402/2/6	1402/2/7	
3707	CP-067	رنگ آمیزی کنترل والوهای گاز	1 day	1402/2/6	1402/2/7	
3708	CP-068	رنگ آمیزی سایلنسر و لوله های گاز	1 day	1402/2/6	1402/2/7	
3709	CP-069	جمع آوری کارگاه شات بلاست	1 day	1402/2/6	1402/2/7	
3710	CP-070	رنگ آمیزی پمپ های VH	0.75 days	1402/2/7	1402/2/7	
3711	CP-071	رنگ آمیزی استیم ترپ ها و والوهای تریس هیتینگ بویلر	1 day	1402/2/8	1402/2/9	
3712	CP-072	رنگ آمیزی لوله های سیل لانگشتروم ها	1 day	1402/2/11	1402/2/12	
3713	CP-073	رنگ آمیزی والوهای بفار استیم ایرهیتر	1 day	1402/2/11	1402/2/12	
3714	CP-074	رنگ آمیزی الکتروموتورهای کلیه سوت بلوئرهای ثابت و متحرک	1 day	1402/2/12	1402/2/13	
3715	CP-075	رنگ آمیزی لوله های درین در صفر متر RP,RT,RL	1 day	1402/2/17	1402/2/18	
3716	CP-076	رنگ آمیزی فید واتر پمپهای شماره یک، دو و سه	4.5 days	1402/2/21	1402/2/25	
3717	CP-077	رنگ آمیزی کولینگ ایرفن ها	0.5 days	1402/2/23	1402/2/23	
3718	CP-078	رنگ آمیزی موتور کولینگ ایرفن ها	0.5 days	1402/2/24	1402/2/25	
3719	CP-079	رنگ آمیزی فیلینگ پمپ بویلر	0.5 days	1402/2/26	1402/2/26	
3720	CP-080	رنگ آمیزی ساپورت های توربین و بدنه کنترل والوهای توربین	1 day	1402/2/28	1402/2/29	
3721	CP-081	رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده اتاقک توربین	1 day	1402/2/29	1402/2/30	
3722	CP-082	رنگ آمیزی دریچه های عبور به داخل بویلر	1 day	1402/3/1	1402/3/1	





AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/24	1401/12/1	73.5 days	<b>گروه بازدید شیمی</b>	CI	3723
	1401/12/2	1401/12/1	1 day	بازدید کندانسور هوایی ACC	CI-001	3724
	1401/12/3	1401/12/3	0.25 days	بازدید فن های گلند	CI-002	3725
	1401/12/4	1401/12/4	0.75 days	بازدید ایرهیتر شماره دو	CI-003	3726
	1401/12/4	1401/12/4	0.75 days	بازدید ایرهیتر شماره یک	CI-004	3727
	1401/12/8	1401/12/7	1 day	بازدید لوله های سوپرهیت	CI-005	3728
	1401/12/9	1401/12/8	1 day	بازدید واتر وال های بویلر	CI-006	3729
	1401/12/10	1401/12/9	1 day	بازدید ری هیترهای بویلر	CI-007	3730
	1401/12/11	1401/12/10	1 day	بازدید ساپورتینگ تیوب بفش اول و دوم	CI-008	3731
	1401/12/11	1401/12/11	0.25 days	بازدید کولرهای فنک کن روغن فید پمپ ۲	CI-009	3732
	1401/12/13	1401/12/13	0.5 days	بازدید مفزن پساب CPP	CI-010	3733
	1401/12/13	1401/12/13	0.25 days	بازدید تانک آلوپال	CI-011	3734
	1401/12/15	1401/12/13	2 days	بازدید کندل فیلترهای CPP	CI-012	3735
	1401/12/14	1401/12/14	0.25 days	بازدید تانک هوای فشرده CPP	CI-013	3736
	1401/12/18	1401/12/16	1 day	بازدید فید واتر تانک و دگازور	CI-014	3737
	1401/12/18	1401/12/16	0.5 days	بازدید کولرهای اکسایتر	CI-015	3738
	1401/12/20	1401/12/20	0.25 days	بازدید تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	CI-016	3739
	1401/12/21	1401/12/21	1 day	بازدید کولرهای فنک کن هیدروژن ژنراتور	CI-017	3740
	1401/12/22	1401/12/22	0.5 days	بازدید پره های ثابت توربین LP	CI-018	3741
	1401/12/23	1401/12/22	1 day	بازدید کانال های GRFAN	CI-019	3742
	1401/12/24	1401/12/23	0.5 days	بازدید پره های ثابت توربین IP	CI-020	3743
	1401/12/24	1401/12/24	0.5 days	بازدید پره های ثابت توربین HP	CI-021	3744
	1401/12/28	1401/12/28	0.5 days	بازدید تانک اصلی روغن توربین	CI-022	3745
	1402/1/2	1401/12/28	2 days	بازدید تانک های کروی ۱و۲	CI-023	3746
	1401/12/29	1401/12/28	1 day	بازدید کانالهای دودکش	CI-024	3747
	1402/1/5	1402/1/2	2 days	بازدید پره های توربین HP	CI-025	3748
	1402/1/5	1402/1/3	1 day	بازدید کولرهای روغن توربین	CI-026	3749
	1402/1/5	1402/1/3	1 day	بازدید کولرهای میانی آب مدار بسته	CI-027	3750
	1402/1/6	1402/1/5	0.5 days	بازدید کانالهای ایرهیتر	CI-028	3751
	1402/1/6	1402/1/6	0.5 days	بازدید والو اصلی بخار زنده	CI-029	3752
	1402/1/6	1402/1/6	0.25 days	بازدید کولرهای فنک کن روغن فید پمپ ۳	CI-030	3753
	1402/1/8	1402/1/6	2 days	بازدید پره های توربین IP	CI-031	3754
	1402/1/8	1402/1/7	0.5 days	بازدید پره های توربین LP	CI-032	3755



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3756	CI-033	بازدید کولرهای روغن سیل	0.5 days	1402/1/9	1402/1/9	
3757	CI-034	بازدید دافل دراه	1 day	1402/1/16	1402/1/17	
3758	CI-035	بازدید هدر ورودی به دلتاهای ACC	1 day	1402/1/23	1402/1/25	
3759	CI-036	بازدید تانک فلاش وصل بویلر	0.25 days	1402/1/27	1402/1/27	
3760	CI-037	بازدید کولرهای فنک گن روغن فید پمپ ا	0.25 days	1402/2/1	1402/2/1	
3761	CI-038	بازدید کندانسیت تانک	0.5 days	1402/2/8	1402/2/8	
3762	CI-039	بازدید تانک درین	0.25 days	1402/2/13	1402/2/13	
3763	CI-040	بازدید تانک درین کلکتینگ	0.25 days	1402/2/14	1402/2/14	
3764	CI-041	بازدید فلاش باکس	0.25 days	1402/2/15	1402/2/15	
3765	CI-042	بازدید برنرها از دافل کوره	1 day	1402/2/17	1402/2/17	
3766	CI-043	بازدید کولرهای یاتاقان های GRFAN	0.5 days	1402/2/19	1402/2/19	
3767	CI-044	بازدید تانک بویلر بلودان	0.5 days	1402/2/20	1402/2/21	
3768	CI-045	بازدید بویلر امپیتی درین تانک	1 day	1402/2/24	1402/2/24	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3769	CL	<b>گروه آزمایشگاه شیمی</b>	80 days	1401/12/2	1402/2/31	
3770	CL-001	تست روغن ترانس های A.C.C	2 days	1401/12/2	1401/12/3	
3771	CL-002	تست روغن ترانس های وامد	2 days	1401/12/4	1401/12/6	
3772	CL-003	تست روغن فید پمپ ها	2 days	1401/12/4	1401/12/6	
3773	CL-004	انجام اندازه گیری های مربوط به قلیا شویی	1 day	1401/12/6	1401/12/7	
3774	CL-005	تست روغن توربین	2 days	1401/12/7	1401/12/8	
3775	CL-006	تست روغن کوپلینگ اف دی فن ها و بی آر فن ها در صورت لزوم	2 days	1401/12/9	1401/12/10	
3776	CL-007	اندازه گیری میزان رسوبات خارجی لوله های رهیت ۱ و ۲، سوپررهیت ۱ و ۲ و ۳، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها	3 days	1401/12/9	1401/12/11	
3777	CL-008	اندازه گیری اکسید آهن داخل لوله های لوله های رهیت ۱ و ۲، سوپررهیت ۱ و ۲ و ۳، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها	6 days	1401/12/13	1401/12/20	
3778	CL-009	اسیدشویی کولرهای ژنراتور	4 days	1402/1/8	1402/1/12	
3779	CL-010	نظارت و همکاری در انجام اندازه گیری های مربوط به اسیدشویی	3 days	1402/2/29	1402/2/31	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3780	CA	<b>گروه اسیدشویی</b>	21 days	1402/2/13	1402/3/2	
3781	CA-001	آماده سازی محل اسیدشویی جهت انتقال و نصب تجهیزات مربوطه	2 days	1402/2/13	1402/2/14	
3782	CA-002	انتقال تجهیزات و لوازم اسیدشویی به محل نصب	3 days	1402/2/15	1402/2/17	
3783	CA-003	نصب تانک و پمپهای اسیدشویی به صورت ایمن و استاندارد در محل فود	3 days	1402/2/18	1402/2/20	
3784	CA-004	مهار و برشکاری دو سمت هدر ورودی سوپرهیت ۱ و گپ های هدر فرجی سوپرهیت ۳ و نصب فلنج با اتصالات مناسب	3 days	1402/2/21	1402/2/23	
3785	CA-005	برشکاری و اتصال فط درین فید تانک به ورودی پمپها جهت آگیری تانک و مسیرهای اسیدشویی	1 day	1402/2/21	1402/2/21	
3786	CA-006	اجرای لوله کشی از محل پمپهای اسیدشویی به هدر ورودی سوپرهیت ۱ و هدر فرجی سوپرهیت ۳	4 days	1402/2/21	1402/2/24	
3787	CA-007	اجرای مسیرهای درین اسیدشویی طبق نقشه تا فط درین های صفر متر بویلر منتهی به استفر ستلینگ	2 days	1402/2/25	1402/2/26	
3788	CA-008	نصب تجهیزات کنترلی و اندازه گیری مسیرهای اسیدشویی مطابق نقشه در محل های فود	0.5 days	1402/2/25	1402/2/25	
3789	CA-009	نصب تابلوی الکتریک و برقراری تغذیه پمپهای اسیدشویی	2 days	1402/2/25	1402/2/27	
3790	CA-010	استارت و تست پمپها، ولوها و مسیرهای اسیدشویی و رفع عیوب اتمالی	1 day	1402/2/27	1402/2/28	
3791	CA-011	انجام کامل پروسه اسیدشویی بر طبق دستورالعمل با اندازه گیریها و تستهای مورد نیاز	3 days	1402/2/29	1402/2/31	
3792	CA-012	موشکاری کلیه فطوط برش داده شده اسیدشویی به همراه رادیوگرافی و عملیات مرارتی در صورت نیاز	2 days	1402/3/1	1402/3/2	
3793	CA-013	جمع آوری کلیه تجهیزات و لوازم اسیدشویی و انتقال به محل نگهداری	2 days	1402/3/1	1402/3/2	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3794	I	امور کنترل و ابزار دقیق	89.5 days	1401/12/1	1402/3/9	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3795	IF	بخش فاین مکانیک	87 days	1401/12/1	1402/3/6	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
3796	IFR	<b>گروه والو ایزوله و رگولاتورها</b>	<b>73.5 days</b>	<b>1401/12/1</b>	<b>1402/2/24</b>	
3797	IFR-001	پیاده و سرویس و نصب والو ایزوله اینسترومنت مسیر سوفت	10 days	1401/12/1	1401/12/11	
3960	IFR-002	پیاده و سرویس و نصب والو ایزوله اینسترومنت مسیر آب و بخار	9 days	1401/12/7	1401/12/16	
4093	IFR-003	پیاده و سرویس و نصب والو ایزوله اینسترومنت مسیر روغن	3.5 days	1401/12/20	1401/12/23	
4126	IFR-004	پیاده و سرویس و نصب والوهای آکونا مسیر آب و بخار	8 days	1401/12/24	1402/1/6	
4215	IFR-005	پیاده و سرویس و نصب ولوهای آکونای توربین	6 days	1402/1/7	1402/1/14	
4242	IFR-006	سرویس رگلاتور فشار بخار بالشتک تانک کروی	0.5 days	1402/1/8	1402/1/8	
4245	IFR-007	پیاده و سرویس و نصب والو آکونای مسیر گاز	6 days	1402/1/16	1402/1/22	
4282	IFR-008	سرویس و نصب رگلاتور فشار بخار اتمایزینگ و گازوئیل و سوت بلوئر	3 days	1402/1/25	1402/1/28	
4286	IFR-009	پیاده و سرویس رگلاتورهای گاز و جرقه زن	8 days	1402/1/30	1402/2/7	
4295	IFR-010	سرویس فیلتر و رگولاتورهای تابلوی نمونه گیری	1 day	1402/2/9	1402/2/11	
4301	IFR-011	سرویس والوهای آکونا تابلوی نمونه گیری	0.5 days	1402/2/13	1402/2/13	
4307	IFR-012	نصب و راه اندازی رگلاتورهای مسیر گاز و جرقه زن	4.5 days	1402/2/16	1402/2/20	
4316	IFR-013	عملیات راه اندازی والوهای اینسترومنتی، رگولاتورهای سوفت و سوت بلوئر	2 days	1402/2/22	1402/2/24	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
4317	IFH	<b>کروه هیدرولیک</b>	81.5 days	1401/12/1	1402/3/1	
4318	IFH-001	پیاده کردن سروموتورهای توربین فشار متوسط	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
4323	IFH-002	پیاده کردن سروموتور کنترل والوهای توربین فشار قوی و ممل به کارگاه	1 day	1401/12/2	1401/12/2	
4328	IFH-003	پیاده کردن سروموتورهای بای پاس فشار قوی و آبزین ها و ممل به کارگاه	1 day	1401/12/3	1401/12/3	
4332	IFH-004	پیاده کردن سروموتورهای استاپ والوهای توربین فشار قوی و ممل به کارگاه	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	
4335	IFH-005	باز نمودن اتصالات سروموتور وکیوم بریکر و آبزین پوسته توربین فشار ضعیف و گولینگ توربین فشار متوسط	1 day	1401/12/4	1401/12/6	
4340	IFH-006	پیاده نمودن سرو موتورهای بای پاس فشار ضعیف و آبزین	1.5 days	1401/12/6	1401/12/7	
4344	IFH-007	پیاده و سرویس والوهای اتومات و دستی هواگیری کولرهای ژنراتور	3.95 days	1401/12/8	1401/12/11	
4353	IFH-008	پیاده کردن کنترل کننده های صندوقی توربین	2.6 days	1401/12/11	1401/12/15	
4368	IFH-009	پیاده و سرویس رگولاتور فشار روغن فویت فید پمپ ها	1.5 days	1401/12/15	1401/12/18	
4372	IFH-010	سرویس سروموتور کنترل والوهای توربین فشار قوی و تست عملکرد	8 days	1401/12/18	1401/12/28	
4377	IFH-011	سرویس سرو موتور استاپ والو توربین فشار قوی و تست عملکرد	2 days	1401/12/28	1402/1/2	
4380	IFH-012	پیاده کردن، سرویس و نصب رگولاتورهای فشار روغن سیل و روغن روغنکاری و ترمواستاتیک والو	3 days	1401/12/28	1402/1/3	
4389	IFH-013	سرویس سرو موتور های توربین فشار متوسط و تست عملکرد	5 days	1402/1/3	1402/1/9	
4394	IFH-014	سرویس سروموتورهای آبزین و والو اصلی بای پاس فشار قوی	3 days	1402/1/10	1402/1/14	
4398	IFH-015	سرویس سروموتورهای بای پاس فشار ضعیف و آبزین	1.5 days	1402/1/15	1402/1/16	
4402	IFH-016	چک و سرویس ایستگاه روغن بای پاس فشار قوی	2 days	1402/1/17	1402/1/19	
4411	IFH-017	سرویس کنترل کننده های صندوقی توربین	5 days	1402/1/20	1402/1/26	
4426	IFH-018	نصب والوهای اتومات و دستی هواگیری کولرهای ژنراتور	0.8 days	1402/1/22	1402/1/23	
4435	IFH-019	پیاده و سرویس کنترلرهای پائل چپ و راست توربین	3 days	1402/1/27	1402/1/30	
4454	IFH-020	چک عملکرد و سرویس سلونوئید والوهای سیستم هیدرولیک توربین	3 days	1402/1/31	1402/2/3	
4464	IFH-021	نصب کنترلرهای پائل چپ و راست توربین	2 days	1402/2/4	1402/2/6	
4483	IFH-022	نصب رگولاتور فشار روغن فویت فید پمپ ها	0.75 days	1402/2/12	1402/2/12	
4487	IFH-023	نصب سروموتورهای آبزین و بای پاس فشار قوی	2 days	1402/2/12	1402/2/13	
4491	IFH-024	نصب سروموتورهای بای پاس فشار ضعیف و آبزین	1.5 days	1402/2/14	1402/2/15	
4495	IFH-025	نصب سروموتورهای توربین فشار متوسط	1 day	1402/2/17	1402/2/17	
4500	IFH-026	نصب سروموتورهای کنترل والوهای توربین فشار قوی	2 days	1402/2/19	1402/2/21	
4505	IFH-027	نصب کنترل کننده های داخل صندوقی توربین و چک اتصالات روغن	1.4 days	1402/2/20	1402/2/21	
4520	IFH-028	نصب سروموتورهای استاپ والو توربین فشار قوی	1 day	1402/2/22	1402/2/22	
4523	IFH-029	تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هیدرولیک و بای پاس فشار قوی	8.5 days	1402/2/22	1402/2/30	
4555	IFH-030	سرویس سروموتورهای آبزین پوسته و وکیوم بریکر توربین فشار ضعیف و فنک کن توربین فشار متوسط	2.5 days	1402/2/23	1402/2/25	
4560	IFH-031	نصب سروموتورهای آبزین پوسته توربین فشار ضعیف و فنک کن توربین فشار متوسط	1 day	1402/2/25	1402/2/26	
4563	IFH-032	نصب فلنج و اتصالات سرو موتور وکیوم بریکرها	0.5 days	1402/2/28	1402/2/28	





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
4566	IFH-033	عملیات راه اندازی سیستم هیدرولیک	2 days	1402/2/30	1402/3/1	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
4567	IFS	<b>گروه والوهای نئوماتیکی سریع بند</b>	87 days	1401/12/1	1402/3/6	
4568	IFS-001	پیاده و سرویس ممرك اوپل گانه‌ها و دوربين كوره	7 days	1401/12/1	1401/12/8	
4589	IFS-002	باز نمودن و سرویس گریپر و فانوسی كمپرسور شماره ۱۴ هوای كنترل	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
4590	IFS-003	نصب گریپر و فانوسی كمپرسور شماره ۱۴ هوای كنترل	1 day	1401/12/1	1401/12/1	
4591	IFS-004	پیاده نمودن و در صورت نیاز سرویس ممرك سیفتی والوهای نئوماتیکی	3.5 days	1401/12/2	1401/12/6	
4599	IFS-005	پیاده و سرویس سلونوئید والوها و ممرك های نئوماتيك كندانسیت پالشینگ پلنت	8 days	1401/12/3	1401/12/11	
4654	IFS-006	(گاز،مازوت و گازوئیل)سرویس ممرك شات آف والوهای بخار و سوفت	5 days	1401/12/9	1401/12/14	
4735	IFS-007	باز نمودن و سرویس گریپر و فانوسی كمپرسور شماره ۱۴ هوای كنترل	1 day	1401/12/13	1401/12/14	UE05D010
4736	IFS-008	تست و تنظیم كنترلر سیفتی والوهای نئوماتیکی	3 days	1401/12/15	1401/12/18	
4743	IFS-009	تست و تنظیم سیفتی والوهای سیكل های آب و بخار و سوفت	4 days	1401/12/20	1401/12/23	
4766	IFS-010	همکاری با مكانیک جهت بازكردن شات آف والوهای مورد نیاز پشت برنزا	1 day	1401/12/22	1401/12/23	
4767	IFS-011	سرویس سلونوئید والوهای تابلوی نمونه گیری	1 day	1401/12/25	1401/12/25	
4773	IFS-012	پیاده و سرویس سلونوئید والوهای بخار و سوفت (گاز،مازوت و گازوئیل) قسمت اول	5.5 days	1401/12/28	1402/1/6	
4811	IFS-013	نصب ممرك اوپل گانه‌ها و دوربين كوره	3 days	1402/1/11	1402/1/14	
4832	IFS-014	پیاده و سرویس سلونوئید والوهای بخار و سوفت (گاز،مازوت و گازوئیل) قسمت دوم	5.5 days	1402/1/15	1402/1/20	
4866	IFS-015	(گاز،مازوت و گازوئیل)نصب و تست سلونوئید والوها ی بخار و مسیر سوفت	7 days	1402/1/22	1402/1/30	
4937	IFS-016	نصب گریپر و فانوسی كمپرسور شماره ۱۴ هوای كنترل	0.5 days	1402/1/26	1402/1/26	UE05D010
4938	IFS-017	نصب سلونوئید والوها واكچوايترهاى كندانسیت پالشینگ پلنت	5.5 days	1402/1/30	1402/2/4	
4993	IFS-018	پیاده و سرویس ممرك نئوماتيك والوهای يك طرفه زیر كش توربین	3 days	1402/2/6	1402/2/9	
5000	IFS-019	پیاده و سرویس شات آف والو وسلونوئید والو گلند	2 days	1402/2/8	1402/2/11	
5003	IFS-020	نصب ممركهای نئوماتيك پك والو زیركشهای توربین	2.1 days	1402/2/11	1402/2/13	
5010	IFS-021	نصب نمودن شات آف والو وسلونوئید والوگلند	1 day	1402/2/15	1402/2/16	
5013	IFS-022	عملیات راه اندازی سلونوئید والوها ، شات آف والوها ، سیفتی والوها	3 days	1402/2/16	1402/2/19	
5014	IFS-023	همکاری در باز و بست نمودن سیفتی والوها در زمان انیام عملیات بلواوت سوپرهیت و رهیت	3 days	1402/3/4	1402/3/6	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
5015	IFA	<b>گروه اکچویتورهای نئوماتیکی</b>	76.25 days	1401/12/1	1402/2/27	
5016	IFA-001	پیاده کردن اکچوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر بخار	2 days	1401/12/1	1401/12/2	
5030	IFA-002	پیاده کردن اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور مسیر آب و کندانس	2.5 days	1401/12/3	1401/12/6	
5053	IFA-003	پیاده کردن و سرویس اکچوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور اسکوپ تیوب فید پمپ	3 days	1401/12/6	1401/12/9	
5057	IFA-004	پیاده کردن اکچوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور مسیر سوخت	1.5 days	1401/12/9	1401/12/10	
5064	IFA-005	پیاده نمودن اینسترومنت کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	0.5 days	1401/12/13	1401/12/13	UE05D010
5065	IFA-006	سرویس اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر بخار	4 days	1401/12/14	1401/12/18	
5079	IFA-007	سرویس اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر سوخت	4 days	1401/12/22	1401/12/25	
5086	IFA-008	سرویس اکچوایتر، پوزیشنر، رگولاتور و سطح سنج نئوماتیک مسیر آب و کندانس	6 days	1401/12/29	1402/1/7	
5113	IFA-009	سرویس پوزیشنر و ممرک نئوماتیک دمپرهای مسیر هوا و دود بویلر	4 days	1402/1/10	1402/1/14	
5127	IFA-010	تنظیم و نصب پوزیشنر و ممرک نئوماتیک دمپرهای مسیر هوا و دود بویلر	2 days	1402/1/18	1402/1/19	
5141	IFA-011	سرویس، کالیبره و نصب اینسترومنت کمپرسور شماره ۴ هوای کنترل	1 day	1402/1/26	1402/1/27	UE05D010
5142	IFA-012	نصب و تنظیم اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر سوخت	2 days	1402/1/30	1402/2/1	
5149	IFA-013	نصب و تنظیم اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور مسیر بخار	3.5 days	1402/2/9	1402/2/13	
5163	IFA-014	نصب و تنظیم اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر آب کندانس	5 days	1402/2/20	1402/2/25	
5186	IFA-015	نصب و تنظیم اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور اسکوپ تیوب فید پمپ	2 days	1402/2/21	1402/2/23	
5190	IFA-016	عملیات راه اندازی سیستم های کنترل نئوماتیکی	1.5 days	1402/2/25	1402/2/27	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
5191	IFM	<b>کروه والو موتوری</b>	<b>75.9 days</b>	<b>1401/12/1</b>	<b>1402/2/26</b>	
5192	IFM-001	نامگذاری و علامت گذاری کلیه والوهای موتوری	2 days	1401/12/1	1401/12/2	
5193	IFM-002	و ممل به کارگاه R پیاده کردن ممرك موتوری مسیر	4.8 days	1401/12/4	1401/12/9	
5242	IFM-003	پیاده کردن ممرك موتوری دمپرهای مسیر دود و هوا و گرمکن هوا و ممل به کارگاه	2.5 days	1401/12/8	1401/12/10	
5261	IFM-004	و ممل به کارگاه N پیاده کردن ممرك موتوری والوهای مسیر	2.5 days	1401/12/9	1401/12/13	
5284	IFM-005	و ممل به کارگاه S پیاده کردن ممرك موتوری مسیر	2 days	1401/12/13	1401/12/15	
5297	IFM-006	S سرویس ممرك موتوری مسیر	4 days	1401/12/18	1401/12/23	
5310	IFM-007	S سرویس ممرك موتوری دمپرهای مسیر دود و هوا و گرمکن هوا	6.5 days	1401/12/25	1402/1/5	
5329	IFM-008	N سرویس ممرك موتوری والوهای مسیر	6.5 days	1402/1/7	1402/1/15	
5352	IFM-009	R سرویس ممرك موتوری مسیر	14.5 days	1402/1/17	1402/2/1	
5401	IFM-010	S نصب و تنظیم ممرك موتوری مسیر	2.5 days	1402/2/1	1402/2/4	
5412	IFM-011	نصب و تنظیم ممرك موتوری دمپرهای مسیر دود و هوا و گرمکن هوا	4.5 days	1402/2/4	1402/2/8	
5431	IFM-012	N نصب و تنظیم ممرك موتوری والوهای مسیر	3.5 days	1402/2/8	1402/2/13	
5454	IFM-013	R نصب و تنظیم ممرك موتوری مسیر	9.6 days	1402/2/13	1402/2/22	
5503	IFM-014	نصب و تنظیم ممرك موتوری والوهای گرمکن فلنج توریبین ها	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	
5506	IFM-015	عملیات راه اندازی و تست گرم والوهای موتوری	4 days	1402/2/22	1402/2/26	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
5507	IFI	<b>گروه اینسترومنت</b>	81 days	1401/12/3	1402/3/2	
5508	IFI-001	پیاده اینسترومنت مسیر آب و بخار	8.4 days	1401/12/3	1401/12/13	
5721	IFI-002	پیاده اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور و سیل اویل و گندانسور هوایی	2 days	1401/12/6	1401/12/7	
5779	IFI-003	پیاده اینسترومنت مسیر سوخت و روغن	2 days	1401/12/7	1401/12/8	
5842	IFI-004	کالیبره اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور و سیل اویل و گندانسور هوایی	3 days	1401/12/13	1401/12/15	
5900	IFI-005	کالیبره اینسترومنت مسیر آب و بخار قسمت اول	8 days	1401/12/21	1401/12/29	
6021	IFI-006	کالیبره اینسترومنت مسیر آب و بخار قسمت دوم	6 days	1402/1/6	1402/1/11	
6110	IFI-007	کالیبره اینسترومنت مسیر سوخت و روغن	5 days	1402/1/16	1402/1/20	
6173	IFI-008	پیاده، کالیبره و نصب کنتورهای سوخت مایع	7 days	1402/1/25	1402/1/31	
6183	IFI-009	سرویس نشان دهنده های فلوی کابلوئ نمونه گیری	2 days	1402/2/4	1402/2/5	
6189	IFI-010	نصب اینسترومنت سیستم سیل اویل و بای پاس و گندانسور هوایی	2 days	1402/2/16	1402/2/17	
6231	IFI-011	نصب اینسترومنت مسیر سوخت و روغن	7 days	1402/2/18	1402/2/24	
6294	IFI-012	نصب اینسترومنت مسیر آب و بخار	6.4 days	1402/2/25	1402/2/31	
6509	IFI-013	همکاری در آماده سازی وامد برای انجام عملیات اسید شویی	2 days	1402/2/27	1402/2/28	
6520	IFI-014	نصب اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور	1 day	1402/3/1	1402/3/1	
6537	IFI-015	عملیات راه اندازی نشان دهنده های فشار، دما، فلو و غیره	1 day	1402/3/2	1402/3/2	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6538	IE	بخش دکنتیک	89.5 days	1401/12/1	1402/3/9	



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/3/9	1401/12/1	89.5 days	<b>گروه دکتیک توربین</b>	IET	6539
	1401/12/1	1401/12/1	0.5 days	بازکردن تجهیزات کنترلی بای پاس فشار قوی و آبزنهای آن	IET-001	6540
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	سرویس و تمیزکاری کابین مملى توربین	IET-002	6541
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی اکچوایتورهای والوهای اصلی توربین	IET-003	6542
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	همکاری با بهره برداری جهت باز نمودن موتور والوهای ورودی بخار به هر سه سگش گندانسور هوایی به میزان ۴۰ درصد	IET-004	6543
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	بستن تجهیزات کنترلی اکچوایترهای والوهای اصلی توربین	IET-005	6544
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	بستن تجهیزات کنترلی توربین	IET-006	6545
	1401/12/4	1401/12/2	3 days	باز کردن پرژر سوئیچ های فشار روغن فن های گندانسور ومایگذاری درپوش	IET-007	6546
	1401/12/2	1401/12/2	1 day	رفع ایزوله ترانسمیترهای توربین	IET-008	6547
UB80T001\002\003\004	1401/12/2	1401/12/2	0.5 days	باز کردن سوپچ های مرارتی کمپرسورهای CPP	IET-009	6548
GL10	1401/12/4	1401/12/3	2 days	بازدید، سرویس وبررسی عملکرد کارتهای الکترونیک CPP (A۸۲-۸۱درمملهای)	IET-010	6549
	1401/12/6	1401/12/6	0.5 days	باز کردن تجهیزات اندازه گیری شامل انبساط مطلق، نسبى، اکستریسیتى و ویبریشن های توربین	IET-011	6550
	1401/12/6	1401/12/6	0.5 days	باز کردن سنسور شفت پوزیشن و درپوش گذاری	IET-012	6551
	1401/12/6	1401/12/6	1 day	چک و بررسی عملکرد سنسور فلوس سنج هیدروژن هنگام تخلیه هیدروژن و تزریق دی اکسید کربن	IET-013	6552
	1401/12/6	1401/12/6	1 day	باز نمودن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۲	IET-014	6553
	1401/12/6	1401/12/6	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی توربین و یاتاقانهای آن و درپوش گذاری	IET-015	6554
	1401/12/6	1401/12/6	0.5 days	باز نمودن لیمیت سوئیچهای بای پاس فشار ضعیف و کنترل والوهای آب تغذیه	IET-016	6555
UB01T001	1401/12/6	1401/12/6	0.5 days	بازدید وسرویس سنسور مرارتی RTD و ترانسمیتر مربوطه CPP	IET-017	6556
UB10\20T001	1401/12/6	1401/12/6	0.5 days	بازدید، سرویس و تنظیم سوئیچ های درجه مرارت CPP	IET-018	6557
	1401/12/7	1401/12/6	1 day	باز نمودن کابل ها و سنسورهای اعلام مریق اتاقک توربین	IET-019	6558
	1401/12/7	1401/12/6	0.75 days	باز کردن کابلهای اتاقک توربین	IET-020	6559
	1401/12/7	1401/12/7	1 day	بازکردن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۳	IET-021	6560
	1401/12/7	1401/12/7	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی ژنراتور	IET-022	6561
	1401/12/7	1401/12/7	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل	IET-023	6562
	1401/12/7	1401/12/7	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم هیدروژن	IET-024	6563
UB	1401/12/7	1401/12/7	1 day	بازدید ترانسمیترهای فلوی CPP	IET-025	6564
	1401/12/8	1401/12/8	1 day	بازکردن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۱	IET-026	6565
	1401/12/8	1401/12/8	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم تمریک	IET-027	6566
UB	1401/12/8	1401/12/8	1 day	بازدید و سرویس و تنظیم عملکرد کنتورهای فلوی CPP	IET-028	6567
	1401/12/9	1401/12/8	1 day	سرویس و چک تجهیزات حفاظتی توربین؛ شافت پوزیشن، دیفرانسیل اکسپنشن، اکستریسیتى	IET-029	6568
	1401/12/9	1401/12/9	1 day	بازکردن تجهیزات کنترلی سیستم آب تغذیه	IET-030	6569
UB50L001	1401/12/9	1401/12/9	0.5 days	بازدید، سرویس و تنظیم سطح سنج تانک آلوویال CPP	IET-031	6570
UB30A001	1401/12/10	1401/12/9	1.5 days	بازدید، سرویس و تنظیم سل و ترانسمیتر و ثبات کنداکتمتر CPP	IET-032	6571



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6572	IET-033	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم روغن (روغنکاری و سیستم هوای کنترل و درپوش گذاری	1 day	1401/12/10	1401/12/10	
6573	IET-034	باز کردن ترموکوپل های پوسته توربین فشار ضعیف	0.5 days	1401/12/11	1401/12/11	
6574	IET-035	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم یاتاقانهای توربین	1 day	1401/12/11	1401/12/13	
6575	IET-036	باز کردن تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ یک و دو	1 day	1401/12/11	1401/12/13	
6576	IET-037	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم کندانسیت و فلاء و درین	1 day	1401/12/13	1401/12/14	
6577	IET-038	باز نمودن، بازدید و سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم زیرکش ها	1 day	1401/12/14	1401/12/15	
6578	IET-039	بازدید، سرویس، نصب و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب میرانی	2 days	1401/12/14	1401/12/16	
6579	IET-040	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم کندانسیت و فلاء و درین	1.5 days	1401/12/14	1401/12/15	
6580	IET-041	چک عملکرد سنسورهای لرزش یاتاقانها، چک مسیر و تنظیم کارتها	2 days	1401/12/15	1401/12/18	
6581	IET-042	باز کردن، سرویس، تنظیم و نصب تجهیزات کنترلی سیستم گلند	1 day	1401/12/16	1401/12/16	
6582	IET-043	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۲	2 days	1401/12/16	1401/12/20	
6583	IET-044	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس	1 day	1401/12/18	1401/12/18	
6584	IET-045	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۳	2 days	1401/12/20	1401/12/22	
6585	IET-046	چک و بررسی تنظیمات سیستم توربوماکس و چک منمنی و تطبیق آن	2 days	1401/12/21	1401/12/23	
6586	IET-047	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۱	2 days	1401/12/22	1401/12/24	
6587	IET-048	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی توربین و لیمیت سوئیچ های آن	3 days	1401/12/24	1401/12/28	
6588	IET-049	تست و تنظیم لوپ های کنترل وامد و چک کارتهای UK , UA , QT	4 days	1401/12/25	1402/1/2	
6589	IET-050	سرویس و تنظیم پرژرسوئیچهای فنهای کندانسور هوایی	5 days	1401/12/28	1402/1/6	
6590	IET-051	سرویس تجهیزات کنترلی مسیر بای پاس فشار قوی	1 day	1402/1/5	1402/1/6	
6591	IET-052	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی تانک تغذیه	1 day	1402/1/6	1402/1/7	
6592	IET-053	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سیکل بسته فنک کن	2 days	1402/1/7	1402/1/9	
6593	IET-054	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم روغن (روغنکاری و سیستم هوای کنترل	2 days	1402/1/9	1402/1/11	
6594	IET-055	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی اژکتور	1 day	1402/1/11	1402/1/12	
6595	IET-056	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب تغذیه	2 days	1402/1/12	1402/1/15	
6596	IET-057	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل	2 days	1402/1/15	1402/1/17	
6597	IET-058	بازدید و سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی لایو استیم	2 days	1402/1/17	1402/1/19	
6598	IET-059	سرویس و تنظیم کردن تجهیزات کنترلی ژنراتور	2 days	1402/1/19	1402/1/21	
6599	IET-060	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم ترمیک	1 day	1402/1/21	1402/1/22	
6600	IET-061	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هیدروژن	2 days	1402/1/22	1402/1/25	
6601	IET-062	سرویس PD سنج های فیلترهای روغن کنترل، میکینگ و تراست	1 day	1402/1/23	1402/1/23	
6602	IET-063	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کندانسیت پمپ یک و دو	2 days	1402/1/25	1402/1/27	
6603	IET-064	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس	1 day	1402/1/27	1402/1/28	
6604	IET-065	بستن تجهیزات کنترلی هیدروژن	1 day	1402/1/27	1402/1/28	





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6605	IET-066	تمیزکاری پانل های پشت اتاق فرمان	2 days	1402/1/28	1402/1/30	
6606	IET-067	نصب تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ یک	1 day	1402/1/30	1402/1/31	
6607	IET-068	نصب تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ دو	1 day	1402/1/31	1402/2/1	
6608	IET-069	بستن تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس	1 day	1402/2/1	1402/2/2	
6609	IET-070	بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۲	2 days	1402/2/1	1402/2/3	
6610	IET-071	بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۳	2 days	1402/2/3	1402/2/5	
6611	IET-072	سرویس و بستن سوپع های مرارتی کمپرسورهای CPP	1 day	1402/2/5	1402/2/5	UB80
6612	IET-073	بستن تجهیزات کنترلی سیستم زیرکش ها	1 day	1402/2/13	1402/2/14	
6613	IET-074	سرویس، نصب و تنظیم لیمیت سوئیچهای بای پاس فشار ضعیف و کنترل والوهای آب تغذیه	0.5 days	1402/2/16	1402/2/16	
6614	IET-075	تست صمت عملکرد کلیه ریکوردرهای توربین از نظر کالیبراسیون، عملکرد صمیع صفمه نمایش	1 day	1402/2/16	1402/2/17	
6615	IET-076	نصب پرژر سوئیچهای فشار روغن فنهای کندانسور	3 days	1402/2/17	1402/2/19	
6616	IET-077	سرویس و تنظیم لیمیت سوئیچ های والوهای موتور یخار و تقطیرات کندانسور	1 day	1402/2/17	1402/2/17	
6617	IET-078	سرویس و تنظیم و چک عملکرد سنسورهای لرزش فنهای کندانسور	2 days	1402/2/17	1402/2/18	
6618	IET-079	تمیزکاری کابین های لوکومات و چک تنظیمات کارت های لوکومات	1 day	1402/2/19	1402/2/20	
6619	IET-080	نصب ترموکوپل پوسته توربین فشار ضعیف	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	
6620	IET-081	بازدید، سرویس و تنظیم رله های (کارت های ) درجه مرارت فنهای کندانسور	2 days	1402/2/20	1402/2/22	
6621	IET-082	بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۱	2 days	1402/2/21	1402/2/23	
6622	IET-083	همکاری با اداره فاین مکانیک به جهت تست لیمیت سوئیچها و ترک سوئیچهای والوهای موتوری توربین	2 days	1402/2/22	1402/2/24	
6623	IET-084	نصب تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل و سیستم روغن روغنکاری و هوای کنترل	3 days	1402/2/27	1402/2/29	
6624	IET-085	چک عملکرد ترموسوئیچهای حفاظت ژنراتور و بستن تجهیزات کنترلی ژنراتور	2 days	1402/2/27	1402/2/29	
6625	IET-086	بستن تجهیزات کنترلی سیستم تمریک	1 day	1402/2/28	1402/2/28	
6626	IET-087	کالیبره فلوس سنخ هیدروژن هنگام تزریق	1 day	1402/2/29	1402/2/29	
6627	IET-088	تست حفاظت توربین کانال ۲۰۱ تا اتاق فرمان	1 day	1402/2/29	1402/2/30	
6628	IET-089	بستن کابل ها و سنسورهای اعلام مریق اتاقک توربین	1 day	1402/2/29	1402/2/30	
6629	IET-090	بستن کابل های اتاقک توربین	1 day	1402/2/29	1402/2/30	
6630	IET-091	نصب و تنظیم تجهیزات کنترلی بای پاس فشار قوی	1 day	1402/2/30	1402/2/31	
6631	IET-092	نصب و تنظیم سنسورهای انبساط نسبی، مطلق، اکسنتریسیتی، ویبریشن و شفت پوزیشن و چک ست آلارم	0.5 days	1402/3/8	1402/3/8	
6632	IET-093	تنظیم سنسور شفت پوزیشن در دور سه هزار و چک آلارم و تریپ	0.5 days	1402/3/8	1402/3/9	
6633	IET-094	عملیات راه اندازی توربین	0.75 days	1402/3/8	1402/3/9	



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/3/4	1401/12/1	85 days	<b>گروه دکتینگ بویلر</b>	IEB	6634
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	ایزوله سازی و درین ترانسمیترهای بویلر در فشار ده بار	IEB-001	6635
	1401/12/1	1401/12/1	0.5 days	باز کردن کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت	IEB-002	6636
	1401/12/1	1401/12/1	0.5 days	باز کردن تجهیزات کنترلی بفار سوپرهیت و ساپورتینگ	IEB-003	6637
	1401/12/2	1401/12/1	2 days	بازکردن سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها	IEB-004	6638
	1401/12/3	1401/12/1	3 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها	IEB-005	6639
	1401/12/3	1401/12/2	1.5 days	باز کردن تجهیزات کنترلی هدرهای سوپرهیت و ساپورتینگ جهت تعویض لوله ها	IEB-006	6640
	1401/12/3	1401/12/2	1 day	بازکردن تجهیزات کنترلی اف دی فن شماره دو	IEB-007	6641
	1401/12/3	1401/12/3	0.5 days	باز کردن لیمیت سوئیچهای کنترل والوها و کنترل دمپرهای بویلر	IEB-008	6642
	1401/12/4	1401/12/4	0.5 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم دود فروبی	IEB-009	6643
	1401/12/4	1401/12/4	0.5 days	باز کردن تجهیزات کنترلی بفار اشباع	IEB-010	6644
	1401/12/4	1401/12/4	1 day	باز کردن سنسورهای اطراف ایرهیترها جهت قلبایی شویی و پوشاندن جانکشن باکسهای صفر متر	IEB-011	6645
	1401/12/7	1401/12/6	2 days	باز کردن ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ های سوت بلونرهای بویلر و ایرهیتر	IEB-012	6646
	1401/12/7	1401/12/7	0.5 days	باز کردن کلیه سوکتهای شات اف والوهای صفر متر بویلر	IEB-013	6647
	1401/12/9	1401/12/7	2 days	باز کردن تجهیزات کنترلی کانال های دود	IEB-014	6648
	1401/12/8	1401/12/7	1 day	باز کردن تجهیزات کنترلی اف دی فن شماره یک	IEB-015	6649
	1401/12/8	1401/12/8	1 day	بازکردن ادوات برقه زنها و تجهیزات کابین محلی برنرها	IEB-016	6650
	1401/12/11	1401/12/8	3 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سوفت مازوت و گازوئیل	IEB-017	6651
	1401/12/13	1401/12/8	4 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سوفت گاز	IEB-018	6652
	1401/12/10	1401/12/8	2 days	باز کردن سطح سنج تانکهای RT , NC	IEB-019	6653
	1401/12/11	1401/12/8	3 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود	IEB-020	6654
	1401/12/14	1401/12/9	5 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم هوای بویلر	IEB-021	6655
	1401/12/10	1401/12/9	2 days	باز کردن تجهیزات کنترلی هوای کنترل، فنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر	IEB-022	6656
	1401/12/13	1401/12/13	0.5 days	باز کردن PD سنج های فیلترها و پرژر سویچهای پمپ های مازوت	IEB-023	6657
	1401/12/23	1401/12/23	0.5 days	باز کردن لیمیت سوئیچهای سیفتی والوهای بویلر	IEB-024	6658
	1401/12/29	1401/12/25	4 days	سرویس و تست برگشتی ادوات برقه زن و تجهیزات کابین محلی برنرها	IEB-025	6659
	1402/1/2	1402/1/2	1 day	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هوای بویلر	IEB-026	6660
	1402/1/3	1402/1/3	1 day	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی هوای کنترل، فنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر	IEB-027	6661
	1402/1/5	1402/1/5	1 day	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها	IEB-028	6662
	1402/1/6	1402/1/6	1 day	سرویس و تنظیم ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ های سوت بلونرهای بویلر و ایرهیتر	IEB-029	6663
	1402/1/8	1402/1/7	2 days	سرویس تجهیزات کنترلی اف دی فن ها	IEB-030	6664
	1402/1/9	1402/1/9	1 day	سرویس PD سنج های فیلترها و پرژر سویچهای پمپ های مازوت	IEB-031	6665
	1402/1/10	1402/1/10	1 day	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سوفت مازوت و گازوئیل	IEB-032	6666



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/1/11	1402/1/10	1 day	بستن تجهیزات کنترلی اف دی فن ها	IEB-033	6667
	1402/1/11	1402/1/11	1 day	سرویس وتنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود	IEB-034	6668
	1402/1/12	1402/1/12	1 day	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سوخت گاز	IEB-035	6669
	1402/1/14	1402/1/14	1 day	سرویس لیمیت سوئیچهای کنترل والوها و کنترل دمپرهای بویلر	IEB-036	6670
	1402/1/15	1402/1/15	1 day	سرویس سطح سنج تانکهای RT , NC	IEB-037	6671
	1402/1/16	1402/1/16	1 day	سرویس لیمیت سوئیچهای سیفتی والوهای بویلر	IEB-038	6672
	1402/1/16	1402/1/16	0.5 days	بستن PD سنج های فیلترها و پرژر سوئیچهای پمپ های مازوت	IEB-039	6673
	1402/1/17	1402/1/17	1 day	سرویس لیمیت سوئیچهای والوهای موتور	IEB-040	6674
	1402/1/18	1402/1/18	1 day	سرویس و چک اتصالات کلیه سوکت های شات اف والوهای صفر متر بویلر	IEB-041	6675
	1402/1/19	1402/1/19	1 day	هواگیری مسیر ترانسسمیترهای بویلر	IEB-042	6676
	1402/1/20	1402/1/20	0.5 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم هوای بویلر	IEB-043	6677
	1402/1/22	1402/1/20	3 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی بفار اشباع	IEB-044	6678
	1402/1/21	1402/1/20	1 day	سرویس و تنظیم کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت	IEB-045	6679
	1402/1/21	1402/1/21	0.5 days	باز کردن اتصالات و تجهیزات کنترلی آبرزن یک سوپرهیت	IEB-046	6680
	1402/1/22	1402/1/21	1 day	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی بفار سوپرهیت و ساپورتینگ	IEB-047	6681
	1402/1/23	1402/1/22	1 day	تست صمت عملکرد کلیه ریکوردرهای بویلر از نظر کالیبراسیون، عملکرد صمیع صفمه نمایش	IEB-048	6682
	1402/1/23	1402/1/23	0.5 days	سرویس اتصالات و تجهیزات کنترلی آبرزن یک سوپرهیت	IEB-049	6683
	1402/1/25	1402/1/23	1 day	باز کردن، سرویس و بستن پوش باتون های اضطراری بویلر	IEB-050	6684
	1402/1/28	1402/1/25	3 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم دود فرومی	IEB-051	6685
	1402/1/29	1402/1/28	1 day	سرویس سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها	IEB-052	6686
	1402/1/30	1402/1/29	1 day	بستن تجهیزات کنترلی بفار(اشباع	IEB-053	6687
	1402/2/3	1402/1/29	5 days	چک آلارم ها و اصلاح نقشه ها	IEB-054	6688
	1402/2/1	1402/2/1	0.5 days	بستن کلیه سوکت های شات اف والوهای صفر متر بویلر	IEB-055	6689
	1402/2/3	1402/2/3	0.5 days	بستن لیمیت سوئیچهای کنترل والوها و کنترل دمپرهای بویلر	IEB-056	6690
	1402/2/7	1402/2/3	4 days	بازدید، سرویس و تنظیم نشاندهنده های اتاق فرمان	IEB-057	6691
	1402/2/8	1402/2/7	1 day	بستن تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود	IEB-058	6692
	1402/2/8	1402/2/7	1 day	چک مسیر پرژر سوئیچ های حفاظت بویلر از ممل تا دکتیک	IEB-059	6693
	1402/2/12	1402/2/8	3 days	آپ(کشی تغذیه کابین ها و تمیزکاری کابین های دکتیک	IEB-060	6694
	1402/2/12	1402/2/11	1 day	بستن تجهیزات کنترلی سیستم دود فرومی	IEB-061	6695
	1402/2/14	1402/2/13	0.5 days	بستن ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ های سوت بلونرهای بویلر و ایرهتر	IEB-062	6696
	1402/2/21	1402/2/21	0.5 days	بستن اتصالات و تجهیزات کنترلی آبرزن یک سوپرهیت	IEB-063	6697
	1402/2/22	1402/2/22	0.5 days	بستن تجهیزات کنترلی هوای کنترل، فنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهتر	IEB-064	6698
	1402/2/24	1402/2/22	2 days	بستن سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها	IEB-065	6699



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6700	IEB-066	بستن ادوات جرقه زنها و تجهیزات کابین مملى برنرها	1 day	1402/2/22	1402/2/23	
6701	IEB-067	بستن تجهیزات کنترلى سیستم سوخت گاز	1.5 days	1402/2/22	1402/2/23	
6702	IEB-068	همکاری با اداره فاین مکانیک به جهت تست لیمیت سوئیچها و ترک سوئیچهای والوهای موتوری بویلر	2 days	1402/2/22	1402/2/24	
6703	IEB-069	بستن تجهیزات کنترلى سیستم سوخت مازوت و گازوئیل	1 day	1402/2/24	1402/2/24	
6704	IEB-070	همکاری با امور بهره برداری در چک آلارم و تریپ سطح درام	0.5 days	1402/2/24	1402/2/24	
6705	IEB-071	بستن تجهیزات کنترلى کانال های دود	2 days	1402/2/24	1402/2/26	
6706	IEB-072	تست سکونتهای استارت و استاپ مشعل ها	1 day	1402/2/24	1402/2/25	
6707	IEB-073	بستن سطح سنخ تانکهای RT , NC	0.5 days	1402/2/26	1402/2/26	
6708	IEB-074	بازدید و سرویس و تمیزکاری جانتکشن باکس بویلر	3 days	1402/2/26	1402/2/29	
6709	IEB-075	همکاری جهت جوشکاری دو عدد غلاف روی کویل های رهیت۲ دافل بویلر و نصب ترموکوپل و وایرینگ تا رکورد	3 days	1402/2/27	1402/2/29	
6710	IEB-076	رفع نقص، نصب و راه اندازی ترموکوپل های ساپورتینگ تیوب بویلر و جوشکاری سرتاسری ترموکوپل ها بر روی لوله ها	3 days	1402/2/27	1402/2/29	
6711	IEB-077	بستن لیمیت سوئیچهای سیفتی والوهای بویلر	0.5 days	1402/2/27	1402/2/27	
6712	IEB-078	بستن تجهیزات کنترلى سیستم ایرهیترها	0.5 days	1402/2/31	1402/2/31	
6713	IEB-079	بستن کلیه تجهیزات کنترلى سیستم رهیت	0.5 days	1402/3/1	1402/3/1	
6714	IEB-080	بستن تجهیزات کنترلى بفار سوپرهیت و ساپورتینگ	0.5 days	1402/3/1	1402/3/1	
6715	IEB-081	بستن تجهیزات کنترلى هدرهای سوپرهیت و ساپورتینگ بعد از تصویض لوله ها	1.5 days	1402/3/1	1402/3/2	
6716	IEB-082	رفع ایزوله ترانسسمیترهای بویلر	1 day	1402/3/1	1402/3/1	
6717	IEB-083	استارت و استاپ مشعل ها با سوخت گاز و مایع	1 day	1402/3/3	1402/3/3	
6718	IEB-084	عملیات کامشینینگ و راه اندازی بویلر	1 day	1402/3/4	1402/3/4	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6719	IEC	<b>گروه دگنتیک مشترک</b>	77 days	1401/12/3	1402/2/29	
6720	IEC-001	باز نمودن سنسور اکسیژن متر و نگهداری آن در مملول مناسب	0.5 days	1401/12/3	1401/12/3	RM20A003
6721	IEC-002	باز نمودن سنسور PH متر و نگهداری آن در مملول مناسب	0.5 days	1401/12/3	1401/12/3	RM20\RL40\NA20A002
6722	IEC-003	بازدید ، سرویس و تنظیم سل و ترانسمیترکنداکتومتر وامد	3 days	1401/12/7	1401/12/9	RM20\NA20\NA34\NA90\RL40A00
6723	IEC-004	سرویس و رفع نقص و راه اندازی آنالایزرهای O <sub>۲</sub> دود فروبی	4.5 days	1401/12/13	1401/12/18	NR71\72A001
6724	IEC-005	باز نمودن و سرویس تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۱۴ هوای کنترل	1 day	1401/12/13	1401/12/14	UE05D010
6725	IEC-006	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی دکتیک و سوئیچگیر	1 day	1401/12/21	1401/12/22	OMF
6726	IEC-007	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی توربین	1 day	1401/12/24	1401/12/25	OMF
6727	IEC-008	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی بویلر	2 days	1401/12/28	1402/1/2	OMF
6728	IEC-009	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها آتش نشانی ترانسها	0.5 days	1402/1/5	1402/1/5	OMF
6729	IEC-010	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی کانال کابل وامد	1 day	1402/1/8	1402/1/8	OMF
6730	IEC-011	بررسی عملکرد کاتهای آلارم و درایو سیستم اعلام مریق وامد درپائل اتاق فرمان ودرپائل ایستگاه آتشنشانی	1.5 days	1402/1/11	1402/1/12	OMF
6731	IEC-012	بازبینی، سرویس و آزمایش تجهیزات آب ، پودر، کف و گاز هالون سیستمهای آتش نشانی	2 days	1402/1/15	1402/1/17	OMF
6732	IEC-013	چک آلارمهای بفش مشترک وامد	1.5 days	1402/1/19	1402/1/20	
6733	IEC-014	نصب تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۱۴ هوای کنترل	0.5 days	1402/1/26	1402/1/26	UE05D010
6734	IEC-015	راه اندازی و رفع نقص و کالیبراسیون pH مترهای وامد	1 day	1402/2/18	1402/2/18	RM20A003
6735	IEC-016	راه اندازی، سرویس و تنظیم سیستم اندازه گیری اکسیژن مملول درآب	1 day	1402/2/19	1402/2/19	RM20\RL40\NA20
6736	IEC-017	تست دتکتورهای آتش نشانی طبقات برنرها پس از نصب	0.5 days	1402/2/27	1402/2/27	OMF
6737	IEC-018	تست و سرویس سنسورهای اعلام مریق و آتش نشانی اتاقک توربین و ژنراتور	1 day	1402/2/28	1402/2/29	OMF
6738	IEC-019	تست دتکتورهای آتش نشانی اتاقک توربین و اطراف ژنراتور پس از نصب	0.5 days	1402/2/29	1402/2/29	OMF



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6739	IEL	<b>گروه آزمایشگاه کنترل</b>	71 days	1401/12/9	1402/2/28	
6740	IEL-001	سرویس و تعمیر تجهیزات ارباعی از امور کنترل مرتبط با تعمیرات اساسی	70 days	1401/12/9	1402/2/27	
6752	IEL-002	سرویس و تعمیر تجهیزات ارباعی از امورهای مختلف مرتبط با تعمیرات اساسی	70 days	1401/12/9	1402/2/27	
6764	IEL-003	تست و تنظیم کارتهای UA۳۷۸	4 days	1401/12/27	1402/1/3	
6765	IEL-004	تست و تنظیم کارتهای LA۳۷۰	5 days	1402/1/3	1402/1/9	
6766	IEL-005	تست و تنظیم کارتهای UA۳۷۷	4 days	1402/1/9	1402/1/14	
6767	IEL-006	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۴	7 days	1402/1/14	1402/1/21	
6768	IEL-007	تست و تنظیم کارتهای UB۳۷۰	3 days	1402/1/21	1402/1/25	
6769	IEL-008	تست کالیبره کردن رگوردرهای بدون کاغذ اتاق فرمان	12 days	1402/1/25	1402/2/6	
6770	IEL-009	تست و تنظیم کارتهای UB۳۷۱	5 days	1402/2/6	1402/2/12	
6771	IEL-010	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۵	4 days	1402/2/12	1402/2/16	
6772	IEL-011	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۸	5 days	1402/2/16	1402/2/21	
6773	IEL-012	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۹	2 days	1402/2/21	1402/2/23	
6774	IEL-013	K۲۲ تست و تنظیم کارتهای جرقه زن و تست سیگنال برگشتی	7 days	1402/2/22	1402/2/28	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6775	H	واحد HSE	78.5 days	1401/12/1	1402/2/29	



AKS	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	1402/2/29	1401/12/1	78.5 days	<b>گروه ایمنی</b>	HSE	6776
	1401/12/1	1401/12/1	1 day	تست پمپهای اسپرینکلر	HSE-001	6777
	1402/2/27	1401/12/1	77 days	بازدیدهای حفاظتی و ایمنی در طول کل زمان تعمیرات اساسی	HSE-002	6778
	1401/12/7	1401/12/3	4 days	بازدید و همکاری در سرویس والو های آتش نشانی	HSE-003	6791
	1401/12/8	1401/12/6	2 days	همکاری در قلیاشویی ایرهیترهای وامد	HSE-004	6792
	1401/12/11	1401/12/8	3 days	تست پمپ ۶کیلو ولت و دیزل های آتشنشانی	HSE-005	6793
	1401/12/18	1401/12/13	5 days	مرتب کردن و تمیز کاری تجهیزات سیستم آتش نشانی	HSE-006	6794
	1401/12/21	1401/12/20	1 day	تست بوش باتون های پمپ هاوس و کارگاه عمومی، هیدروژن سازی و سوئیچ گیر تصفیه آب	HSE-007	6795
	1401/12/22	1401/12/22	1 day	تست و تمیز کاری سنسورهای بویلر واقع در صفر متر	HSE-008	6796
	1401/12/24	1401/12/23	1 day	تست و بازدید مسیر آب هیدرانت منتهی به ایر هیتر ها	HSE-009	6797
	1402/1/14	1401/12/25	15 days	چک، بررسی و شارژ خاموش کننده های پودر و گاز	HSE-010	6798
	1401/12/27	1401/12/25	2 days	تست کلیه فایر دمپر های تمیز کاری و روغنکاری قطعات لازم	HSE-011	6799
	1402/1/2	1401/12/28	2 days	تمیز کاری نازل های اسپری آب آتش نشانی طبقات برنرها	HSE-012	6800
	1402/1/5	1402/1/3	2 days	تست و بازدید و بررسی و تمیز کاری سیستم هالون	HSE-013	6801
	1402/1/8	1402/1/6	2 days	بازدید و تست و تمیز کاری سیستم پودر یک هزار پانصد کیلو گرمی	HSE-014	6802
	1402/1/9	1402/1/9	1 day	چک و سرویس سنسورهای آتش نشانی کانال کابلهای مشترک	HSE-015	6803
	1402/1/12	1402/1/10	2 days	بازدید و تست و تمیز کاری سیستم پودر دویست پنجاه کیلو گرمی	HSE-016	6804
	1402/1/15	1402/1/14	2 days	سرویس و تست سنسورهای سوچ گیر وامد	HSE-017	6805
	1402/1/18	1402/1/16	2 days	سرویس و تست والوهای سیستم آتش نشانی تانک های سوفت	HSE-018	6806
	1402/1/19	1402/1/19	1 day	شارژ کپسول های کامیونها و تانک پودر آنها	HSE-019	6807
	1402/1/21	1402/1/20	1 day	تست و بررسی سیستم اسپری تانگهای گازوئیل و مازوت روزانه	HSE-020	6808
	1402/1/25	1402/1/22	3 days	سرویس نازل های آب آتش نشانی ایرهیتر ها	HSE-021	6809
	1402/1/27	1402/1/25	3 days	همکاری با امور الکتریک برای سانتیفریوژ روغن ترانسها	HSE-022	6810
	1402/1/27	1402/1/26	1 day	تست و بررسی سیستم اسپری تانک های ذخیره مازوت و گازوئیل	HSE-023	6811
	1402/1/29	1402/1/28	2 days	مرتب کردن تابلو های نشاندهنده های فطوط والوهای زمینی	HSE-024	6812
	1402/2/1	1402/1/30	2 days	تست کلیه بوش باتونهاى مربوط به وامد	HSE-025	6813
	1402/2/3	1402/2/2	2 days	بازدید و تست سنسورهای طبقات برنرها	HSE-026	6814
	1402/2/5	1402/2/4	1 day	سرویس و تست سنسورهای کانال کابل طرف بویلر کمکی	HSE-027	6815
	1402/2/6	1402/2/6	1 day	سرویس و تست سنسورهای کانال کابل طرف وامد یک	HSE-028	6816
	1402/2/8	1402/2/7	1 day	چک و سرویس سنسورهای آتش نشانی سوئیچ گیر های کارگاه عمومی، تصفیه آب و هیدروژن سازی	HSE-029	6817
	1402/2/9	1402/2/9	1 day	چک و سرویس سنسورهای آتش نشانی سوئیچ گیر های پمپ فانه آتشنشانی، بویلر کمکی و چاه عمیق	HSE-030	6818
	1402/2/12	1402/2/11	1 day	چک و سرویس سنسورهای آتش نشانی سوئیچ گیر های پمپ فانه سوفت تغلیه فشار قوی	HSE-031	6819
	1402/2/13	1402/2/13	1 day	چک و سرویس سنسورهای آتش نشانی سوئیچ گیر های محوطه بویلر کمکی و دیزل های اضطراری	HSE-032	6820





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6821	HSE-033	تست سیستم اسپری ترانسهای وامد (ژنراتور ویونیت) با هماهنگی الکتریک	2 days	1402/2/13	1402/2/15	
6822	HSE-034	چک و سرویس سنسورهای آتش نشانی سوئیچ گیرهای اطاق کابل زیر سوئیچ گیر وامد یک و دو طبقه ۷ متر	1 day	1402/2/14	1402/2/15	
6823	HSE-035	تست و تمیز کاری سنسور های تانک روغن و ژنراتور	1 day	1402/2/28	1402/2/29	
6824	HSE-036	تست و تمیز کاری سنسور های توربین	1 day	1402/2/28	1402/2/29	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6825	0	امور بهره برداری	90 days	1401/12/1	1402/3/9	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6826	OSI	<b>گروه توقف و راه اندازی</b>	90 days	1401/12/1	1402/3/9	
6827	OSI-001	عملیات متوقف کردن بویلر وامد	0 days	1401/12/1	1401/12/1	N
6828	OSI-002	کنترل وضعیت بهره برداری از بویلر وامد	1 day	1401/12/1	1401/12/1	N
6829	OSI-003	کنترل وضعیت امتزاق سوخت مازوت و گاز	1 day	1401/12/1	1401/12/1	NN51-59,NM51-59
6830	OSI-004	کنترل وضعیت بهره برداری از توربین وامد	1 day	1401/12/1	1401/12/1	TURBINE
6831	OSI-005	تست هیترشماره چهارفشارقوی	0.5 days	1401/12/1	1401/12/1	RL20B010
6832	OSI-006	تست هیترشماره پنج فشارقوی	0.5 days	1401/12/1	1401/12/1	RL20B020
6833	OSI-007	کنترل دما و فشار روغن یاتاقانها وکنترل مرکزیت وانبساط وموقعیت ممور	1 day	1401/12/1	1401/12/1	SA11-13
6834	OSI-008	اندازه گیری وضعیت اخت فلاء بر مسب زمان	1 day	1401/12/1	1401/12/1	SD
6835	OSI-009	کنترل وضعیت تمهیزات وامد	1 day	1401/12/1	1401/12/1	BOILER-TURBINE-GENERATOR
6836	OSI-010	کنترل وضعیت ترانس های وامد	1 day	1401/12/1	1401/12/1	AT-BT-CT
6837	OSI-011	عملیات متوقف کردن توربین وامد	1 day	1401/12/1	1401/12/1	SA
6838	OSI-012	تفلیه هیترهاوفیلترهای مازوت ومسیرها ی مازوت وگازوئیل	1 day	1401/12/1	1401/12/1	NM
6839	OSI-013	KB۵۰ چک وبازدید تریس های الکتریکی بویلر وسپس بی برق شدن تابیلوی	1 day	1401/12/1	1401/12/1	KB50
6840	OSI-014	کنترل وضعیت تستهای مفاظتی توربین وبویلر	1 day	1401/12/1	1401/12/1	N-SA
6841	OSI-015	بی برق شدن باس های مصرف داخلی وامد به طور پنماه درصد-از باس های شش کیلوولت و چهارصد غیرهمزمان	0.5 days	1401/12/1	1401/12/1	BA- CT01
6842	OSI-016	ایزوله برقی و مکانیکی بر اساس مجوز های انجام کارتعمیرات و رفع ایزوله	3 days	1401/12/1	1401/12/3	BOILER-TURBINE-GENERATOR
6843	OSI-017	باز نمودن موتور والوهای ورودی بخار به هر سه سکش گندانسور هوایی به میزان محدودا ۴۰ درصد	0.5 days	1401/12/1	1401/12/1	SD01D001\002\003
6844	OSI-018	تمیزکاری اتاقک توربین و سقف تابلوهای کنترل چپ و راست توربین	1 day	1401/12/1	1401/12/1	SA
6845	OSI-019	همکاری در تست فشار استیم ایرهیترها جهت مشفص شدن نشتی های اتمالی	3 days	1401/12/2	1401/12/4	
6846	OSI-020	تفلیه تانک اسلوب اوپل تانک و تمیزکاری آن	1 day	1401/12/2	1401/12/2	NM44B010
6847	OSI-021	در مدار آوردن استیم ایرهیترهای بویلر و باز کردن دیسارژ دمپر اف دی فنها و برقراری هوا ا زمسیر بای پاس	1 day	1401/12/2	1401/12/2	NJ01-NJ02-NG21-22S002
6848	OSI-022	تفلیه بویلر وفلاش وزل وبلودان تانک وتفلیه مسیر اورفلو وگانتینوز بلودان	1 day	1401/12/2	1401/12/2	NC-NA
6849	OSI-023	همکاری با امور مکانیک جهت برداشتن کاور اکسایتر	0.25 days	1401/12/2	1401/12/2	SR
6850	OSI-024	عملیات متوقف نمودن ایرهیترها	0.5 days	1401/12/3	1401/12/3	NH01-NH02
6851	OSI-025	استارت موتورهای دی سی روغن توربین، دی سی روغن سیل، و سیرکوله هیدروژن جهت آمپرگیری با هماهنگی امور الکتریک	0.5 days	1401/12/4	1401/12/4	
6852	OSI-026	خارج کردن ترنینگیر توربین	0 days	1401/12/4	1401/12/4	SB11D050
6853	OSI-027	ایزوله و ارت ترانس اصلی و یونیت و ژنراتور	1 day	1401/12/6	1401/12/6	AT-BT
6854	OSI-028	ایزوله و تفلیه سیستم آب فنک کننده مدار باز	1 day	1401/12/6	1401/12/6	VF
6855	OSI-029	عملیات تفلیه هیدروژن ژنراتور وتزریق گاز دی اکسید کربن(با هماهنگی کنترل) وسپس تزریق هوای اینسترومنت	1 day	1401/12/6	1401/12/6	ST
6856	OSI-030	قطع تغذیه سولنئید های تریپ توربین و سنسورها	1 day	1401/12/6	1401/12/6	SE-SF-HX
6857	OSI-031	انجام عملیات قلیاشویی ایرهیترها و همکاری با امور شیمی	1 day	1401/12/6	1401/12/7	NH01-NH02
6858	OSI-032	خارج کردن سیستم سیل ژنراتور	1 day	1401/12/7	1401/12/7	SU



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6859	OSI-033	بی برق نمودن کلیه باس های مصرف داخلی، اینورتر و باس های EM-FA-FB	1 day	1401/12/7	1401/12/7	BA(BB)-CA(CB)
6860	OSI-034	استارت پمپ های جکینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمره اول	1 day	1401/12/7	1401/12/8	SC24D010-20,SC10D011-12
6861	OSI-035	تفلیه تانک بویلر امپتی درین تانک	1 day	1401/12/7	1401/12/8	RT10B010
6862	OSI-036	بستن دمپرهای ۷متر ایرهیتر و باز نمودن دمپرهای ۱۴ متر ایرهیتر بعد از اتمام عملیات قلیاشویی ایرهیترها	0.5 days	1401/12/7	1401/12/7	NH
6863	OSI-037	تفلیه فید تانک، گندانسیست تانک و درین کلکتینگ تانک	1 day	1401/12/7	1401/12/8	RL01-SD28-SD22
6864	OSI-038	همکاری با امور الکتریک در اندازه گیری پالس سنسور قبل از تعمیرات اساسی	1 day	1401/12/8	1401/12/8	SP
6865	OSI-039	بی برق کردن ترانسهای لوکومات CT=۳,CT=۱۴,CT=۵	0.5 days	1401/12/8	1401/12/8	
6866	OSI-040	تفلیه درین تانک توربین	0.5 days	1401/12/8	1401/12/8	RT45B010
6867	OSI-041	تمیزکاری طبقه منفی ۴.۵ متر سالن توربین و اطراف پمپهای درین کلکتینگ	1 day	1401/12/9	1401/12/9	SD
6868	OSI-042	تمیزکاری وامد در طول تعمیرات اساسی	5 days	1401/12/9	1401/12/14	BOILER-TURBINE-GENERATOR
6869	OSI-043	استارت پمپ ها ی جکینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمره دوم	1 day	1401/12/9	1401/12/10	SC24D010-20,SC10D011-12
6870	OSI-044	تفلیه سیستم آب فنک کننده مدار بسته	1 day	1401/12/15	1401/12/16	VH
6871	OSI-045	درمدار آوردن اینورتر و برقدارکردن باس های FA/FB – EM	1 day	1401/12/15	1401/12/16	ER01
6872	OSI-046	استارت پمپ های جکینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمره سوم	1 day	1401/12/25	1401/12/27	SC24D010-20,SC10D011-12
6873	OSI-047	تفلیه تانکهای کروی	2 days	1401/12/25	1401/12/28	RU
6874	OSI-048	تمیزکاری طبقات مشعل ها و سینی کابل های اطراف برنرها	1 day	1401/12/25	1401/12/27	NW
6875	OSI-049	آبگیری تانک های کروی	1 day	1402/1/9	1402/1/9	RU
6876	OSI-050	تمیزکاری محیط اطراف سیفتی والوهای رهیت و سوپررهیت و اطراف درام	1 day	1402/1/12	1402/1/14	NA,NE
6877	OSI-051	تمیزکاری محیط اطراف والوهای بای پاس فشار قوی و فشار ضعیف	1 day	1402/1/17	1402/1/17	SA,SF
6878	OSI-052	تمیزکاری پاله پمپ بویلر امپتی و درین کلکتینگ	1 day	1402/1/17	1402/1/17	
6879	OSI-053	تمیزکاری اطراف هیترهای مازوت و ایستگاه سوخت وامد	1 day	1402/2/6	1402/2/7	NM
6880	OSI-054	در مدارآوردن سیستم فنک کن بدون سیستم فنک کن تمریک ژنراتور VF	1 day	1402/2/7	1402/2/7	VF
6881	OSI-055	روشن کردن پمپهای جکینگ و روغن روغنکاری و آمپرگیری موتور ونت فنها	1 day	1402/2/8	1402/2/9	SC24D010-20,SC10D011-12
6882	OSI-056	استارت پمپ های جکینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمره چهارم	1 day	1402/2/9	1402/2/11	SC24D010-20,SC10D011-12
6883	OSI-057	در مدار آوردن باسهای شش کیلو ولت وامد BA/BB و ترانسهای ۱۰/۰۲ CT و تستهای مربوطه	0 days	1402/2/16	1402/2/16	BA-BB-CA-CB
6884	OSI-058	در مدار آوردن باسهای ۱۴۰۰ ولت وامد CA/CB و تستهای مربوطه	0.5 days	1402/2/17	1402/2/17	
6885	OSI-059	در مدار آوردن پمپ آب میرانی و آمپرگیری الکتروموتور مذکور	1 day	1402/2/17	1402/2/17	RU32D010
6886	OSI-060	تست مسیر گازوئیل وامد تا پشت مشعل ها	1 day	1402/2/17	1402/2/17	NP
6887	OSI-061	استارت و آمپرگیری الکتروموتور پمپ بویلر امپیتی درین تانک	1 day	1402/2/17	1402/2/17	RT10D010
6888	OSI-062	آبگیری سیستم فنک کن بسته و استارت و آمپرگیری الکتروموتورهای پمپ های سیستم VH	1 day	1402/2/17	1402/2/17	VH02-03-04D001-2-3
6889	OSI-063	استارت و آمپرگیری والوها و موتورهای سوت بلونر قسمت ایرهیترها	1 day	1402/2/17	1402/2/17	GL11
6890	OSI-064	تست و آمپرگیری والوها و موتورهای سوت بلونرهای بویلر و انجام سیموله های لازم	1 day	1402/2/17	1402/2/17	GL11
6891	OSI-065	در مدار آوردن هیتر موتورهای ۶ کیلو ولت اف دی فن ها و جی آرفن ها	0.5 days	1402/2/18	1402/2/18	NG/NS21-22W001



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6892	OSI-066	آمپرگیری و تنظیم دمپرهای مربوط به سیستم دود و هوا	4 days	1402/2/18	1402/2/21	NG-NR
6893	OSI-067	آمپرگیری دیسارژ دمپر اف دی فن‌ها و والوهای استیم ایرمیترها	2 days	1402/2/18	1402/2/19	NG-RC-RQ-NX
6894	OSI-068	در مدار آوردن سیستم فنک کن مدار بسته بویلر	1 day	1402/2/18	1402/2/18	VH
6895	OSI-069	در مدار آوردن تریس های فیدتاتک	0.5 days	1402/2/19	1402/2/19	RL01B010
6896	OSI-070	برق دار کردن ترانسهای لوکومات CT۰۳,CT۰۴,CT۰۵	0.5 days	1402/2/19	1402/2/19	CT03
6897	OSI-071	استارت و آمپرگیری پمپهای روغنگاری فیدپمپها برای تنظیم فشار روغن	1 day	1402/2/19	1402/2/19	RL11/12/13D020-D030
6898	OSI-072	برق دار کردن باسهای لوکومات CE,CD,CC	0.5 days	1402/2/19	1402/2/19	CC-CD-CE
6899	OSI-073	در مدار آوردن هیتر پمپهای روغن کنترل	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	SC12W030-40
6900	OSI-074	برق‌دار کردن تابلو کنترل لوکومات و در مدار آوردن آن با همکاری گروه کنترل	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	GL16/17
6901	OSI-075	در مدار آوردن گرمکن های موتورهای ردیف های یک الی سه کندانسور هوایی	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	SD02-SD03-SD04-W010...W050
6902	OSI-076	در مدار آوردن گرمکن های موتورهای ردیف های چهار الی شش کندانسور هوایی	0.5 days	1402/2/20	1402/2/20	SD05 - SD06-SD07-W010-----W050
6903	OSI-077	آبگیری کندانسیت تانک	2 days	1402/2/20	1402/2/22	RM-SD
6904	OSI-078	تمیزکاری اطراف اف دی فن ها، جی آر فن ها و دودکش در صفر متر بویلر	1 day	1402/2/20	1402/2/21	NG,NS,NR
6905	OSI-079	روشن کردن پمپهای کنترل و انجام تستهای حفاظتی و کنترلی مربوطه	1 day	1402/2/21	1402/2/21	SC12D030-40
6906	OSI-080	بررسی و در صورت امکان رفع سیموله های موجود در وامد	2 days	1402/2/21	1402/2/22	
6907	OSI-081	استارت فن های کندانسور جهت تست لرزش و آمپرگیری وباز کردن والوها	1 day	1402/2/21	1402/2/21	SD
6908	OSI-082	استارت اف دی فن شماره یک و بازکردن دمپرهای مسیر هوا	1 day	1402/2/21	1402/2/22	NG21/22D001,NG21/22S002
6909	OSI-083	استارت و آمپرگیری الکتروموتورهای پمپ های روغن جی آر فن ها	0.5 days	1402/2/21	1402/2/22	NS21/22D003-D004
6910	OSI-084	استارت پمپ روغن بای پاس فشار قوی	0.5 days	1402/2/22	1402/2/22	RA20D010
6911	OSI-085	استارت فن های گلند استیم و آمپرگیری الکتروموتورهای مذکور	1 day	1402/2/22	1402/2/22	SG10D010-20
6912	OSI-086	استارت اف دی فن شماره دو و بازکردن دمپرهای مسیر هوا	1 day	1402/2/22	1402/2/23	
6913	OSI-087	استارت جی آر فن شماره یک و آمپرگیری آن	1 day	1402/2/22	1402/2/23	NS21/22D001
6914	OSI-088	استارت پمپ های درین کلکتینگ وانجام تستها	1 day	1402/2/22	1402/2/23	SD23/24D010
6915	OSI-089	استارت کندانسیت پمپ شماره یک و آبگیری فید واتر تانک و تنظیم و آمپرگیری والوهای موتوری آن	1 day	1402/2/22	1402/2/23	RMM11/12D010,RL01B010
6916	OSI-090	در مدار آوردن هیترموتورهای ۶کیلو ولت فید پمپ ها و کندانسیت پمپها	0.5 days	1402/2/22	1402/2/22	RL11/12/13,RMM11/12W010
6917	OSI-091	استارت پمپ ها ی جکینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرحله پنجم	1 day	1402/2/22	1402/2/23	SC24D010-20,SC10D011-12
6918	OSI-092	تمیزکاری اتاق تانک کندانس و اتاق اژکتورها	1 day	1402/2/22	1402/2/23	RM,SL
6919	OSI-093	در مدار آوردن پمپهای کندانسیت استیم ایر هیترهای بویلر و آمپرگیری موتورهای مذکور	1 day	1402/2/22	1402/2/23	RK47D010-RK47D020
6920	OSI-094	استارت و آمپرگیری والو اصلی بویلر و بای پاس آن	0.5 days	1402/2/22	1402/2/23	
6921	OSI-095	آمپرگیری والوهای درین ۱۴ متر و اورفلو و ونت درام و RL۳۴/۲۷S۰۰۲	2 days	1402/2/22	1402/2/24	NC-RL
6922	OSI-096	آمپرگیری و تنظیم والوهای موتوری و کنترلی ایستگاه آب تغذیه و اکو	3 days	1402/2/22	1402/2/25	RL
6923	OSI-097	استارت جی آر فن شماره دو و آمپرگیری آن	1 day	1402/2/23	1402/2/24	
6924	OSI-098	برق دار کردن تابلوی تریس های الکتریکی بویلر	0.5 days	1402/2/23	1402/2/23	KB50



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6925	OSI-099	راه اندازی والوهای موتوری لوکومات	0.5 days	1402/2/23	1402/2/23	
6926	OSI-100	استارت کندانسیت پمپ شماره دو و آمپرگیری والوهای موتوری آن	1 day	1402/2/23	1402/2/24	
6927	OSI-101	همکاری با امور الکتریک در اندازه گیری پالس سنسور بعد از تعمیرات اساسی	0.5 days	1402/2/23	1402/2/23	ST
6928	OSI-102	آمپرگیری والوهای درین و زیرکش های توربین	3 days	1402/2/23	1402/2/26	RA-RC-RF-RH
6929	OSI-103	استارت ترنینگیر می آر فن ها و آمپرگیری آنها	1 day	1402/2/24	1402/2/25	
6930	OSI-104	استارت فید پمپ شماره یک و آبگیری بویلر و تست فشار	1 day	1402/2/24	1402/2/25	RL11/12/13D010
6931	OSI-105	درمدار آوردن هیتر پمپهای مازوت	1 day	1402/2/25	1402/2/25	NM12/22W010
6932	OSI-106	استارت فید پمپ شماره دو و تست آن	0.5 days	1402/2/25	1402/2/25	
6933	OSI-107	چک آلارم و تریپ سطح درام	0.5 days	1402/2/25	1402/2/25	
6934	OSI-108	همکاری در تست فشار هوای لوله های رهیت۲	1 day	1402/2/25	1402/2/26	NE40
6935	OSI-109	راه اندازی و آمپرگیری اوپریترینگ دیوایس و لود لیمیت	0.5 days	1402/2/26	1402/2/26	
6936	OSI-110	استارت فید پمپ شماره سه و تست آن	0.5 days	1402/2/26	1402/2/26	
6937	OSI-111	استارت پمپهای جکینگ و روغناری جهت همکاری با مکانیک مرملة ششم	1 day	1402/2/26	1402/2/26	SC24D010-20,SC10D011-12
6938	OSI-112	استارت و آمپرگیری الکتروموتورهای کولینگ ایرفن ها	1 day	1402/2/26	1402/2/27	NW41-42-43D001
6939	OSI-113	استارت پمپ های مازوت و فشار دار کردن مسیر مازوت تا پشت مشعل ها	1 day	1402/2/27	1402/2/27	NM12/22D010
6940	OSI-114	راه اندازی سیستم سیل هیدروژن و تستهای مربوطه و تزریق فشار هوای اینسترومنت به ژنراتور و تست نشتی	1.5 days	1402/2/27	1402/2/28	SU-ST
6941	OSI-115	برق دار کردن تابلو تصفیه بین راهی	0.5 days	1402/2/27	1402/2/27	GL10
6942	OSI-116	فشار دار کردن مسیر اتمایزینگ	0.5 days	1402/2/28	1402/2/28	
6943	OSI-117	در مدار آوردن ترنینگیر توربین و آمپرگیری	0 days	1402/2/28	1402/2/28	SB11D050
6944	OSI-118	تست فشار قرار دادن لوله های گاز و تست نشتی آن	0.5 days	1402/2/29	1402/2/29	NN
6945	OSI-119	همکاری در انجام عملیات اسیدشویی لوله های سوپرهایت	3.5 days	1402/2/29	1402/3/1	
6946	OSI-120	تزریق گاز دی اکسید کربن به ژنراتور	1 day	1402/2/29	1402/2/29	ST
6947	OSI-121	تزریق هیدروژن به ژنراتور	1 day	1402/2/29	1402/2/29	ST
6948	OSI-122	فشار دار کردن ایستگاه گاز وامد تا پشت مشعل ها	1 day	1402/2/29	1402/2/30	NN
6949	OSI-123	در مدار آوردن تریس های بفاری بویلر در صورت نیاز	2 days	1402/2/29	1402/2/31	NX
6950	OSI-124	تمیزکاری کامل اتاقک تانک روغن توربین	1 day	1402/2/29	1402/2/30	SC10B010
6951	OSI-125	تست و آمپرگیری والوهای فلنج هیتینگ توربین	0.5 days	1402/2/30	1402/2/30	
6952	OSI-126	در مدار آوردن سیستم فنک کن باز تمریک و ژنراتور	1 day	1402/2/30	1402/2/30	VF
6953	OSI-127	تمیزکاری محیط اطراف ایرهیترا در طبقات ۷ و ۱۰ و ۱۴ متر	1 day	1402/2/31	1402/2/31	NH01,02
6954	OSI-128	استارت موتورهای اصلی و کمکی ایرهیترا	1 day	1402/2/31	1402/2/31	NH01/02D001-D002
6955	OSI-129	استارت مشعل های گاز جهت تست و به صورت تک مشعل و رفع نواقص مشعل ها	1 day	1402/3/3	1402/3/3	NN51-59
6956	OSI-130	انجام عملیات بلو اوت مسیبرهای سوپرهایت و رهیت	3 days	1402/3/4	1402/3/6	NA
6957	OSI-131	استارت بویلر به جهت راه اندازی وامد	1 day	1402/3/7	1402/3/8	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6958	OSI-132	در مدار آوردن کنترل والو بای پاس فشار قوی پس از تایید شیمی	0.25 days	1402/3/8	1402/3/8	RA20
6959	OSI-133	راه اندازی سیستم توربین و عملیات دور دادن توربین	0.75 days	1402/3/8	1402/3/9	SA
6960	OSI-134	انجام تست اوراسپید مقیقی و ریزرز پاور و تستهای مورد نظر تعمیرات الکتریک	0.25 days	1402/3/9	1402/3/9	
6961	OSI-135	در مدار آوردن کنترل والو بای پاس فشار ضعیف	0.25 days	1402/3/9	1402/3/9	SF10
6962	OSI-136	پارالل کردن و امد با شبکه	0.25 days	1402/3/9	1402/3/9	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	AKS
6963		پایان	0 days	1402/3/9	1402/3/9	