



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
1		شروع	0 days	1403/8/1	1403/8/1		
2		برنامه تعمیرات اساسی مقطع ۲۵۰ هزار ساعت واحد ۲	63.82 days	1403/8/1	1403/10/15		



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
3	H	واحد HSE	58.18 days	1403/8/1	1403/10/9		

Se	وابستگی	پایان	شرو ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/9	1403/8/1	58.18 days	<b>گروه ایمنی</b>	HSE	4
	1	1403/10/9	1403/8/1	58.18 days	بازدیدهای حفاظتی و ایمنی در طول کل زمان تعمیرات اساسی	HSE-001	5
	1	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	همکاری با امور الکتریک برای سانتریفوژ روغن ترانسها	HSE-026	41
	19SS-0.36 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	تست و بازدید مسیر آب هیدرانت منتهی به ایر هیترها	HSE-002	18
	21SS-1.45 days	1403/8/3	1403/8/2	1.45 days	سرویس نازل های آب آتش نشانی ایرهیترها	HSE-003	19
	1044SS	1403/8/6	1403/8/2	2.91 days	بازدید و همکاری در سرویس والو های آتش نشانی	HSE-004	20
	7195SS	1403/8/5	1403/8/3	0.73 days	انجام قلیاشویی ایرهیترهای وامد	HSE-005	21
	21	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	تست پمپهای اسپرینگلر	HSE-006	22
	22	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	تست استارت پمپ ۶کیلو ولت و دیزل های آتشنشانی	HSE-007	23
	23	1403/8/8	1403/8/6	1.45 days	مرتب کردن و تمیز کاری تجهیزات انبار وامد ایمنی و آتش نشانی	HSE-008	24
	24	1403/8/9	1403/8/8	1.45 days	سرویس و تست سیستم اطفاء مریق و فایرباکس های ساختمان دیسپاچینگ	HSE-009	25
	25	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن مرکز اسنادفنی و کتابخانه	HSE-010	26
	26	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	سرویس و تست پوش باتون های پمپ هاوس، کارگاه عمومی، هیدروژن سازی و سوئیچ گیر تصفیه آب	HSE-011	27
	27	1403/8/12	1403/8/12	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن بویلر واقع در صفر متر	HSE-012	28
	28	1403/8/24	1403/8/12	10.91 days	بررسی، سرویس و شارژ فاموش کننده های پودر و گاز	HSE-013	29
	29	1403/8/27	1403/8/24	1.45 days	بررسی، تمیز کاری، روغنکاری و تست کلیه فایر دمپرهای وامد و مشترک	HSE-014	30
	30	1403/8/28	1403/8/27	1.45 days	تمیز کاری کلیه نازل های اسپری آب آتش نشانی واقع در طبقات برنرها	HSE-015	31
	31	1403/8/30	1403/8/28	1.45 days	تست، بازدید، بررسی و سرویس سیستم هالون و دتکتورهای مربوطه	HSE-016	32
	32	1403/8/30	1403/8/30	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن فضای پشت پانل های اتاق فرمان	HSE-017	33
	33	1403/9/3	1403/8/30	1.45 days	بازدید و تست و تمیز کاری سیستم پودر۱۵۰۰ کیلو گرمی و دتکتورهای مربوطه	HSE-018	34
	34	1403/9/4	1403/9/3	1.45 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابل زیر بویلر	HSE-019	35
	35	1403/9/6	1403/9/4	1.45 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابل وامد	HSE-020	36
	36	1403/9/6	1403/9/6	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابلهای مشترک	HSE-021	37
	37	1403/9/7	1403/9/7	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابلهای زیر ترانس های ورودی اتاق فرمان	HSE-022	38
	38	1403/9/10	1403/9/7	1.45 days	بازدید و تست و تمیز کاری سیستم پودر ۲۵۰ کیلو گرمی	HSE-023	39
	39	1403/9/11	1403/9/10	1.45 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر وامد	HSE-024	40
	40	1403/9/12	1403/9/11	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر مشترک	HSE-025	42
	42	1403/9/13	1403/9/12	1.45 days	باز و بست و تست والوهای سیستم آتش نشانی تانک های سوخت	HSE-027	43
	285	1403/9/15	1403/9/13	1.45 days	تست سیستم اسپری ترانسهای ژنراتور و یونیت وامد با هماهنگی الکتریک	HSE-034	51
	43	1403/9/14	1403/9/13	0.73 days	بررسی و شارژ کپسول های کامیونها و تانک پودر آنها	HSE-028	44
	44	1403/9/15	1403/9/14	0.73 days	تست و بررسی سیستم اسپری تانکهای گازوئیل و مازوت روزانه	HSE-029	45
	45	1403/9/15	1403/9/15	0.73 days	تست و بررسی سیستم اسپری فشک اتاق فرمان و کارگاه عمومی	HSE-030	46
	46	1403/9/17	1403/9/17	0.73 days	تست و بررسی سیستم اسپری تانک های ذخیره مازوت و گازوئیل	HSE-031	47
	47	1403/9/21	1403/9/17	3.64 days	مرتب کردن تابلو های نشاندهنده های فطوط والوهای زمینی	HSE-032	48



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	48	1403/9/22	1403/9/21	1.45 days	سرویس و تست کلیه پوش باتونهای وامد شامل بویلر(۲ عدد)، سالن توربین(۲عدد)، سوئیچگیر وامد(۱ عدد)، کانال کابل، راه پله اتاق فرمان، ترانس ها	HSE-033	49
	49	1403/9/25	1403/9/22	1.45 days	باز، سرویس، بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن طبقات برنرها (۷، ۱۰ و ۱۴ متر)	HSE-035	50
	50	1403/9/25	1403/9/25	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابل بویلر کمکی	HSE-036	52
	52	1403/9/26	1403/9/26	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورهای انتهای کانال کابل (به طرف وامد ۱۴ )	HSE-037	53
	53	1403/9/27	1403/9/26	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیرهای کارگاه عمومی، تصفیه آب، هیدروژن سازی و آتش نشانی	HSE-038	54
	54	1403/9/28	1403/9/27	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیرهای پمپ خانه آتشنشانی، بویلر کمکی و چاه عمیق	HSE-039	55
	55	1403/9/28	1403/9/28	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر و سافتمان پمپ خانه فشار قوی	HSE-040	56
	56	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر و سافتمان تغلیه سوفت	HSE-041	57
	57	1403/10/1	1403/9/29	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سافتمان بویلر کمکی و دیزل های اضطراری	HSE-042	58
	58	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیرهای اتاق کابل زیر سویچ گیر وامد ۲۰ طبقه ۷ متر	HSE-043	59
	59	1403/10/2	1403/10/2	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن تانک روغن	HSE-044	60
	60	1403/10/3	1403/10/2	0.73 days	باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن اطاقک توربین و ژنراتور	HSE-045	61
	61	1403/10/6	1403/10/3	2.91 days	مرتب نمودن و نصب علائم ایمنی در انتهای کار و نظارت بر جمع آوری وسایل جا مانده در وامد	HSE-046	62



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
63	E	امور الکتریک	60 days	1403/8/1	1403/10/11		

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/1	1403/8/1	51.78 days	<b>گروه کابینا و ترانسهای ۶ کیلو ولت</b>	EH	64
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.15 days	همکاری در نمونه گیری روغن ترانسهای کمکی و ارسال برای تست گازروماتوگرافی	EH-001	65
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.15 days	همکاری در نمونه گیری روغن ترانس های کمکی جهت تست فیزیکی شیمیایی توسط امور شیمی	EH-002	66
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۳	EH-003	67
	67	1403/8/3	1403/8/2	1.45 days	سرویس کامل ترانس کمکی ۳ شامل: شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال باکس،تمیزکاری، هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،چک و آپارکشی کلیه اتصالات الکتریکی و سیگنالینگ و تعویض گلندهای شکسته	EH-004	68
	67	1403/8/3	1403/8/2	1.45 days	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۴	EH-005	69
	68	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	سرویس کامل ترانس کمکی ۴ شامل:شستشو ونظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها وترمینال باکس،بازکردن ترمینال باکس،تمیزکاری،هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن وتعویض سیلیکاژل،آپارکشی کلیه اتصالات الکتریکی وسیگنالینگ وتعویض گلندهای شکسته	EH-006	70
	69	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۵	EH-007	71
	70	1403/8/7	1403/8/6	1.45 days	سرویس کامل ترانس کمکی ۵ شامل: شستشو و نظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمینال باکس،بازکردن ترمینال باکس،تمیزکاری، هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،آپارکشی کلیه اتصالات الکتریکی و سیگنالینگ و تعویض گلندهای شکسته	EH-008	72
	72	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	انجام تست های الکتریکی و تست رله های مملی ترانس کمکی ۳ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوفهلتر، تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۳ و پر کردن تست شیت ها	EH-009	73
	73	1403/8/10	1403/8/9	1.09 days	انجام تست های الکتریکی و تست رله های مملی ترانس کمکی ۴ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوفهلتر، تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۴ و پر کردن تست شیت ها	EH-010	74
	74	1403/8/12	1403/8/10	1.09 days	انجام تست های الکتریکی و تست رله های مملی ترانس کمکی ۵ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوفهلتر، تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۵ و پر کردن تست شیت ها	EH-011	75
	74	1403/8/12	1403/8/10	1.09 days	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۱	EH-012	76
	75	1403/8/13	1403/8/12	1.09 days	سرویس کامل ترانس کمکی ۱ شامل: شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال باکس،تمیزکاری،هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن وتعویض سیلیکاژل،چک و آپارکشی کلیه اتصالات و سیگنالینگ و تعویض گلندهای شکسته	EH-013	77
	76	1403/8/13	1403/8/12	1.09 days	تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی ۲	EH-014	78
	77	1403/8/14	1403/8/13	1.09 days	سرویس کامل ترانس کمکی ۲ شامل:شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال باکس،تمیزکاری،هواگیری بوشینگها و رفع نشتی روغن وتعویض سیلیکاژل،چک و آپارکشی کلیه اتصالات و سیگنالینگ و تعویض گلندهای شکسته	EH-015	79
	79	1403/8/15	1403/8/14	1.09 days	انجام تست های الکتریکی و رله های مملی ترانس کمکی ۱ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوفهلتر، انجام تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۱ و پر کردن تست شیت ها	EH-016	80
	80	1403/8/15	1403/8/15	0.15 days	همکاری در رنگ آمیزی ترانس های کمکی ۱ تا ۵	EH-017	81
	80	1403/8/16	1403/8/15	1.09 days	انجام تست های الکتریکی و رله های مملی ترانس کمکی ۲ شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوفهلتر، انجام تست مقاومت عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی ۲ و پر کردن تست شیت ها	EH-018	82

ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
83	EH-019	باز کردن پشت کابینها و باز کردن مقره های اتکایی شینه ها به منظور آپارکشی و ترک زدن اتصالات باس بار و تمیزکاری باسهای شش کیلو ولت	4.36 days	1403/8/15	1403/8/20	81,7204	
84	EH-020	بازدید شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات باسهای شش کیلو ولت و چک و رفع عیب از ارت سوئیچ ها و چک صمت عملکرد هیترهای پشت کابین های شش کیلو ولت و همچنین چک و آپارکشی ترانسهای جریان	1.45 days	1403/8/20	1403/8/22	83	
85	EH-021	بستن پشت کابینهای شش کیلو ولت	0.36 days	1403/8/22	1403/8/22	84	
86	EH-022	تمیزکاری، چک و آپارکشی تجهیزات الکتریکی، ترمینالها، اتصالات PT ها، هیترها و کنتور ساعت کارکرد کابینهای شش کیلو ولت	1.45 days	1403/8/22	1403/8/24	85	
87	EH-023	سرویس بریکرهای ورودی و کوپلر؛ شامل چک نشستی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهای ثابت و متمرک، چک و اهم گیری میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر	5.82 days	1403/8/24	1403/9/1	86	
92	EH-024	تست اندازه گیری زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهای بریکرهای SE	0.73 days	1403/9/1	1403/9/1	87	
93	EH-025	سرویس بریکرهای شش کیلو ولت ترانس کمکی ۱ تا ۵ شامل؛ شامل چک نشستی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهای ثابت و متمرک، چک و اهم گیری میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر	5.82 days	1403/9/1	1403/9/8	92	
99	EH-026	تست اندازه گیری زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهای بریکرهای ترانسهای کمکی	0.73 days	1403/9/8	1403/9/10	93	
100	EH-027	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله های جریانی و حفاظت الکتروموتورهای شش کیلو ولت	4 days	1403/9/10	1403/9/14	99	
118	EH-028	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسر های جریانی باسهای شش کیلو ولت	1.45 days	1403/9/14	1403/9/15	100	
119	EH-029	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله های ولتاژی باسهای شش کیلو ولت	1.09 days	1403/9/15	1403/9/17	118	
124	EH-030	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسرهای ولتاژی و توانی باسهای شش کیلو ولت	1.09 days	1403/9/17	1403/9/18	119	
127	EH-031	سرویس بریکرهای الکتروموتورهای شش کیلو ولت شامل؛ شامل چک نشستی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهای ثابت و متمرک، چک و اهم گیری میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر	10.18 days	1403/9/18	1403/10/1	124	
137	EH-032	تست اندازه گیری زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهای بریکرهای الکتروموتورهای شش کیلو ولت	0.73 days	1403/10/1	1403/10/1	127	
138	EH-033	تمیزکاری و نظافت نهایی سوئیچگیر وامد و کابین ها	0.73 days	1403/10/1	1403/10/1	137SS	

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/8	1403/8/1	57.45 days	<b>گروه ژنراتور، تحریک</b>	EG	257
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	چک نشستی هوا و در صورت نیاز تعویض فانوسیهای باس داکت ژنراتور، اتاق ارت، ترانس وامد و ترانس ژنراتور	EG-01	258
	258	1403/8/5	1403/8/2	2.18 days	بررسی و رفع نقص عملکرد نادرست رله اورال دیفرانسیل	EG-02	279
	2713SS	1403/8/6	1403/8/5	0.36 days	باز نمودن و سرویس فیلترها و کولرهای اکسایتر و کشیدن برزنت بر روی اکسایتر	EG-03	259
	2713SS	1403/8/6	1403/8/5	0.36 days	باز کردن و سرویس فشک کن اکسایتر و در صورت نیاز رفع نقص آن	EG-04	260
	7198	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	باز کردن اتصالات الکتریکی و انجام تست ترک یابی پوشینگیهای فروبی ژنراتور	EG-05	261
	7196,261	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	اندازه گیری فاصله هوایی پالس سنسور بعد از توقف وامد و باز کردن اتصالات آن بعد از فائمه اندازه گیری	EG-06	262
	262FS+0.18 days	1403/8/8	1403/8/7	0.36 days	باز کردن مجموعه اتصالات الکتریکی اکسایتر و زغال های ارت ژنراتور و توربین و اندازه گیری ولتاژ تمریک	EG-07	263
	263FS+0.18 days	1403/8/8	1403/8/8	0.73 days	تمیزکاری و سرویس مجموعه تمریک شامل ژنراتورهای آهنربای دائم، اکسایتر اصلی و فن مربوطه و رینگهای اندازه گیری ولتاژ	EG-08	264
	264FS+0.18 days	1403/8/9	1403/8/9	0.73 days	باز کردن تمام دیوذهای گردان تمریک	EG-09	265
	265FS+0.18 days	1403/8/10	1403/8/10	0.73 days	بازدید و سرویس کانالهای عبور هوا، رادیاتورها و دمپرهای زیر تمریک	EG-010	266
	266FS+0.18 days	1403/8/12	1403/8/12	0.73 days	انجام تستهای مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس روتور و استاتور اکسایتر اصلی و تست مقاومت عایقی ژنراتور آهنربای دائم	EG-011	267
	267FS+0.18 days	1403/8/14	1403/8/12	1.82 days	تست، شستشو و سرویس دیوذهای گردان و تمیزکاری و قلاویزکاری محل پیچ های دیوذه بر روی محفظه	EG-012	268
	268FS+0.18 days	1403/8/16	1403/8/14	1.82 days	نصب دیوذهای گردان تمریک و لاک تایت پیچهای آن	EG-013	269
	269	1403/8/17	1403/8/16	0.73 days	تست مقاومت عایقی استاتور ژنراتور قبل از آغاز تعمیرات استاتور و روتور	EG-014	270
	2749SS	1403/8/22	1403/8/22	0.36 days	مفاظت استاتور و روتور ژنراتور در برابر رطوبت و گرد و غبار در طول تعمیرات توسط دستگاه فشک کن و کاور	EG-015	271
	269,2749	1403/9/1	1403/8/23	7.27 days	سرویس کامل استاتور شامل: بازدید سرکلافها، اندازه گیری و تنظیم فاصله و نغ بندی گوه ها و چسب کاری آنها، تست لقی گوه های روی شینه ها، اندازه گیری فاصله رینگ ها و پرژر پلیت ها، ترک زدن اتصالات فروبی، بازدید ورق های هسته و کنترل وضعیت عایق های سر شینه ها	EG-016	272
	272	1403/9/3	1403/9/1	1.09 days	اندازه گیری جابجایی مموری عایقهای شیارهای روتور ژنراتور توسط دستگاه باروسکوپ	EG-017	273
	273	1403/9/3	1403/9/3	0.36 days	تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس روتور ژنراتور	EG-018	274
	274	1403/9/4	1403/9/3	0.36 days	تست مقاومت عایقی و تنظیم RTD های استاتور ژنراتور	EG-019	275
	275	1403/9/4	1403/9/4	0.15 days	همکاری در لکه گیری و نقاشی روتور ژنراتور	EG-020	276
	276	1403/9/4	1403/9/4	0.36 days	تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس استاتور قبل از جا زدن روتور ژنراتور	EG-021	277
	277,2792	1403/9/4	1403/9/4	0.36 days	تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانس استاتور ژنراتور بعد از جا زدن روتور	EG-022	278
	278FS+4 days	1403/9/10	1403/9/8	0.36 days	تمیزکاری، سرویس و آپارکشی تابلوی فشار هوای باس داکت و تست و سرویس اهرم ارت ژنراتور و لیمیت سوئیچهای آن و اهم چک (AP۳۵) مسیر	EG-023	280
	280	1403/9/10	1403/9/10	0.36 days	تمیزکاری فلکسیبل ها و بستن و آپارکشی اتصالات الکتریکی فروبی ژنراتور	EG-024	281
	281	1403/9/11	1403/9/10	0.73 days	نظافت اتاق ارت و کابین های باس داکت ژنراتور شامل کابین ترانسهای اندازه گیری جریان و ولتاژ، کابین اهرم ارت و کابین مقاومت ارت، چک و آپارکشی ترانسهای اندازه گیری جریان فروبی ژنراتور و در صورت نیاز تعویض لاستیک های آب بندی، چک و سرویس هیترهای مربوطه، تعویض و	EG-025	282
	282	1403/9/12	1403/9/11	1.45 days	تمیزکاری، آپارکشی، چک ظاهری و رفع نقص المانها، رله ها و کارتها و راکها و هیترهای کابینهای مفاظت و تمریک	EG-026	283
	283	1403/9/13	1403/9/12	0.15 days	چک بریکرهای کانال دست و اتومات تمریک	EG-027	284
	284	1403/9/13	1403/9/13	0.73 days	باز کردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله های مفاظت ترانس ژنراتور و وامد	EG-028	285





Se	وابستگی	پایان	شرو ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	292SS	1403/9/14	1403/9/13	0.36 days	تست سیگنالهای دیجیتال برگشتی کامپیوتر	EG-029	291
	285	1403/9/19	1403/9/13	5 days	باز کردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله های حفاظت ژنراتور و ترمیک	EG-030	292
	292	1403/9/21	1403/9/19	1.45 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسیدوسرهای کابین AP۳۱۴ و آپارکشی اتصالات کابین	EG-031	309
	309	1403/9/21	1403/9/21	0.73 days	تمیزکاری، آپارکشی، چک ظاهری و رفع نقص المانها، رله ها و کاترها و راکها و هیترهای کابینهای سنکرون و چنج اور	EG-032	315
	2851FS-0.73 days	1403/10/2	1403/10/2	0.55 days	نصب پایه ها و اتصالات الکتریکی پالس سنسور، اندازه گیری فاصله هوایی و مقایسه با اندازه قبل از دمونتاژ و فیلدگیری عایقی PMG	EG-033	316
	2851	1403/10/3	1403/10/3	0.18 days	اندازه گیری و چک مجدد فاصله هوایی پالس سنسور پس از انجام الایمنت	EG-034	317
	317	1403/10/3	1403/10/3	0.73 days	بستن اتصالات اکسایتر، اهم چک مسیر پالس سنسورها، نصب زغالهای ارت ژنراتور و توربین، اندازه گیری ولتاژ ترمیک و اتصالات	EG-035	318
	2864SS	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	تصویض سیلیکاژل فشک کن هیدروژن ژنراتور و نصب فشک کن و فیلترهای اکسایتر	EG-036	319
		1403/9/12	1403/8/1	35.46 days	<b>گروه ترانس های اصلی</b>	ET	320
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	نمونه گیری و ارسال جهت تست فیزیکی شیمیایی و گازکروماتوگرافی روغن ترانسهای وامد، ژنراتور و تپ پنجر ترانس ژنراتور	ET-01	321
	1SS+10 days	1403/8/15	1403/8/13	2 days	نصب سه عدد برقگیر به همراه شمارنده و انجام کابل کشی مربوطه	ET-02	322
	322	1403/8/15	1403/8/15	0.55 days	چک الکتروموتورهای فنهای ترانس ژنراتور و باز کردن و انتقال الکتروموتورهای معیوب	ET-03	323
	323	1403/8/17	1403/8/15	2 days	تصفیه فیزیکی روغن ترانس وامد	ET-04	324
	324	1403/8/21	1403/8/17	2.55 days	سرویس ترانس وامد شامل: شستشو و تمیزکاری بدنه، باز کردن ترمینال باکس و رفع نشتی روغن و آپارکشی اتصالات فشار قوی و فشار ضعیف، چک و در صورت نیاز تصویض فانوسی ها، تمیزکاری محفظه ها و تصویض سیلیکاژل و کالیبره و تصویض گیج ها آپارکشی و چک مقاومت ارت	ET-05	326
	326	1403/8/21	1403/8/21	0.73 days	تست مقاومت اهمی ، تقسیم شار ، مقاومت عایقی و نسبت تبدیل ترانس وامد	ET-06	328
	328	1403/8/23	1403/8/21	2 days	انجام تست های تکمیلی ترانس ژنراتور و وامد	ET-07	329
	328	1403/8/23	1403/8/21	2 days	بازکردن، سرویس، تصویض روغن و بستن دایورتر سوئیچ تپ پنجر ترانس ژنراتور	ET-08	334
	334	1403/8/28	1403/8/23	4 days	تست تانژانت دلتای پوشینگ های فشار قوی، تخلیه کامل روغن و باز کردن دریچه ورود به ترانس، بازدید و سرویس دافلی ترانس ژنراتور شامل بازدید اتصالات زیر پوشینگ ها، تمیزکاری، آپارکشی و ترمیم عایقی در صورت نیاز	ET-09	325
	325	1403/8/30	1403/8/28	2 days	سرویس و در صورت نیاز تصویض قطعات سلکتور سوئیچ	ET-010	327
	327	1403/9/4	1403/8/30	3 days	ایجاد فلاء داخل ترانسفورماتور به مدت ۷۲ ساعت و همزمان تصفیه فیزیکی روغن تغلیه شده ترانسفورماتور به مدت حداقل ۱۴۸ ساعت (به صورت پیوسته)	ET-011	331
	331	1403/9/7	1403/9/4	2.18 days	تزریق تمت فلاء روغن تصفیه شده به داخل ترانسفورماتور و سیرکوله روغن در داخل ترانسفورماتور به مدت ۱۴۸ ساعت	ET-012	332
	331	1403/9/7	1403/9/4	2.18 days	سرویس ترانس ژنراتور شامل: آپارکشی، نظافت و تصویض المانهای معیوب کابینهای محلی، شستشو و تمیزکاری کلیه المانها، چک و در صورت نیاز تصویض فانوسی ها، تمیزکاری اتصالات فشارقوی و ضعیف، تمیزکاری محفظه ها، تصویض سیلیکاژل و کالیبره و تصویض گیج ها و آپارکشی، چک مقاومت ارت	ET-013	333
	333,393	1403/9/7	1403/9/7	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای فنهای ترانس ژنراتور و نصب و تست مگر	ET-014	335
	332FS+2 days	1403/9/11	1403/9/10	1 day	انجام تست های تانژانت دلتا - پوشینگ ها - سیم پیچ ها - واف دی اس ترانس ژنراتور	ET-015	337
	337	1403/9/11	1403/9/11	0.73 days	تست مقاومت اهمی ، تقسیم شار ، مقاومت عایقی ، نسبت تبدیل و پیوستگی تپ ترانس ژنراتور	ET-016	336
	336	1403/9/12	1403/9/11	0.36 days	ست رله های درجه مرارت ها، بوفهلتز، سطح های روغن و رله های مرارتی کولرها و پرژر رلیف والو و چاقویی تپ پنجر ترانس ژنراتور	ET-017	338
	338	1403/9/12	1403/9/12	0.36 days	تست رله های بوفهلتز و درجه مرارت سیم پیچ و روغن و آلارم سطح روغن و پرژر رلیف والو ترانس وامد	ET-018	330



Se	و ایستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/11	1403/8/1	60 days	<b>گروه تاسیسات الکتریک</b>	EI	339
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	چک و همکاری در راه اندازی سیستم فنشک کن کندانسور	EI-001	340
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	چک و در صورت نیاز سرویس سوکت‌های سه فاز و تک فاز مملى توربین	EI-002	341
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	چک و در صورت نیاز سرویس سوکت‌های سه فاز و تک فاز مملى کندانسور	EI-003	342
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	سرویس و تست کرن های سقفی سالن توربین	EI-004	343
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	بازدید و سرویس تجهیزات تابلو و موتورخانه آسانسور	EI-005	344
	1	1403/8/5	1403/8/1	3.64 days	چک و تعویض لامپ های سوخته و امد	EI-006	345
		1403/10/11	1403/8/1	59.27 days	برق رسانی و رفع نقص تجهیزات الکتریکی در طول اورهال	EI-007	346
	343	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	سرویس و تست کرن های سقفی فید پمپ ها	EI-008	357
	2711SS-0.36 days	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	جمع آوری پریزها و روشنایی های اطاقک توربین	EI-009	358
	2641SS	1403/8/5	1403/8/5	0.73 days	نصب تجهیزات الکتریکی آسانسور موقت داخل بویلر	EI-010	359
	345	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	چک و در صورت نیاز سرویس سوکت‌های سه فاز و تک فاز مملى بویلر	EI-011	360
	883	1403/8/9	1403/8/8	0.73 days	تست و راه اندازی تجهیزات برقی کانتینر شات بلاست	EI-012	361
	1021SS-0.73 days	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	سرویس و تست کرن های کندانسور هوایی	EI-013	362
	2738SS-0.73 days	1403/8/19	1403/8/17	1.09 days	راه اندازی تابلو، ترانس و دینامهای بولت هیترها و همکاری و نظارت بر آمپرگیری در مرحله باز نمودن پیچ ها	EI-014	363
	1SS+18.18 days	1403/8/24	1403/8/22	2.18 days	آپارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز اتاق فرمان	EI-015	364
	364	1403/8/26	1403/8/24	0.73 days	سرویس تابلو و تجهیزات الکتریکی پیلر های اتاق فرمان	EI-016	365
	1SS+34.91 days	1403/9/12	1403/9/12	0.73 days	نظافت، بازدید و سرویس تجهیزات کابین، چاه و چاهک آسانسور	EI-017	366
	2840SS	1403/9/22	1403/9/21	1.09 days	همکاری و نظارت بر آمپرگیری در مرحله بستن پیچ ها، جمع آوری تابلو، ترانس و دینامهای بولت هیترها	EI-018	367
	367	1403/9/24	1403/9/24	0.73 days	آپارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز سالن توربین و امد و سرویس الکتروموتور فن های تهویه مرتبط	EI-019	368
	368	1403/9/25	1403/9/24	0.73 days	آپارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز سوئیچگیر لوکومات و امد و سرویس الکتروموتور فن های تهویه مرتبط	EI-020	369
	369	1403/9/26	1403/9/25	1.45 days	آپارکشی، تمیزکاری و سرویس پنل هواساز برنر هاوس و امد و سرویس الکتروموتور فن های تهویه مرتبط	EI-021	370
	370	1403/9/27	1403/9/26	0.73 days	AT و BT، چک، نظافت و سرویس سوکت ها و تابلوی مربوط به سوکت های مملى ترانس های لوکومات، مصرف داخلی	EI-022	371
	371	1403/9/28	1403/9/27	0.73 days	بازدید و تمیزکاری تابلوهای روشنایی	EI-023	372
	7285SS-1.09 days	1403/10/9	1403/10/5	2.91 days	همکاری در آماده سازی و انجام عملیات اسیدشویی	EI-024	373
	2656SS	1403/10/6	1403/10/5	0.73 days	جمع آوری تجهیزات الکتریکی آسانسور موقت داخل بویلر	EI-025	374

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/10	1403/8/1	58.91 days	<b>گروه الکتروموتورهای ۴۰۰ ولت، تریس ها و تابلوهای محلی</b>	EML	139
		1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورهای پمپ تقطیرات تانک به کارگاه	EML-001	140
	2867SS	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای درین کلکتینگ به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی	EML-002	141
	2712SS-0.73 days	1403/8/3	1403/8/2	1.45 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی فن گلند استیم و سرویس کلید امرژنسی	EML-004	143
	376	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای پمپ تقطیرات تانک به محل و بستن سرکابل و کلید امرژنسی	EML-003	142
	2711SS	1403/8/3	1403/8/3	0.73 days	باز کردن سرکابل الکتروموتورهای فلنج هیتینگ و باز کردن لوله ها و کابلها	EML-005	144
	7194SS	1403/8/3	1403/8/3	0.73 days	استارت، آمپرگیری، چک صدا و وضعیت الکتروموتورهای اضطراری، فشک کن سیلیکاژل، فن سیرکوله هیدروژن و دی اکسید کربن و در صورت نیاز باز نمودن و انتقال آنها	EML-006	145
	3818SS	1403/8/5	1403/8/3	0.73 days	بازکردن بازوهای متمرک لیمیت سوئیچهای سوت بلوئرهای متمرک	EML-007	146
	3818SS	1403/8/6	1403/8/3	1.45 days	باز کردن الکتروموتورهای سوت بلوئرهای متمرک و انتقال به کارگاه	EML-008	147
	2692SS	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	بازکردن لوله ها و کابلهای روی کانال دود و سوت بلوئر ایرهیتز جهت همکاری با مکانیک	EML-009	148
	7196	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی ترنینگیر توربین و سرویس کلید امرژنسی	EML-010	149
	377,2868FS-0.18 days	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای درین کلکتینگ تانک به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-011	150
	1SS+3.64 days	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتور فن برج تر و سرویس کلید امرژنسی	EML-012	151
	422SS	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری پمپ آب تغذیه شماره ۱ و سرویس کلید امرژنسی	EML-013	152
	379,2712FS-0.18 days	1403/8/7	1403/8/6	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای فن گلند استیم به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-014	153
	382	1403/8/7	1403/8/7	0.73 days	انتقال الکتروموتور فن برج تر به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-015	154
	384	1403/8/7	1403/8/7	0.36 days	انتقال الکتروموتور ترنینگیر توربین به سالن توربین	EML-016	155
	50FS+0.73 days, 153FS+0.73 day	1403/8/8	1403/8/7	0.36 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای درین کلکتینگ و گلند استیم	EML-017	156
	2871SS	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی و سرویس کلید امرژنسی RK – RU	EML-018	157
	1018	1403/8/13	1403/8/10	1.82 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۱ و سرویس کلید امرژنسی	EML-019	158
	3410SS	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپ مازوت و سوفت سر ریز و سرویس کلید امرژنسی	EML-020	159
	1228SS	1403/8/12	1403/8/12	0.73 days	باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتور کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	EML-021	160
	3963SS	1403/8/14	1403/8/13	0.73 days	بازکردن سرسیم و انتقال الکتروموتورهای موتورالوهای معیوب و انتقال از کارگاه فاین مکانیک به کارگاه الکتریک	EML-022	161
	385,2872FS-0.18 days	1403/8/14	1403/8/13	0.73 days	انتقال به محل و بستن کلید امرژنسی الکتروموتورهای RK – RU	EML-023	162
	383,2900FS-0.18 days	1403/8/14	1403/8/14	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۱ به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-024	163
	386,3411FS-0.18 days	1403/8/15	1403/8/14	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای پمپ مازوت و سوفت سر ریز به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-025	164
	164	1403/8/15	1403/8/15	0.36 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل الکتروموتورهای پمپ مازوت و سوفت سر ریز	EML-026	165
	162FS+0.73 days	1403/8/15	1403/8/15	0.36 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای RK – RU	EML-027	166
	3414SS	1403/8/16	1403/8/15	0.36 days	باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورهای پمپهای فککش پاله درین کلکتینگ، اسلپ تانک و امپتی تانک بویلر به کارگاه	EML-028	167
	3414SS	1403/8/16	1403/8/15	0.73 days	تنظیم و رفع نقص سطح سنج های کلیه الکتروپمپ های فککش	EML-029	168
	387	1403/8/17	1403/8/16	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۱ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی، تعویض کابلهای معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت	EML-030	169
	388FS+1.45 days	1403/8/16	1403/8/16	0.36 days	انتقال الکتروموتور کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-031	170

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	392,3414	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای پمپهای تفکش چاله درین کلکتینگ، اسلویپ تانک و امپتی تانک بویلر به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-032	171
	169	1403/8/20	1403/8/17	1.82 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۲ و سرویس کلید امرژنسی	EML-033	172
	442SS	1403/8/22	1403/8/21	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری پمپ آب تغذیه شماره ۲ و سرویس کلید امرژنسی	EML-034	173
	394	1403/8/24	1403/8/23	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۲ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترا و حفاظت در برابر رطوبت	EML-035	174
	174	1403/8/27	1403/8/24	1.82 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۳ و سرویس کلید امرژنسی	EML-036	175
	3789SS	1403/8/27	1403/8/27	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای سوت بلونر ایرهیتز	EML-037	176
	2762SS	1403/8/28	1403/8/27	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری کمکی و پمپ کنترل روغن توربین و سرویس کلید امرژنسی	EML-038	177
	177	1403/8/29	1403/8/28	0.73 days	بازکردن و انتقال الکتروموتورهای فن های برنر هوس وامد، سقفی سالن توربین وامد و تهویه کانال کابل وامد	EML-039	178
	399	1403/8/30	1403/8/29	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای فن های برنر هوس وامد، سقفی سالن توربین وامد و تهویه کانال کابل وامد به محل و بستن سرکابل	EML-040	179
	2784SS	1403/9/1	1403/8/30	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی پمپ روغن بای پاس فشار قوی و سرویس کلید امرژنسی	EML-041	180
	398,2777FS-0.18 days	1403/8/30	1403/8/30	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای پمپ کنترل روغن و روغنکاری کمکی به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-042	181
	396	1403/9/1	1403/8/30	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۳ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترا و حفاظت در برابر رطوبت	EML-043	182
	395,2910FS-0.18 days	1403/9/1	1403/8/30	0.36 days	انتقال، الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۲ به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-044	183
	400,2784FS-0.18 days	1403/9/3	1403/9/1	0.36 days	انتقال الکتروموتور پمپ روغن بای پاس فشار قوی به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-045	184
	2793SS	1403/9/3	1403/9/3	0.73 days	باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی سیل وکیوم و ونت فن سیل و پمپهای سیل هیدروژن	EML-046	185
	182	1403/9/4	1403/9/3	1.82 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۴ و سرویس کلید امرژنسی	EML-047	186
	3380SS	1403/9/4	1403/9/3	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای ترنینگیر بی آر فن ۱ و ۲	EML-048	187
	381,3832FS-0.18 days	1403/9/5	1403/9/3	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای سوت بلونرهای متمرک به محل	EML-049	188
	3832	1403/9/5	1403/9/3	1.45 days	سرویس کامل و یا تعویض کلیه لیمیت سوئیچ های سوت بلونرهای متمرک و کابلهای رابط آنها	EML-050	189
	3833SS	1403/9/4	1403/9/4	0.73 days	باز کردن الکتروموتورهای سوت بلونرهای ثابت و انتقال به کارگاه	EML-051	190
	2797SS	1403/9/5	1403/9/4	0.73 days	باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی میکینگ، لیکچ و ونت فن و سرویس کلید امرژنسی	EML-052	191
	2882SS	1403/9/5	1403/9/4	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی بویلر امپتی و پمپ های تقطیرات کندانس و سرویس کلید امرژنسی	EML-053	192
	397,3789FS-0.18 days	1403/9/5	1403/9/5	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای سوت بلونر ایرهیتز به محل	EML-054	193
	401,2798FS-0.18 days	1403/9/6	1403/9/6	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای سیل وکیوم و ونت فن سیل و پمپهای سیل هیدروژن به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-055	194
	405,2807	1403/9/7	1403/9/7	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای پمپ میکینگ، لیکچ و ونت فن به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-056	195
	191FS+0.73 days, 181FS+0.73 days, 194FS+0.73 days, 184FS+0.73 days	1403/9/8	1403/9/7	1.45 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای پمپ روغن کنترل، پمپ روغن کمکی، پمپ سیل و وکیوم و ونت فن سیل هیدروژن، پمپهای میکینگ، لیکچ و ونت فن	EML-057	196
	404	1403/9/10	1403/9/7	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۴ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترا و حفاظت در برابر رطوبت	EML-058	197
	452SS	1403/9/8	1403/9/8	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و سرویس کلید امرژنسی روغنکاری پمپ آب تغذیه شماره ۳ و سرویس کلید امرژنسی	EML-059	198
	197	1403/9/11	1403/9/10	1.82 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۵ و سرویس کلید امرژنسی	EML-060	199

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	3429SS	1403/9/11	1403/9/10	0.73 days	بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای تغذیه گازوئیل به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی	EML-061	200
	200	1403/9/12	1403/9/11	0.73 days	بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای ترانسفر گازوئیل به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی	EML-062	201
	1245	1403/9/12	1403/9/12	0.36 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتور کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	EML-063	202
	1209SS	1403/9/13	1403/9/12	0.73 days	باز کردن و سرویس هیتر والوهای کندانسور	EML-064	203
	410	1403/9/13	1403/9/13	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای پمپهای ترانسفر گازوئیل به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-065	204
	408	1403/9/13	1403/9/13	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای پمپهای تغذیه گازوئیل به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-066	205
	406,2884FS-0.18 days	1403/9/14	1403/9/14	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای پمپ های تقطیرات کندانس و پمپ بویلر امپتی به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-067	206
	2885SS	1403/9/14	1403/9/14	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپهای سیستم فنک کن بسته و سرویس کلید امرژنسی	EML-068	207
	402,3389FS-0.18 days	1403/9/15	1403/9/15	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای ترنینگیر جی آر فن ۱ و ۲ به محل	EML-069	208
	206FS+0.73 days,183FS+0.73 days,193FS+0.73 days	1403/9/15	1403/9/15	0.55 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۲، تقطیرات کندانس، بویلر امپتی، سوت بلوئر ایرهیتر و بای پاس فشار قوی	EML-070	209
	3432SS	1403/9/15	1403/9/15	0.73 days	بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتور پمپ ترانسفر مازوت به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی	EML-071	210
	409	1403/9/18	1403/9/15	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۵ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترها و مفاظت در برابر رطوبت	EML-072	211
	389,4078SS	1403/9/18	1403/9/17	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای موتوروالوهای تعمیر شده از کارگاه الکتریک به کارگاه فاین مکانیک و بستن سرسیمهای آن	EML-073	212
	412	1403/9/18	1403/9/17	0.73 days	انتقال الکتروموتور پمپ ترانسفر مازوت به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-074	213
	3434SS	1403/9/18	1403/9/17	0.73 days	بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای کندانس تانک تغذیه مازوت به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی	EML-075	214
	203,1209	1403/9/18	1403/9/18	0.36 days	بستن هیتر والوهای کندانسور	EML-076	215
	211	1403/9/19	1403/9/18	1.82 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف ۶ و سرویس کلید امرژنسی	EML-077	216
	407,2921FS-0.18 days	1403/9/19	1403/9/19	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۳ به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-078	217
	413	1403/9/19	1403/9/19	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای پمپهای کندانس تانک تغذیه مازوت به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-079	218
	411,2887FS-0.18 days	1403/9/19	1403/9/19	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای سیستم فنک کن بسته به محل و بستن کلیدهای امرژنسی	EML-080	219
	3802SS	1403/9/21	1403/9/19	1.45 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی اصلی و کمکی ایر هیتر و سرویس کلید امرژنسی	EML-081	220
	217FS+0.73 days,208FS+0.73 days,219FS+0.73 days,164FS+0.73 days,403,3842FS-0.18 days	1403/9/21	1403/9/20	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۳ و ترنینگیر جی آر فن ۱ و ۲ و سیستم فنک کن بسته و سوت بلوئرهای متمرک	EML-082	221
	403,3842FS-0.18 days	1403/9/22	1403/9/21	0.73 days	انتقال الکتروموتورهای سوت بلوئرهای ثابت و بستن سر کابل ها	EML-083	222
	3842	1403/9/22	1403/9/21	1.45 days	سرویس کامل و یا تعویض کلیه لیمیت سوئیچ های سوت بلوئرهای ثابت و کابلهای رابط آنها	EML-084	223
	414	1403/9/25	1403/9/22	1.45 days	انتقال الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۶ به محل، بستن کلیدهای امرژنسی و تعویض کابلهای معیوب هیترها و مفاظت در برابر رطوبت	EML-085	224
	3400SS	1403/9/26	1403/9/25	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲ و سرویس کلید امرژنسی	EML-086	225
	1036,169	1403/9/26	1403/9/26	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۱	EML-087	226
	7229SS-0.73 days	1403/9/28	1403/9/27	0.73 days	تمیزکاری و آپارکشی و سرویس و رفع نقص فیوزها و کنتاکتورها و کلندها و هیترها و لامپها و دیگر اتصالات تابلوی تزریق	EML-088	227
	1037,174	1403/9/28	1403/9/27	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۲	EML-089	228
	227SS	1403/9/28	1403/9/27	0.73 days	باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی به کارگاه	EML-090	229



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	7231SS	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	همکاری در راه اندازی سوت بلونرهای ثابت و متمرک و سوت بلونرهای ایرهیترها	EML-091	230
	7225	1403/9/29	1403/9/28	1.45 days	چک و اندازه گیری مقاومت عایقی و رفع نقص امتحالی موتورها و کابلهای موتور والوهای بویلر و توربین	EML-092	231
	416,3402FS-0.18 days	1403/9/29	1403/9/28	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲ به محل	EML-093	232
	3403SS	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کولینگ ایر فن و سرویس کلید امرژنسی	EML-094	233
	417	1403/9/29	1403/9/29	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-095	234
	7225,7230	1403/10/1	1403/9/29	1.45 days	راه اندازی فشک (بدون بفار) سیستم سوت بلونر از محل و همکاری در انجام سیموله های فشار و دمای کوره	EML-096	235
	233	1403/9/29	1403/9/29	0.36 days	چک بردهای دیودهای تابلو سوت بلونر و اطلاع به ناظر در صورت نقص	EML-097	236
	234	1403/9/29	1403/9/29	0.36 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی	EML-098	237
	1038,182	1403/10/1	1403/9/29	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۳	EML-099	238
	384,2848	1403/9/29	1403/9/29	0.18 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتور ترنیزگیر توربین	EML-100	239
	236	1403/10/1	1403/10/1	0.73 days	تمیزکاری،آپارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوی تریس هیترها	EML-101	240
	237	1403/10/1	1403/10/1	0.73 days	سرویس تابلوهای مملی سوت بلونر شامل تمیزکاری، آپارکشی، ترمیم آبیندی، سرویس المانها و تعویض قطعات فرسوده و پیگیری رنگ آمیزی آنها	EML-102	241
	415,3810SS	1403/10/1	1403/10/1	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای اصلی و کمکی ایر هیتز به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-103	242
	7225SS+1.82 days	1403/10/6	1403/10/1	4.73 days	استارت و اندازه گیری جریان کلیه الکتروموتورها و موتور والوهای توربین و بویلر	EML-104	243
	240	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	تمیزکاری، آپارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپ ها، شستی های ریست و چراغ سیگنال ها، رله های شیشه ای و همچنین تابلو تغذیه و کلیه ترمینال باکس های مربوطه و سایر تجهیزات مربوط به تابلوهای نمونه گیر	EML-105	244
	241	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	تمیزکاری، آپارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و اتصالات تابلوی مرکزی سوت بلونرها	EML-106	245
	1039,197	1403/10/3	1403/10/2	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۴	EML-107	246
	244	1403/10/3	1403/10/2	0.73 days	تمیزکاری، آپارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوهای مملی بویلر	EML-108	247
	2702SS	1403/10/3	1403/10/2	0.36 days	بستن لوله ها و کابلهای روی کانال دود و سوت بلونر ایرهیتز جهت همکاری با مکانیک	EML-109	248
	418,3404FS-0.18 days	1403/10/3	1403/10/2	0.36 days	انتقال الکتروموتورهای کولینگ ایر فن به محل و بستن کلید امرژنسی	EML-110	249
	247	1403/10/3	1403/10/3	0.73 days	تمیزکاری، آپارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، رله های مرارتی، گلندها، هیترها، لامپ ها، شستی های فرمان و چراغ سیگنال ها، فن ،سقفی، فیلتر های هوا و سایر تجهیزات مربوط به تابلوی تصفیه بین راهی وامد	EML-111	250
	249FS+0.36 days,222FS+0.36 days,163FS+0.36 days,232FS+0.36	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کولینگ ایرفن، روغنکاری پمپ آب تغذیه ا، روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲، اصلی و کمکی ایرهیتز، کفکش اسلویپ تانک و بویلر امپتی تانک و درین کلکتینگ تانک	EML-112	251
	250	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	تمیزکاری، آپارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوی سیل ژنراتور	EML-113	252
	1040,211	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۵	EML-114	253
	1041,224SS+0.73 days	1403/10/6	1403/10/6	0.73 days	بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۶	EML-115	254
	2861	1403/10/6	1403/10/6	0.36 days	انتقال و بستن سرکابل الکتروموتورهای فلنج هیتینگ و بستن لوله ها و کابلها	EML-116	256
	256	1403/10/10	1403/10/8	2.18 days	تست گرم تریس هیترها و چک ترموستات های آنها و تعویض تریس های معیوب	EML-117	255

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/2	1403/8/2	51.82 days	<b>گروه کارگاه سرویس الکتروموتورها</b>	<b>EWM</b>	375
	140	1403/8/2	1403/8/2	0.73 days	RK۵۱ سرویس الکتروموتورهای پمپ تقطیرات تانک	EWM-001	376
	141FS+0.36 days	1403/8/5	1403/8/2	1.45 days	سرویس موتورهای درین کلکتینگ تانک	EWM-002	377
	145	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	در صورت نیاز سرویس الکتروموتورهای سیرکوله هیدروژن و فشک کن سیلیکاژل	EWM-003	378
	143FS+0.36 days	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	سرویس الکتروموتورهای گلند استیم	EWM-004	379
	260	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	سرویس الکتروموتور فشک کن اکسایتر	EWM-005	380
	147	1403/8/8	1403/8/6	2.18 days	سرویس موتورهای سوت بلوترهای متمرک	EWM-006	381
	151	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	سرویس الکتروموتور فن برج تر	EWM-007	382
	152	1403/8/7	1403/8/6	1.45 days	سرویس موتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۱	EWM-008	383
	149	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	سرویس الکتروموتور ترنینگیر توربین	EWM-009	384
	157	1403/8/10	1403/8/10	0.73 days	سرویس الکتروموتورهای RK – RU	EWM-010	385
	159	1403/8/13	1403/8/12	1.45 days	سرویس الکتروموتورهای مازوت و سوفت سر ریز	EWM-011	386
	158	1403/8/16	1403/8/13	2.91 days	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۱	EWM-012	387
	160FS+0.73 days	1403/8/15	1403/8/13	1.45 days	سرویس الکتروموتور کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	EWM-013	388
	161	1403/8/17	1403/8/14	3.64 days	سرویس الکتروموتورهای موتوروالوهای معیوب	EWM-014	389
	434SS	1403/8/15	1403/8/15	0.73 days	سرویس و در صورت تشفیص ناظر تصویض بلبرینگ الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱	EWM-015	390
	435SS	1403/8/15	1403/8/15	0.73 days	سرویس و در صورت تشفیص ناظر تصویض بلبرینگ الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲	EWM-016	391
	323	1403/8/17	1403/8/15	2.18 days	سرویس الکتروموتورهای فن های ترانس ژنراتور	EWM-018	393
	167	1403/8/17	1403/8/16	1.45 days	سرویس الکتروموتورهای پمپهای کفشک چاله درین کلکتینگ، اسلوبی تانک و امپتی تانک بویلر	EWM-017	392
	172	1403/8/23	1403/8/20	2.91 days	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۲	EWM-019	394
	173	1403/8/24	1403/8/22	1.45 days	سرویس موتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۲	EWM-020	395
	175	1403/8/30	1403/8/27	2.91 days	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۳	EWM-021	396
	176	1403/8/28	1403/8/28	0.73 days	سرویس موتورهای سوت بلوتر ایرهیتر	EWM-022	397
	177	1403/8/30	1403/8/28	2.18 days	سرویس موتورهای روغنکاری کمکی و کنترل روغن توربین	EWM-023	398
	178	1403/8/29	1403/8/29	0.73 days	سرویس الکتروموتورهای فن های برنز هوس وادم، سقفی سالن توربین وادم و تهویه کانال کابل وادم	EWM-024	399
	180	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	سرویس الکتروموتور پمپ روغن بای پاس فشار قوی	EWM-025	400
	185	1403/9/5	1403/9/3	2.18 days	سرویس موتورهای سیل، وکیوم و ونت فن سیل	EWM-026	401
	187	1403/9/5	1403/9/4	1.45 days	سرویس موتورهای ترنینگیر جی آر فن ۱ و ۲	EWM-027	402
	190	1403/9/6	1403/9/4	1.45 days	سرویس الکتروموتورهای سوت بلوترهای ثابت	EWM-028	403
	186	1403/9/7	1403/9/4	2.91 days	سرویس الکتروموتورهای کندانسور ردیف ۴	EWM-029	404
	191	1403/9/6	1403/9/5	1.45 days	سرویس موتورهای جکینگ و ونت فن	EWM-030	405
	192	1403/9/7	1403/9/5	2.18 days	سرویس الکتروموتور بویلر امپتی و پمپ های تقطیرات کندانس	EWM-031	406
	198	1403/9/11	1403/9/8	1.45 days	سرویس موتورهای روغنکاری پمپ آب تغذیه ۳	EWM-032	407
	200	1403/9/13	1403/9/11	1.45 days	سرویس الکتروموتورهای پمپهای تغذیه گازوئیل	EWM-033	408



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	199	1403/9/15	1403/9/12	3.64 days	سرویس الکتروموتورهای گندانسور ردیف ۵	EWM-034	409
	201	1403/9/13	1403/9/12	0.73 days	سرویس الکتروموتورهای پمپهای ترانسفر گازوئیل	EWM-035	410
	207	1403/9/18	1403/9/14	2.18 days	سرویس الکتروموتورهای سیستم فنک کن بسته	EWM-036	411
	210	1403/9/17	1403/9/17	0.73 days	سرویس الکتروموتور پمپ ترانسفر مازوت	EWM-037	412
	214	1403/9/19	1403/9/18	0.73 days	سرویس الکتروموتورهای پمپهای گندانس تانک تغلیه مازوت	EWM-038	413
	216	1403/9/22	1403/9/19	2.91 days	سرویس الکتروموتورهای گندانسور ردیف ۶	EWM-039	414
	220	1403/9/22	1403/9/21	1.45 days	سرویس موتورهای اصلی و کمکی ایرهیتورهای ۱ و ۲	EWM-040	415
	225	1403/9/27	1403/9/26	1.45 days	سرویس موتورهای روغنکاری جی آر فن ۱ و ۲	EWM-041	416
	229	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	سرویس الکتروموتورهای پمپهای تزریق تصفیه بین راهی	EWM-042	417
	233	1403/10/2	1403/9/29	2.18 days	سرویس موتورهای کولینگ ایر فن	EWM-043	418



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/9/27	1403/8/2	46.91 days	<b>گروه الکتروموتورهای ۶ کیلو ولت</b>	EMH	419
	7195SS-0.73 days	1403/8/3	1403/8/2	0.36 days	مقاومت الکتروموتورهای ۶ کیلو ولت و تابلوهای محلی مین قلیاشویی	EMH-001	420
	3352SS	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	باز کردن کولر و سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور اف دی فن ۱ به کارگاه	EMH-002	421
	2894	1403/8/6	1403/8/5	0.36 days	باز کردن کولر و سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور فید پمپ ۱ به کارگاه	EMH-003	422
	422,2895	1403/8/12	1403/8/6	5.09 days	سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ ۱ شامل:دمونتاژ کولر،تمیزکاری،تصویض آند خدا شونده ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی،باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری،بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،فارج کردن فن و روتور موتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها	EMH-004	423
	3360SS	1403/8/8	1403/8/7	1.82 days	سرویس کامل الکتروموتور اف دی فن ۱ شامل: دمونتاز کولر، تمیزکاری، تصویض لاستیکهای ضربه گیر و آب بندی. باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،فارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها	EMH-005	424
	424	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور اف دی فن ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	EMH-006	425
	3362SS	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	انتقال الکتروموتور اف دی فن ۱ به همراه کولر از کارگاه به ممل	EMH-007	426
	3363SS	1403/8/10	1403/8/9	0.36 days	باز کردن کولر و سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور اف دی فن ۲ به کارگاه	EMH-008	427
	421,425,3364	1403/8/14	1403/8/12	1.82 days	سرویس کامل الکتروموتور اف دی فن ۲ شامل: دمونتاز کولر، تمیزکاری، تصویض لاستیکهای ضربه گیر و آب بندی. باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،فارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها	EMH-009	428
	423	1403/8/13	1403/8/12	0.36 days	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	EMH-010	429
	428	1403/8/14	1403/8/14	0.36 days	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور اف دی فن ۲ و پر کردن تست شیت مربوطه	EMH-011	430
	430,2869	1403/8/14	1403/8/14	0.36 days	باز کردن کولر و سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ به کارگاه	EMH-012	431
	431,2870	1403/8/15	1403/8/14	0.36 days	باز کردن کولر و سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ به کارگاه	EMH-013	432
	3367SS	1403/8/15	1403/8/14	0.36 days	انتقال الکتروموتور اف دی فن ۲ به همراه کولر از کارگاه به ممل	EMH-014	433
	431,432	1403/8/17	1403/8/15	1.82 days	سرویس کامل الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ شامل:دمونتاز کولر،تمیزکاری،تصویض لاستیکهای ضربه گیر و آب بندی،بازکردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری،بازدید سرکلافها وتنظیم دیفیوزرها و سرویس فیلتر،فارج کردن فن و روتور موتور وبستن مجدد،چک وسرویس ورفع عیب هیترها	EMH-015	434
	432	1403/8/17	1403/8/15	1.82 days	سرویس کامل الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ شامل:دمونتاز کولر،تمیزکاری،تصویض لاستیکهای ضربه گیر و آب بندی،بازکردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری،بازدید سرکلافها وتنظیم دیفیوزرها وسرویس فیلتر،فارج کردن فن و روتور موتور وبستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها	EMH-016	435
	425,3371SS+0.36 days	1403/8/17	1403/8/16	0.36 days	بستن سرکابلهای تغذیه،ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر و تست مگر کابل و الکتروموتور اف دی فن ۱ و تکمیل تست فرمها	EMH-017	436
	434	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	EMH-018	437
	435	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ و پر کردن تست فرمهای مربوطه	EMH-019	438
	437	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	انتقال الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ به همراه کولر از کارگاه به ممل	EMH-020	439
	438	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	انتقال الکتروموتور کندانسیت پمپ ۲ به همراه کولر از کارگاه به ممل	EMH-021	440
	430,3372SS+0.36 days	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	بستن سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور اف دی فن ۲ و تکمیل تست فرمها	EMH-022	441
	2904,7199	1403/8/22	1403/8/21	0.36 days	باز کردن کولر و سرکابلهای تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در ممل کولر و الکتروموتور فید پمپ ۲ به کارگاه	EMH-023	442

ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Serial Number
443	EMH-024	انتقال الکتروموتور فیدپمپ ۱ به همراه کولر از کارگاه به محل	0.36 days	1403/8/22	1403/8/22	444SS-0.73 days	
444	EMH-025	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ ۱ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/8/23	1403/8/23	429,2906SS+0.36 days	
445	EMH-026	سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ۲ شامل: دمونتاز کولر، تمیزکاری، تعویض آندفدا شونده ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، بازکردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	5.09 days	1403/8/23	1403/8/29	442,2905	
446	EMH-027	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ ۲ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.36 days	1403/8/29	1403/8/29	445	
447	EMH-028	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور کندانسیت پمپ ۱ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/9/1	1403/9/1	437,2880	
448	EMH-029	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و در صورت نیاز همکاری در محل کولر و الکتروموتور جی آر فن ۱ به کارگاه	0.36 days	1403/9/3	1403/9/3	3380SS	
449	EMH-030	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و در صورت نیاز همکاری در محل کولر و الکتروموتور جی آر فن ۲ به کارگاه	0.36 days	1403/9/3	1403/9/4	3381SS	
450	EMH-031	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور کندانسیت پمپ۲ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/9/4	1403/9/4	438,2881	
451	EMH-032	سرویس کامل الکتروموتور جی آر فن ۱ شامل: دمونتاز کولر، تمیزکاری، تعویض لاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	1.82 days	1403/9/6	1403/9/8	448,449,3383SS	
452	EMH-033	باز کردن کولر و سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر و همکاری در محل کولر و الکتروموتور فید پمپ ۳ به کارگاه	0.36 days	1403/9/8	1403/9/8	2914	
453	EMH-034	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور جی آر فن ۱ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.36 days	1403/9/8	1403/9/8	451	
454	EMH-035	انتقال الکتروموتور فیدپمپ ۲ به همراه کولر از کارگاه به محل	0.36 days	1403/9/8	1403/9/8	456SS-0.73 days	
455	EMH-036	سرویس کامل الکتروموتور جی آر فن ۲ شامل: دمونتاز کولر، تمیزکاری، تعویض لاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	1.82 days	1403/9/8	1403/9/11	449,453,3384SS	
456	EMH-037	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ ۲ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/9/10	1403/9/10	446,2916SS+0.36 days	
457	EMH-038	سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ۳ شامل: دمونتاز کولر، تمیزکاری، تعویض آند فدا شونده ولاستیکهای ضربه گیر و آب بندی، باز کردن دربهای جانبی موتور و تمیزکاری، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها، خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد، چک و سرویس و رفع عیب هیترها	5.09 days	1403/9/10	1403/9/15	452,2915	
458	EMH-039	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور جی آر فن ۲ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.36 days	1403/9/11	1403/9/11	455	
459	EMH-040	انجام تست مقاومت اهمی و امپدانس و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ ۳ و پر کردن تست شیت مربوطه	0.36 days	1403/9/15	1403/9/15	457	
460	EMH-041	انتقال الکتروموتور جی آر فن ۱ به همراه کولر از کارگاه به محل	0.36 days	1403/9/15	1403/9/15	3390SS	
461	EMH-042	انتقال الکتروموتور جی آر فن ۲ به همراه کولر از کارگاه به محل	0.36 days	1403/9/15	1403/9/15	3391SS	
462	EMH-043	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور جی آر فن ۱ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/9/17	1403/9/18	453,3394SS+0.36 days	
463	EMH-044	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور جی آر فن ۲ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/9/18	1403/9/18	458,3395SS+0.36 days	
464	EMH-045	انتقال الکتروموتور فیدپمپ ۳ به همراه کولر از کارگاه به محل	0.36 days	1403/9/26	1403/9/27	465SS-0.73 days	
465	EMH-046	بستن سرکابل‌های تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ ۳ و تکمیل تست فرمها	0.36 days	1403/9/27	1403/9/27	459,2925SS+0.36 days	

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/3	1403/8/5	49.82 days	<b>گروه باسها و کابینهای ۴۰۰ ولت</b>	EL	466
	7204SS	1403/8/7	1403/8/5	2.18 days	تمیزکاری و سرویس کابینها و باسهای سوئیچگیر وامد شامل: تمیزکاری سوئیچگیر، پانلها، کابینها، شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات کابینها، چک و رفع عیب از کلیه المانها و هیترهای سوئیچگیر ۴۰۰ ولت وامد	EL-001	467
	467FS-0.18 days	1403/8/9	1403/8/7	2.18 days	تمیزکاری پانلها و شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات باسهای FA,FB,EM و رفع عیب از المانها، کنتاکتورها و هیترها	EL-002	468
	468FS-0.18 days	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	FA / FB/EM تست صحت عملکرد و آپارکشی رله های آندر ولتاژ باس	EL-003	469
	469FS-0.18 days	1403/8/12	1403/8/10	0.87 days	تمیزکاری کابین و چک المانها و هیترها و آپارکشی کلیه اتصالات اینورتر وامد	EL-004	470
	470FS-0.18 days	1403/8/12	1403/8/10	0.36 days	برقدار کردن کابین و چک وضعیت اینورتر وامد	EL-005	471
	471FS-0.18 days	1403/8/16	1403/8/12	4 days	آپارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس CA	EL-006	472
	562SS	1403/8/16	1403/8/15	0.73 days	CB (CB۰۰Q۲۱۷,۲۱۸,۲۰۱) تعویض کلید سه عدد از مدولهای باس	EL-007	561
	472FS-0.18 days	1403/8/20	1403/8/15	3.71 days	آپارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس CB	EL-008	562
	562FS-0.18 days	1403/8/22	1403/8/20	2.18 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکرهای باس CA,CB	EL-009	648
	648FS-0.18 days	1403/8/23	1403/8/22	1.31 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدوسرهای ولتاژی باس CA,CB	EL-010	649
	649FS-0.18 days	1403/8/26	1403/8/23	1.53 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدوسرهای میرانی باس CA,CB	EL-011	656
	656FS-0.18 days	1403/8/26	1403/8/24	0.36 days	گردزدایی و تمیزکاری کلیه مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس دیزل	EL-012	664
	664FS-0.18 days	1403/8/29	1403/8/26	2.91 days	آپارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت وامد در باس دیزل	EL-013	665
	665FS-0.18 days	1403/9/1	1403/8/28	2.55 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکرهای باس CC,CD,CE	EL-014	720
	720FS-0.18 days	1403/9/5	1403/9/1	3.64 days	تمیزکاری و سرویس کابینها و باسهای سوئیچگیر لوکومات شامل: تمیزکاری سوئیچگیر، پانلها، کابینها، شینه ها و آپارکشی کلیه اتصالات کابینها، چک و رفع عیب از کلیه المانها و هیترهای سوئیچگیر ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی	EL-015	721
	721FS-0.18 days	1403/9/11	1403/9/5	4.51 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس CC	EL-016	722
	722FS-0.18 days	1403/9/15	1403/9/11	4.15 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس CD	EL-017	745
	745FS-0.18 days	1403/9/20	1403/9/14	4.15 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی مثالهای مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس CE	EL-018	763
	763FS-0.18 days	1403/9/21	1403/9/19	1.09 days	آپارکشی، سرویس و تست عملکرد مدولهای ۴۰۰ ولت کندانسور هوایی باس DW	EL-019	781
	781SS	1403/9/21	1403/9/19	1.45 days	(SD۰۳۷۰۱۰-۵۰,SD۰۳۷۰۱۰-۳۰) DW تعویض کلید ۸ عدد مدولهای باس	EL-020	827
	781FS-0.18 days	1403/9/22	1403/9/20	1.31 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدوسرهای میرانی باسهای لوکومات	EL-021	828
	828FS-0.18 days	1403/9/22	1403/9/21	0.65 days	باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسیدوسرهای ولتاژی باسهای لوکومات	EL-022	835
	835	1403/9/24	1403/9/22	0.73 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکر کوپلر باس OCG-OCH	EL-023	839
	839	1403/9/25	1403/9/24	0.73 days	OCH سرویس مدول پمپهای ترانسفر مازوت،ترانسفر گازوئیل، تغلیه گازوئیل و تغلیه مازوت روی باس	EL-024	840
	840	1403/9/25	1403/9/25	0.73 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکر ورودی باس OCH	EL-025	841
	841	1403/9/26	1403/9/25	0.73 days	OCG سرویس مدول پمپهای ترانسفر گازوئیل، تغلیه گازوئیل و تغلیه مازوت روی باس	EL-026	842
	842	1403/9/27	1403/9/26	0.73 days	چک ظاهری، تمیزکاری، سرویس، روانکاری و رفع نقص بریکرها و تست رله های ساس بریکر ورودی باس OCG	EL-027	843
	843	1403/9/27	1403/9/27	0.73 days	OCC سرویس مدول فن برج تر روی باس	EL-028	844
	844	1403/9/28	1403/9/28	0.73 days	OCD سرویس مدول فن برج تر روی باس	EL-029	845
	845	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	OCD سرویس مدول فن برج تر روی باس	EL-030	846
	835FS-0.18 days,7245,7249,7250	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	همکاری در آمپرگیری الکتروموتورهای کندانسور	EL-031	847



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
848	C	امور شیمی	61.64 days	1403/8/1	1403/10/12		

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شر ح فعالیت	كد فعالیت	ردیف
		1403/10/11	1403/8/1	60.73 days	گروه سندبلاست و نقاشی	CP	861
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	رنگ آمیزی نگهدارنده لوله های کلد رهیت	CP-01	862
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	رنگ آمیزی ساینسهای سقفی والوهای بویلر در ۴۰ متر	CP-02	863
	862	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	رنگ آمیزی نگهدارنده لوله های RT-۴۵,۲۰-SG۱۰	CP-03	864
		1403/10/11	1403/8/1	60 days	انجام فدمات نقاشی و رنگ آمیزی برای کلیه امورها در طول زمان اورهاال	CP-04	865
	864	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	رنگ آمیزی كف اتاق نمونه گیری دود فروبی از بویلر	CP-05	876
	1053	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	رنگ آمیزی لوله های آتش نشانی در ممدوده لانگشتروم	CP-06	877
	879SS	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	رنگ آمیزی پمپ WASTE PIT	CP-07	878
	2868 2867,7209SS-0.73 days	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	رنگ آمیزی پمپهای یک و دو درین کلکتینگ	CP-08	879
	3357 3350 3356	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	رنگ آمیزی کاور محافظ کولپلینگ GRF,FDF	CP-09	880
	1044	1403/8/7	1403/8/7	0.73 days	لوله های آتش نشانی سالن توربین رنگ آمیزی	CP-010	881
	2717	1403/8/7	1403/8/7	0.73 days	رنگ آمیزی لوله های آب فنك كن ژنراتور	CP-011	882
	1SS+ 5.09 days	1403/8/8	1403/8/7	1.45 days	آماده سازی کارگاه شات بلاست	CP-012	883
	3406 3407	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	رنگ آمیزی گانهای سوفت مایع و تکیه گاه های متمرک آنها در کارگاه	CP-013	884
	1075	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	رنگ آمیزی والوها و دریچه های کندل فیلترهای CPP	CP-014	885
	1076	1403/8/10	1403/8/10	0.36 days	رنگ آمیزی تانك آلویال	CP-015	886
	886SS	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	رنگ آمیزی ساك فیلتر	CP-016	887
	887	1403/8/12	1403/8/12	0.73 days	رنگ آمیزی لوله ها و والوهای فط مكش هوا از دفلكماتورهای ACC	CP-017	888
	1077	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	رنگ آمیزی و ترمیم مفزن پساب CPP	CP-018	889
	1078	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	رنگ آمیزی تانك هوای فشرده CPP	CP-019	890
	3512	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای بفار در ۴۰ متری بویلر	CP-020	891
	3412	1403/8/13	1403/8/13	0.73 days	رنگ آمیزی دریچه های پیشمی بویلر	CP-021	892
	1054	1403/8/14	1403/8/13	0.73 days	رنگ آمیزی والوها و پمپ های CPP	CP-022	893
	2871 2872	1403/8/14	1403/8/14	0.36 days	رنگ آمیزی پمپ آب جبرانی	CP-023	894
	2872	1403/8/14	1403/8/14	0.36 days	رنگ آمیزی پمپ کندانسیت تانك های آب جبرانی	CP-024	895
	424 428	1403/8/15	1403/8/14	1.45 days	رنگ آمیزی کولر الکتروموتورهای اف دی فن ها	CP-025	896
	3410 3411	1403/8/16	1403/8/14	1.45 days	رنگ آمیزی پمپهای مازوت فشار قوی شماره یک و دو	CP-026	897
	387FS-0.73 days	1403/8/16	1403/8/15	0.73 days	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۱ کندانسور هوایی	CP-027	898
	81	1403/8/16	1403/8/15	0.73 days	در صورت نیاز ۰۵,۰۴,۰۳,۰۲,۰۱,CT رنگ آمیزی ترانس های	CP-028	899
	3529 3543	1403/8/17	1403/8/16	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای دستی آیزن سوپرهیتر۳ و رهیت فیدواتر	CP-029	900
	2739	1403/8/20	1403/8/20	0.73 days	شات بلاست مجموعه بالایی توربین LP	CP-030	901
	2979	1403/8/21	1403/8/20	0.73 days	رنگ آمیزی استیم والوهای اطراف فید واتر تانك	CP-031	902
	2744	1403/8/22	1403/8/21	1.45 days	شات بلاست مجموعه بالایی توربین HP	CP-032	903
	394FS-0.73 days	1403/8/23	1403/8/22	0.73 days	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۲ کندانسور هوایی	CP-033	904

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	2755	1403/8/27	1403/8/24	2.91 days	شات بلاست پره های متمرک توربین IP	CP-034	905
	3828FS-0.73 days	1403/8/26	1403/8/24	0.73 days	رنگ آمیزی پاپت والوهای کلیه سوت بلوئرهاى متمرک	CP-035	906
	1104,1126	1403/8/27	1403/8/27	0.73 days	رنگ آمیزی درپوش كولرهای میانی و والوهای آن	CP-036	907
	2759	1403/8/29	1403/8/27	2.18 days	شات بلاست مجموعه بالایی توربین IP	CP-037	908
	2753 2757	1403/8/28	1403/8/27	0.73 days	رنگ آمیزی كولرها و تانک روغن توربین	CP-038	909
	2773	1403/9/1	1403/8/29	2.18 days	شات بلاست پره های متمرک توربین HP	CP-039	910
	396FS-0.73 days	1403/8/30	1403/8/29	0.73 days	رنگ آمیزی الكتروموتورهای ردیف ۳ كندانسور هوایی	CP-040	911
	2727 2782 2757	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	رنگ آمیزی دریچه های كولر اكسایتر، درپوش و رویه كولرهای ژنراتور و روغن سیل ژنراتور	CP-041	912
	2786	1403/9/4	1403/9/1	2.18 days	شات بلاست پره های توربین LP	CP-042	913
	276SS	1403/9/4	1403/9/4	0.73 days	رنگ آمیزی روتور ژنراتور	CP-043	914
	1127	1403/9/4	1403/9/4	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای VF	CP-044	915
	1127	1403/9/4	1403/9/4	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای درین سیستم فنک كن مدار باز ژنراتور	CP-045	916
	2794	1403/9/5	1403/9/4	1.45 days	شات بلاست مجموعه پایینی توربین HP	CP-046	917
	2881 2880	1403/9/5	1403/9/4	0.73 days	رنگ آمیزی پمپهای كندانسیت شماره یک و دو	CP-047	918
	2800	1403/9/7	1403/9/5	2.18 days	شات بلاست مجموعه پایینی توربین IP	CP-048	919
	2806	1403/9/7	1403/9/6	0.73 days	شات بلاست مجموعه پایینی توربین LP	CP-049	920
	404FS-0.73 days	1403/9/7	1403/9/7	0.73 days	رنگ آمیزی الكتروموتورهای ردیف ۴ كندانسور هوایی	CP-050	921
	920	1403/9/8	1403/9/7	1.45 days	شات بلاست پیچ، واشر و مهره های توربین	CP-051	922
	335	1403/9/8	1403/9/7	0.73 days	رنگ آمیزی فن های ترانس ۱۳۲ کیلوولت	CP-052	923
	3426	1403/9/11	1403/9/10	0.36 days	رنگ آمیزی والوهای اصلی سوفت گازویل	CP-053	923
	3426	1403/9/11	1403/9/10	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای اصلی سوفت نفت كوره(مازوت)	CP-054	924
	455	1403/9/12	1403/9/11	1.09 days	رنگ آمیزی كولر الكتروموتورهای جی آر فن های یک و دو	CP-055	925
	3837FS-0.73 days	1403/9/12	1403/9/12	0.73 days	رنگ آمیزی پاپت والوهای کلیه سوت بلوئرهاى ثابت	CP-056	926
	3387	1403/9/13	1403/9/13	0.36 days	رنگ آمیزی لوله های سیل GRFAN	CP-057	927
	2884 2883	1403/9/14	1403/9/14	0.73 days	رنگ آمیزی پمپهای شماره یک و دو تقطیرات استیم ایرهیترها	CP-058	928
	409FS-0.73 days	1403/9/15	1403/9/14	0.73 days	رنگ آمیزی الكتروموتورهای ردیف ۵ كندانسور هوایی	CP-059	929
	920FS+ 7 27 days	1403/9/17	1403/9/15	0.73 days	جمع آوری كارگاه شات بلاست	CP-060	930
	5164	1403/9/17	1403/9/17	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای بفر در طبقات ۱۴،۱۰،۷ متر	CP-061	931
	3419,931SS	1403/9/19	1403/9/17	2.18 days	رنگ آمیزی شات آف والوهای سوفت مازوت، گازویل و گاز پشت برنرها	CP-062	932
	7013,940SS-1.45 days	1403/9/19	1403/9/18	1.45 days	رنگ آمیزی الكتروموتورهای اف دی فن ها	CP-063	934
	3433	1403/9/19	1403/9/19	0.73 days	رنگ آمیزی والو اصلی و شات آف والو اصلی گاز	CP-064	935
	3433	1403/9/19	1403/9/19	0.73 days	رنگ آمیزی كنترل والوهای گاز	CP-065	936
	3433	1403/9/19	1403/9/19	0.73 days	رنگ آمیزی سایلنسر و لوله های گاز	CP-066	937
	932	1403/9/21	1403/9/19	2.18 days	رنگ آمیزی ساپورت برنرهای گازی و تکیه گاه ثابت گانهای سوفت مایع متحمل به واٹر وال ها	CP-067	938

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	2887	1403/9/20	1403/9/19	0.55 days	رنگ آمیزی پمپ های VH	CP-068	939
	7025	1403/9/20	1403/9/19	1.09 days	رنگ آمیزی الکتروموتورهای جی آر فن ها	CP-069	940
	3692SS	1403/9/21	1403/9/20	0.73 days	رنگ آمیزی استیم ترپ ها و والوهای تریس هیتینگ بویلر	CP-070	941
	3801	1403/9/22	1403/9/21	0.73 days	رنگ آمیزی لوله های سیل لانگشتروم ها	CP-071	942
	414FS-0.73 days	1403/9/22	1403/9/22	0.73 days	رنگ آمیزی الکتروموتورهای ردیف ۶ کندانسور هوایی	CP-072	943
	188 222	1403/9/22	1403/9/22	0.73 days	رنگ آمیزی الکتروموتورهای کلیه سوت بلوئرهای ثابت و متمرک	CP-073	944
	3692,3653,3667	1403/9/22	1403/9/22	0.73 days	رنگ آمیزی والوهای بخار استیم ایرهیتر	CP-074	945
	2925SS-2.18 days	1403/9/28	1403/9/24	3.27 days	رنگ آمیزی فید واتر پمپهای شماره یک، دو و سه	CP-075	946
	3725	1403/9/28	1403/9/27	0.73 days	رنگ آمیزی لوله های درین در صفر متر RP,RT,RL	CP-076	947
	3404	1403/10/2	1403/10/1	0.36 days	رنگ آمیزی کولینگ ایرفن ها	CP-077	948
	418	1403/10/3	1403/10/2	0.36 days	رنگ آمیزی موتور کولینگ ایرفن ها	CP-078	949
	3772	1403/10/4	1403/10/4	0.36 days	رنگ آمیزی فیلینگ پمپ بویلر	CP-079	950
	7285SS-1.45 days	1403/10/5	1403/10/4	0.73 days	رنگ آمیزی تانک اسید شویی و لوله های آن در صورت نیاز	CP-080	951
	3328,5385,2855	1403/10/6	1403/10/5	0.73 days	رنگ آمیزی ساپورت های توربین و بدنه کنترل والوهای توربین	CP-081	952
	2861	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	رنگ آمیزی نقاط آسیب دیده اتاقت توربین	CP-082	953
	2858	1403/10/9	1403/10/9	0.36 days	رنگ آمیزی کلیه ایزوله های توربین	CP-083	954
	2658	1403/10/11	1403/10/10	0.73 days	رنگ آمیزی دریچه های عبور به داخل بویلر	CP-084	955

ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
956	CSI	گروه راه اندازی شیمی	61.64 days	1403/8/1	1403/10/12		
957	CSI-001	شستشوی فیلترهای CPP قبل از توقف وامد	0.73 days	1403/8/1	1403/8/1	1	
958	CSI-002	انجام فعالیت های قلیا شویی	0.73 days	1403/8/3	1403/8/5	7195SS	
959	CSI-003	همکاری در برق دار کردن تابلوهای نمونه گیر و آنالایزرها	0.73 days	1403/10/3	1403/10/3	7225 244FS+ 0.73 days	
960	CSI-004	همکاری و نظارت در آماده سازی و انجام عملیات اسیدشویی لوله های سوپرهیت	5.09 days	1403/10/4	1403/10/10	7285SS-2.18 days	
961	CSI-005	همکاری در برق دار کردن تابلو CPP	0.73 days	1403/10/4	1403/10/5	7274SS	
962	CSI-006	همکاری در برق دار کردن تابلو پمپ های تزریق و راه اندازی پمپ ها	0.73 days	1403/10/4	1403/10/5	7274SS 227FS+ 0.73 days	
963	CSI-007	راه اندازی سیستم CPP	3.64 days	1403/10/5	1403/10/9	961	
964	CSI-008	آماده سازی شیمیایی وامد	0.73 days	1403/10/12	1403/10/12	7296FS-0 36 days	





Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/9	1403/8/1	58.18 days	گروه آزمایشگاه شیمی	CL	849
		1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	نمونه برداری از روغن فیدپمپ ها، ترانس ها و توربین	CL-001	850
	7195SS	1403/8/5	1403/8/3	0.73 days	انجام اندازه گیری های مربوط به قلیا شویی	CL-002	851
	850FS+ 2.18 days	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	تست روغن ترانس های A.C.C	CL-003	852
	852FS+ 2.18 days	1403/8/10	1403/8/8	1.45 days	تست روغن ترانس های وامد	CL-004	853
	853FS+ 2.18 days	1403/8/14	1403/8/13	1.45 days	تست روغن فید پمپ ها	CL-005	854
	854FS+ 2.18 days	1403/8/19	1403/8/17	1.45 days	تست روغن توربین	CL-006	855
	2735	1403/8/21	1403/8/19	2.91 days	اسیدشویی کولرهای ژنراتور	CL-007	856
	855FS+ 2.18 days	1403/8/23	1403/8/21	1.45 days	تست روغن کوپلینگ اف دی فن ها و بی آر فن ها در صورت لزوم	CL-008	857
	2642FS+ 21 82 days	1403/9/6	1403/9/4	2.18 days	اندازه گیری میزان رسوبات خارجی لوله های رهیت ۱ و ۲، سوپرهیت ۱ و ۲، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها	CL-009	858
	858	1403/9/11	1403/9/6	4.36 days	اندازه گیری اکسید آهن داخل لوله های لوله های رهیت ۱ و ۲، سوپرهیت ۱ و ۲، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها	CL-010	859
	7285SS	1403/10/9	1403/10/6	2.18 days	نظارت و همکاری در انجام اندازه گیری های مربوط به اسیدشویی	CL-011	860



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/3	1403/8/1	53.45 days	<b>گروه بازدید شیمی</b>	CI	965
	1014	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	بازدید کندانسور هوایی ACC	CI-001	966
	7192	1403/8/3	1403/8/2	0.55 days	بازدید ایرهیتر شماره دو	CI-002	967
	7192	1403/8/3	1403/8/2	0.55 days	بازدید ایرهیتر شماره یک	CI-003	968
	2712SS	1403/8/3	1403/8/3	0.18 days	بازدید فن های گلند	CI-004	969
	2717SS	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	بازدید کولرهای فنک کن هیدروژن ژنراتور	CI-005	970
	2897SS	1403/8/6	1403/8/6	0.18 days	بازدید کولرهای فنک کن روغن فید پمپ ۱	CI-006	971
	2642SS	1403/8/8	1403/8/7	0.73 days	بازدید لوله های سوپرهییت	CI-007	972
	972	1403/8/8	1403/8/8	0.73 days	بازدید واتر وال های بویلر	CI-008	973
	973	1403/8/9	1403/8/9	0.73 days	بازدید ری هیترهای بویلر	CI-009	974
	1076SS	1403/8/9	1403/8/9	0.18 days	بازدید تانک آلوپال	CI-010	975
	1077SS	1403/8/10	1403/8/9	0.36 days	بازدید مخزن پساب CPP	CI-011	976
	974	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	بازدید ساپورتینگ تیوب بفش اول و دوم	CI-012	977
	1075	1403/8/12	1403/8/9	1.45 days	بازدید کندل فیلترهای CPP	CI-013	978
	1078SS	1403/8/10	1403/8/10	0.18 days	بازدید تانک هوای فشرده CPP	CI-014	979
	2978SS	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	بازدید فید واتر تانک و دگازور	CI-015	980
	2644SS	1403/8/13	1403/8/13	0.73 days	بازدید کانال های GRFAN	CI-016	981
	1103SS	1403/8/14	1403/8/14	0.18 days	بازدید تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	CI-017	982
	2729SS	1403/8/16	1403/8/15	0.36 days	بازدید کولرهای اکسایتر	CI-018	983
	2736	1403/8/20	1403/8/19	0.36 days	بازدید پره های ثابت توربین LP	CI-019	984
	3374SS	1403/8/20	1403/8/19	0.73 days	بازدید کانالهای دودکش	CI-020	985
	3023SS	1403/8/21	1403/8/20	1.45 days	بازدید تانک های کروی ۲۱	CI-021	986
	2737	1403/8/21	1403/8/20	0.36 days	بازدید پره های ثابت توربین IP	CI-022	987
	2738	1403/8/21	1403/8/20	0.36 days	بازدید پره های ثابت توربین HP	CI-023	988
	3376SS	1403/8/22	1403/8/22	0.36 days	بازدید کانالهای ایرهیتر	CI-024	989
	1126SS	1403/8/23	1403/8/22	0.73 days	بازدید کولرهای میانی آب مدار بسته	CI-025	990
	2753SS	1403/8/23	1403/8/23	0.36 days	بازدید تانک اصلی روغن توربین	CI-026	991
	2751	1403/8/24	1403/8/23	1.45 days	بازدید پره های توربین IP	CI-027	992
	3588SS	1403/8/24	1403/8/23	0.36 days	بازدید والو اصلی بفار زنده	CI-028	993
	2907	1403/8/26	1403/8/26	0.18 days	بازدید کولرهای فنک کن روغن فید پمپ ۲	CI-029	994
	2757SS	1403/8/26	1403/8/26	0.73 days	بازدید کولرهای روغن توربین	CI-030	995
	2756	1403/8/27	1403/8/26	1.45 days	بازدید پره های توربین HP	CI-031	996
	2760SS	1403/8/27	1403/8/27	0.36 days	بازدید پره های توربین LP	CI-032	997
	2782SS	1403/8/30	1403/8/29	0.36 days	بازدید کولرهای روغن سیل	CI-033	998



Se	وابستگی	پایان	شرو ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	3611SS	1403/9/3	1403/9/1	0.73 days	بازدید دافل درام	CI-034	999
	3636SS	1403/9/11	1403/9/10	0.18 days	بازدید تانک فلاش وصل بویلر	CI-035	1000
	2917SS	1403/9/11	1403/9/11	0.18 days	بازدید کولرهای فنک کن روغن فید پمپ ۳	CI-036	1001
	1035SS	1403/9/15	1403/9/14	0.73 days	بازدید هدر ورودی به دلتاهای ACC	CI-037	1002
	1223SS	1403/9/20	1403/9/20	0.36 days	بازدید کندانسیت تانک	CI-038	1003
	3187SS	1403/9/24	1403/9/24	0.18 days	بازدید تانک درین	CI-039	1004
	3188SS	1403/9/25	1403/9/25	0.18 days	بازدید تانک درین کلکتینگ	CI-040	1005
	3189SS	1403/9/26	1403/9/26	0.18 days	بازدید فلاش باکس	CI-041	1006
	3435SS	1403/9/27	1403/9/27	0.73 days	بازدید برنرها از دافل کوره	CI-042	1007
	3402SS	1403/9/28	1403/9/27	0.36 days	بازدید کولرهای یاتاقان های GRFAN	CI-043	1008
	3760SS	1403/10/1	1403/9/29	0.36 days	بازدید تانک بویلر بلودان	CI-044	1009
	3772SS	1403/10/3	1403/10/3	0.73 days	بازدید بویلر امپیتی درین تانک	CI-045	1010



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
1011	M	امور مکانیک	63.82 days	1403/8/1	1403/10/15		



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
1012	MI	بخش مکانیک تاسیسات	56.73 days	1403/8/1	1403/10/6		



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/6	1403/8/1	56.73 days	<b>گروه کندانسور هوایی</b>	MIC	1013
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	نصب فشک کن کندانسور هوایی و باز نمودن منتهولهای فروجی کندانس هر سه سکش	MIC-001	1014
		1403/8/8	1403/8/5	2.91 days	همکاری با الکتریک در باز و بست کوپلینگ و الایمنت فن برج تر	MIC-002	1015
	1017	1403/8/10	1403/8/8	1.82 days	باز کردن کوپلینگ کلیه گیربکسهای کندانسور هوایی و فنس الکتروموتورها	MIC-003	1018
	1018	1403/8/10	1403/8/10	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره یک کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-004	1019
	1019	1403/8/12	1403/8/10	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره دو کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-005	1020
	1019,1020	1403/8/15	1403/8/12	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره یک کندانسور هوایی	MIC-006	1021
	1021	1403/8/16	1403/8/15	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره سه کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-007	1022
	1020,1022	1403/8/20	1403/8/16	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره دو کندانسور هوایی	MIC-008	1023
	1023	1403/8/21	1403/8/20	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره چهار کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-009	1024
	1022,1024	1403/8/24	1403/8/21	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره سه کندانسور هوایی	MIC-010	1025
	1025	1403/8/26	1403/8/24	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره پنج کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-011	1026
	1024,1026	1403/8/29	1403/8/26	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره چهار کندانسور هوایی	MIC-012	1027
	1027	1403/8/30	1403/8/29	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره شش کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-013	1028
	1026,1028	1403/9/4	1403/8/30	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره پنج کندانسور هوایی	MIC-014	1029
	1029	1403/9/5	1403/9/4	0.36 days	باز نمودن و انتقال گیربکس شماره هفت کندانسور هوایی به کارگاه	MIC-015	1030
	1028,1030	1403/9/8	1403/9/5	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره شش کندانسور هوایی	MIC-016	1031
	1031,1030	1403/9/13	1403/9/8	3.64 days	باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره هفت کندانسور هوایی	MIC-017	1032
	1032	1403/9/14	1403/9/13	1.45 days	آپارکشی پره ها و تنظیم زوایای پره های کلیه فن های کندانسور هوایی	MIC-018	1033
	1035SS	1403/9/20	1403/9/14	5.09 days	شستشوی دلتاها و فن های کندانسور هوایی	MIC-019	1034
	1033	1403/9/24	1403/9/14	7.27 days	بازدید لوله های فین دار، هدر ها و تصویض ۶ عدد واشر منهل	MIC-020	1035
	387,1035	1403/9/25	1403/9/24	1.82 days	الایمننت گیربکسهای ردیف یک کندانسور هوایی	MIC-021	1036
	1036,169	1403/9/27	1403/9/26	1.82 days	الایمننت گیربکسهای ردیف دو کندانسور هوایی	MIC-022	1037
	1037,182	1403/9/29	1403/9/27	1.82 days	الایمننت گیربکسهای ردیف سه کندانسور هوایی	MIC-023	1038
	1038,197	1403/10/2	1403/9/29	1.82 days	الایمننت گیربکسهای ردیف چهار کندانسور هوایی	MIC-024	1039
	1039,211	1403/10/4	1403/10/2	1.82 days	الایمننت گیربکسهای ردیف پنج کندانسور هوایی	MIC-025	1040
	1040,224	1403/10/6	1403/10/4	1.82 days	الایمننت گیربکسهای ردیف شش کندانسور هوایی	MIC-026	1041
	7287SS-0.73 days,1041	1403/10/6	1403/10/6	0.73 days	برچیدن فشک کن کندانسور هوایی و بستن منهل های فروجی کندانس هر سه سکش	MIC-027	1042

ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
1043	MIV	گروه والوها، کولرها و تانکهای تاسیسات	42.18 days	1403/8/2	1403/9/21		
1044	MIV-001	سرویس والوهای آتش نشانی	3.64 days	1403/8/2	1403/8/7	1SS+ 1 45 days	
1053	MIV-002	بازدید و سرویس کامل مجموعه تجهیزات آتش نشانی و قلیا شوئی ایرهیترهای شماره یک و دو	2.18 days	1403/8/2	1403/8/6	7195SS-0.73 days	
1054	MIV-003	سرویس والوهای تصفیه بین راهی	5.45 days	1403/8/7	1403/8/13	1044	
1075	MIV-004	باز کردن، سرویس و بستن فیلتر ۱۰ و ۲۰ تصفیه بین راهی	2.18 days	1403/8/7	1403/8/9	1054SS+0.36 days	
1076	MIV-005	باز نمودن، سرویس و بستن مجدد تانک الویال تصفیه بین راهی	0.73 days	1403/8/9	1403/8/10	1075	
1077	MIV-006	تقلیه موضعه پساب تصفیه بین راهی و در صورت نیاز ترمیم بدنه استخر	2.18 days	1403/8/9	1403/8/12	1076SS	
1078	MIV-007	باز نمودن، سرویس و بستن مجدد تانک هوای فشرده تصفیه بین راهی	1.45 days	1403/8/10	1403/8/12	1076	
1079	MIV-008	سرویس والوهای فنک کن پمپ مدار بسته	4.36 days	1403/8/13	1403/8/17	1054	
1103	MIV-009	باز کردن، سرویس و بستن تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	1.45 days	1403/8/14	1403/8/15	1079SS+0.36 days	
1104	MIV-010	سرویس والوهای کولر میانی	3.64 days	1403/8/19	1403/8/22	1079	
1125	MIV-011	باز نمودن فلنج آب فنک کن فید پمپها	0.36 days	1403/8/21	1403/8/21	442SS-0.73 days	
1126	MIV-012	باز کردن، سرویس، تست هیدرولیکی و بستن کولرهای آب مدار بسته شماره یک و دو	3.64 days	1403/8/22	1403/8/27	1104	
1127	MIV-013	سرویس والوهای کولر ژنراتور و ترمیک	5.82 days	1403/8/27	1403/9/4	1104,1126	
1169	MIV-014	سرویس والوهای فنک کن فید پمپ	2.91 days	1403/9/4	1403/9/6	1127	
1185	MIV-015	سرویس والوهای اتاق امکتور	3.64 days	1403/9/7	1403/9/11	1077,1169	
1207	MIV-016	دمونتاز و اندازه گیری نازل امکتور ۱ مرمه یک و دو	1.09 days	1403/9/11	1403/9/12	1185	
1208	MIV-017	دمونتاز و اندازه گیری نازل امکتور ۲ مرمه یک و دو	1.09 days	1403/9/11	1403/9/12	1207SS	
1209	MIV-018	سرویس والوهای زیر کندانسور	4.36 days	1403/9/12	1403/9/18	1208	
1219	MIV-019	سرویس والوهای ایزوله دفلگماتورهای سکشن های کندانسور هوایی	2.18 days	1403/9/18	1403/9/20	1209	
1223	MIV-020	باز کردن، سرویس و بستن تانک کندانس	1.45 days	1403/9/20	1403/9/21	1219	



Se	و ا ب س ت گ ی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر د ی ف
		1403/9/15	1403/8/9	30.91 days	<b>گروه کمپرسور هوای کنترل</b>	MIK	1224
	1SS+7.27 days	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	همکاری در اندازه گیری ارتعاش کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-001	1225
	1225	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	همکاری در بازکردن تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-002	1226
	1226	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	باز کردن کولرها و سپریاتور و اتصالات کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-003	1227
	1227	1403/8/12	1403/8/12	0.36 days	همکاری در برداشتن الکتروموتور، تخلیه روغن و درآوردن کوپلینگ کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-004	1228
	1228	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	بازکردن سوپاپ ها، سرسیلندر، پیستون، بلوک، سیلندر و شاتون کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-005	1229
	1229	1403/8/13	1403/8/13	0.36 days	فراغ کردن میل لنگ و کولر روغن کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل و انتقال لوازم به کارگاه	MIK-006	1230
	1230	1403/8/14	1403/8/13	0.73 days	دمونتاژ مجموعه شاتون، کراس هد و میل لنگ و تمیزکاری آنها در کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-007	1231
	1231	1403/8/14	1403/8/14	0.36 days	اندازه گیری میل لنگ-یاتاقان، شاتون-کراس هد کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-008	1232
	1232	1403/8/20	1403/8/14	5.09 days	انتقال میل لنگ، شاتون و کراس هد کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل به کارگاه و انجام تراشکاری های لازم	MIK-009	1233
	1233	1403/8/23	1403/8/20	2.91 days	دمونتاژ، سرویس، مونتاژ سوپاپ ها، سرویس گریپرها و تست نشستی داخلی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-010	1234
	1234	1403/8/29	1403/8/23	5.09 days	تمیزکاری و سرویس تمام قطعات کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل داخل کارگاه و داخل کمپرسورخانه و واشربری	MIK-011	1235
	1235	1403/9/1	1403/8/29	1.45 days	دمونتاژ، سرویس، مونتاژ کولرها و تست هیدرولیک کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-012	1236
	1236	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	اندازه گیری قطر داخلی بوش سیلندر کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل و تعویض در صورت لزوم	MIK-013	1237
	1237	1403/9/4	1403/9/3	1.45 days	نصب کولر روغن کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل و تست مسیر	MIK-014	1238
	1238	1403/9/5	1403/9/4	1.45 days	انجام تنظیمات یاتاقان و نصب بوش میل لنگ و مونتاژ کراس هد و شاتون کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-015	1239
	1239	1403/9/6	1403/9/5	0.73 days	نصب میل لنگ، شاتون، بستن درپچه های کارتر و سرریز روغن کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-016	1240
	1240	1403/9/7	1403/9/6	0.73 days	نصب مجموعه تجهیزات سیلندر شامل سوپاپ ها، رینگ و پیستون و سیل های کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-017	1241
	1241	1403/9/7	1403/9/7	0.36 days	همکاری در نصب موتور الکتریکی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-018	1242
	1242	1403/9/10	1403/9/7	1.45 days	نصب کولرها، سپریاتورها و اتصالات کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-019	1243
	1243	1403/9/10	1403/9/10	0.73 days	همکاری در بستن تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-020	1244
	1244	1403/9/12	1403/9/10	1.45 days	الایمنت الکتروموتور کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل و آماده سازی جهت راه اندازی	MIK-021	1245
	1245	1403/9/14	1403/9/12	2.18 days	همکاری در استارت و نظارت کارکردن در حالت بی باری کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	MIK-022	1246
	1246	1403/9/15	1403/9/14	0.73 days	همکاری در زیر بار رفتن کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل، اندازه گیری ارتعاشات و تمویل به بهره برداری	MIK-023	1247





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
1248	MW	بخش مکانیک کارگاه	62.55 days	1403/8/1	1403/10/13		

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/6	1403/8/1	56.36 days	<b>گروه عایقکاری</b>	MWI	1249
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.15 days	باز نمودن عایق والوهای هواگیری (ونت) درام	MWI-001	1250
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.89 days	باز نمودن عایق والوهای هیتر ۴,۵	MWI-002	1253
	1	1403/8/2	1403/8/1	0.95 days	باز نمودن عایق والوهای ۱۰۰و۳۰ درصد	MWI-003	1295
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.75 days	باز نمودن عایق والوهای سطح سنج درام و والوهای ایزوله آنها	MWI-004	1309
		1403/8/5	1403/8/2	2.91 days	باز و بست نمودن عایق تریس هیترها به درفاست الکتریک	MWI-005	1358
	3787SS-1 45 days	1403/8/6	1403/8/2	2.18 days	باز نمودن عایق اطراف درب ها، یاتاقانها و دمپهای ایرهیترها	MWI-006	1359
	3214SS-1 45 days	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	باز نمودن عایق والوهای ورودی به اکتونمایز	MWI-007	1360
	2642SS-0.73 days	1403/8/8	1403/8/6	2.18 days	باز نمودن و بستن عایق لوله واتروال ۱۴ متر جهت نمونه برداری	MWI-008	1363
	3497SS-1 45 days	1403/8/7	1403/8/7	0.51 days	باز نمودن عایق والوهای ایزوله فشار سنج ها و والوهای نمونه گیر	MWI-009	1364
	3441FS+ 3 64 days	1403/8/7	1403/8/7	0.15 days	بستن عایق والوهای هواگیری (ونت) درام	MWI-010	1379
	3512SS-1 45 days	1403/8/9	1403/8/8	0.58 days	باز نمودن عایق والوهای هواگیری (ونت) رهیت و سوپرهیت	MWI-011	1382
	3529SS-1 45 days	1403/8/10	1403/8/10	0.44 days	باز نمودن عایق والوهای آبزین سوپرهیت	MWI-012	1399
	2978SS-1 45 days	1403/8/10	1403/8/10	0.36 days	باز نمودن عایق فید واتر تانک و دگازور	MWI-013	1412
	2979SS-1 45 days	1403/8/12	1403/8/10	0.65 days	باز نمودن عایق والوهای فید تانک	MWI-014	1413
	1103SS-1 45 days	1403/8/12	1403/8/12	0.36 days	باز نمودن عایق تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	MWI-015	1432
	3214FS+ 3 64 days	1403/8/12	1403/8/12	0.36 days	بستن عایق والوهای ورودی به اکتونمایز	MWI-016	1433
	3543SS-1 45 days	1403/8/13	1403/8/13	0.44 days	باز نمودن عایق والوهای آبزین رهیت	MWI-017	1436
	3448FS+ 3 64 days	1403/8/15	1403/8/13	1.75 days	بستن عایق والوهای سطح سنج درام و والوهای ایزوله آنها	MWI-018	1449
	2927FS+ 3 64 days	1403/8/14	1403/8/13	0.89 days	بستن عایق والوهای هیتر ۴,۵	MWI-019	1498
	3200FS+ 3 64 days	1403/8/15	1403/8/14	0.95 days	بستن عایق والوهای ۱۰۰و۳۰ درصد	MWI-020	1540
	3497FS+ 3 64 days	1403/8/15	1403/8/14	0.51 days	بستن عایق والوهای ایزوله فشار سنج ها و والوهای نمونه گیر	MWI-021	1554
	3556SS-1 45 days	1403/8/15	1403/8/15	0.69 days	باز نمودن عایق والوهای بفار سوت بلوئرھا	MWI-022	1569
	3512FS+ 3 64 days	1403/8/17	1403/8/16	0.58 days	بستن عایق والوهای هواگیری (ونت) رهیت و سوپرهیت	MWI-023	1589
	2998SS-1 45 days	1403/8/21	1403/8/16	3.58 days	باز نمودن عایق والوهای وابسته به گاز سوز بودن	MWI-024	1606
	3232SS-1 45 days	1403/8/19	1403/8/17	0.55 days	باز نمودن عایق والوهای اطراف بای پس فشار قوی	MWI-025	1631
	3023SS-1 45 days	1403/8/19	1403/8/19	0.36 days	باز نمودن عایق تانک های کروی ۱ و ۲	MWI-026	1635
	2978FS+ 3 64 days	1403/8/19	1403/8/19	0.36 days	بستن عایق فید واتر تانک و دگازور	MWI-027	1636
	3529FS+ 3 64 days	1403/8/19	1403/8/19	0.44 days	بستن عایق والوهای آبزین سوپرهیت	MWI-028	1637
	3573SS-1 45 days	1403/8/20	1403/8/19	0.51 days	باز نمودن عایق سیفتی والوهای رهیت و سوپرهیت و والوهای ایزوله فشار سنج های آنها	MWI-029	1650
	1103FS+ 3 64 days	1403/8/20	1403/8/20	0.36 days	بستن عایق تانک انبساط سیستم فنک کن مدار بسته	MWI-030	1665
	3025SS-1 45 days	1403/8/21	1403/8/20	0.55 days	باز نمودن عایق والوهای تانک کروی	MWI-031	1666
	2979	1403/8/21	1403/8/20	0.65 days	بستن عایق والوهای فید تانک	MWI-032	1686
	3543FS+ 3 64 days	1403/8/21	1403/8/21	0.44 days	بستن عایق والوهای آبزین رهیت	MWI-033	1705

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	3237SS-1 45 days	1403/8/22	1403/8/22	0.73 days	باز نمودن عایق والوهای اطراف بای پس فشار ضعیف	MWI-034	1718
	3588SS-1 45 days	1403/8/23	1403/8/22	0.73 days	باز نمودن عایق والوهای اصلی بفار بویلر	MWI-035	1723
	3376SS	1403/8/30	1403/8/22	7.27 days	بررسی، ترمیم و یا تعویض عایق و ورق عایقی کانال های دود و هوا	MWI-036	1726
	3046SS-1 45 days	1403/8/26	1403/8/24	1.05 days	باز نمودن عایق والوهای درین محدوده فید پمپ	MWI-037	1727
	3556FS+ 3 64 days	1403/8/26	1403/8/26	0.69 days	بستن عایق والوهای بفار سوت بلوئرها	MWI-038	1777
	3242SS-1 45 days	1403/8/26	1403/8/26	0.73 days	باز نمودن عایق والوهای اطراف والوهای سه راهی هیتر ها	MWI-039	1797
	3024FS+ 3 64 days	1403/8/26	1403/8/26	0.36 days	بستن عایق تانک های کروی ۱ و ۲	MWI-040	1808
	3592SS-1 45 days	1403/8/28	1403/8/28	0.51 days	باز نمودن عایق والوهای دستی و موتور تفلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت	MWI-041	1809
	3573FS+ 3 64 days	1403/8/29	1403/8/28	0.51 days	بستن عایق سیفتی والوهای رهیت و سوپرهیت و والوهای ایزوله فشار سنج های آنها	MWI-042	1824
	3232FS+ 3 64 days	1403/8/29	1403/8/29	0.55 days	بستن عایق والوهای اطراف بای پس فشار قوی	MWI-043	1839
	3607SS-1 45 days	1403/8/30	1403/8/30	0.18 days	باز نمودن عایق والوهای (اکتومات و اورفلوی (سر ریز) درام	MWI-044	1843
	3025FS+ 3 64 days	1403/8/30	1403/8/30	0.55 days	بستن عایق والوهای تانک کروی	MWI-045	1849
	3093SS-1.45 days	1403/9/1	1403/8/30	0.36 days	باز نمودن عایق هیتر ۲	MWI-046	1869
	2998FS+ 3 64 days	1403/9/1	1403/8/30	0.7 days	بستن عایق والوهای وابسته به گاز سوز بودن	MWI-047	1870
	3237FS+ 3 64 days	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	بستن عایق والوهای اطراف بای پس فشار ضعیف	MWI-048	1895
	3588FS+ 3 64 days	1403/9/3	1403/9/1	0.73 days	بستن عایق والوهای اصلی بفار بویلر	MWI-049	1900
	3094SS-1 45 days	1403/9/5	1403/9/3	1.44 days	باز نمودن عایق والوهای محدوده فلاش باکس	MWI-050	1903
	3424SS-1 45 days	1403/9/4	1403/9/4	0.36 days	باز نمودن عایق هیترهای مازوت	MWI-051	1971
	1185SS-1 45 days	1403/9/6	1403/9/5	0.73 days	باز نمودن عایق والوهای اتاق اجکتور	MWI-052	1972
	3630SS-1 45 days	1403/9/6	1403/9/6	0.36 days	باز نمودن عایق والوهای تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک	MWI-053	1993
	3592FS+ 3 64 days	1403/9/6	1403/9/6	0.51 days	بستن عایق والوهای دستی و موتور تفلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت	MWI-054	1996
	3046FS+ 3 64 days	1403/9/8	1403/9/7	1.05 days	بستن عایق والوهای درین محدوده فید پمپ	MWI-055	2011
	3633SS-1 45 days	1403/9/7	1403/9/7	0.15 days	باز نمودن عایق والوهای درین مسیهرای بویلر	MWI-056	2061
	3607FS+ 3 64 days	1403/9/7	1403/9/7	0.18 days	بستن عایق والوهای (اکتومات و اورفلوی (سر ریز) درام	MWI-057	2064
	3637SS-1 45 days	1403/9/8	1403/9/8	0.33 days	باز نمودن عایق والوهای تانک فلش وسل	MWI-058	2070
	3093FS+3.64 days	1403/9/10	1403/9/8	0.36 days	بستن عایق هیتر ۲	MWI-059	2080
	3274SS-1 45 days	1403/9/10	1403/9/10	0.22 days	باز نمودن عایق والوهای فروبی فید پمپ	MWI-060	2081
	3242FS+ 3 64 days	1403/9/11	1403/9/10	0.73 days	بستن عایق والوهای اطراف والوهای سه راهی هیتر ها	MWI-061	2085
	3647SS-1 45 days	1403/9/11	1403/9/11	0.15 days	باز نمودن عایق والوهای تغذیه آبزنهای رهیت و سوپرهیت	MWI-062	2096
	1209SS-1 45 days	1403/9/11	1403/9/11	0.58 days	باز نمودن عایق والوهای زیر کندانسور	MWI-063	2101
	3630FS+ 3 64 days	1403/9/13	1403/9/13	0.36 days	بستن عایق والوهای تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک	MWI-064	2110
	3653SS-1 45 days	1403/9/15	1403/9/13	1.45 days	باز نمودن عایق والوهای بفار استیم ایرهیترهای اولیه	MWI-065	2113
	3425FS+ 3 64 days	1403/9/14	1403/9/13	0.36 days	بستن عایق هیترهای مازوت	MWI-066	2126
	3281SS-1 45 days	1403/9/14	1403/9/13	0.44 days	باز نمودن عایق والوهای مینموم فلو فید پمپ	MWI-067	2127



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	3633FS+ 3 64 days	1403/9/14	1403/9/14	0.15 days	بستن عایق والوهای درین مسیرهای بویلر	MWI-068	2131
	3155SS-1 45 days	1403/9/15	1403/9/14	0.98 days	باز نمودن عایق والوهای فط کندانس	MWI-069	2134
	1185FS+ 3 64 days	1403/9/15	1403/9/15	0.73 days	بستن عایق والوهای اتاق اکتور	MWI-070	2180
	3667SS-1 45 days	1403/9/17	1403/9/15	0.87 days	باز نمودن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای اولیه	MWI-071	2201
	3637FS+ 3 64 days	1403/9/17	1403/9/17	0.33 days	بستن عایق والوهای تانک فلش وسل	MWI-072	2226
	1209	1403/9/18	1403/9/18	0.58 days	بستن عایق والوهای زیر کندانسور	MWI-073	2236
	3274FS+ 1 45 days	1403/9/18	1403/9/18	0.22 days	بستن عایق والوهای فرومی فید پمپ	MWI-074	2245
	3285SS-1 45 days	1403/9/19	1403/9/18	0.73 days	باز نمودن عایق والوهای زیرکش توربین	MWI-075	2249
	3647FS+ 3 64 days	1403/9/18	1403/9/18	0.15 days	بستن عایق والوهای تغذیه آبزنهای رهیت و سوپرهِیت	MWI-076	2260
	1223SS-1 45 days	1403/9/19	1403/9/18	0.36 days	باز نمودن عایق تانک کندانس	MWI-077	2265
	3692SS-1 45 days	1403/9/19	1403/9/19	0.36 days	باز نمودن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای ثانویه	MWI-078	2266
	3296SS-1 45 days	1403/9/20	1403/9/19	0.76 days	باز نمودن عایق والوهای سیستم گلند و گرمکن فلنج	MWI-079	2277
	3094FS+ 3 64 days	1403/9/22	1403/9/21	1.44 days	بستن عایق والوهای ممدوده فلاش باکس	MWI-080	2299
	3653FS+ 3 64 days	1403/9/24	1403/9/21	1.45 days	بستن عایق والوهای بخار استیم ایرهیترهای اولیه	MWI-081	2366
	3187SS-1 45 days	1403/9/22	1403/9/22	0.36 days	باز نمودن عایق تانک درین توربین، درین کلکتینگ و فلاش باکس	MWI-082	2379
	3281FS+ 1 45 days	1403/9/22	1403/9/22	0.44 days	بستن عایق والوهای مینموم فلو فید پمپ	MWI-083	2380
	3667FS+ 1 45 days	1403/9/24	1403/9/22	0.87 days	بستن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای اولیه	MWI-084	2384
	3725SS-1 45 days	1403/9/24	1403/9/24	0.8 days	باز نمودن عایق والوهای دستی و موتوری درین اکونومایزر و واتروال ها	MWI-085	2409
	3692FS+ 1 45 days	1403/9/25	1403/9/24	0.36 days	بستن عایق والوهای کندانس استیم ایرهیترهای ثانویه	MWI-086	2432
	3285FS+ 2.18 days	1403/9/26	1403/9/24	1.45 days	بستن عایق والوهای زیرکش توربین	MWI-087	2443
	3190SS-1 45 days	1403/9/25	1403/9/25	0.58 days	باز نمودن عایق والوهای درین کلکتینگ	MWI-088	2454
	3296	1403/9/26	1403/9/26	0.36 days	بستن عایق والوهای سیستم گلند و گرمکن فلنج	MWI-089	2463
	3725	1403/9/28	1403/9/27	0.8 days	بستن عایق والوهای دستی و موتوری درین اکونومایزر و واتروال ها	MWI-090	2482
	3155FS+ 3 64 days	1403/9/29	1403/9/28	0.98 days	بستن عایق والوهای فط کندانس	MWI-091	2505
	3761SS-1 45 days	1403/9/28	1403/9/28	0.18 days	باز نمودن عایق والوهای پمپ های انتقال تقطیرات به بویلر کمکی	MWI-092	2551
	2652SS-0.73 days	1403/9/29	1403/9/28	0.36 days	باز نمودن عایق هدر ورودی واتروال های دیواره روبروی مشعل ها	MWI-093	2557
	3189FS+ 3 64 days	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	بستن عایق تانک درین توربین، درین کلکتینگ و فلاش باکس و تانک کندانس	MWI-094	2558
	3808	1403/10/4	1403/10/1	2.91 days	بستن عایق اطراف درب ها، یاتاقانها و دمپهای ایرهیترها	MWI-095	2559
	3190FS+ 1 45 days	1403/10/2	1403/10/1	0.58 days	بستن عایق والوهای درین کلکتینگ	MWI-096	2560
	3761FS+ 1 45 days	1403/10/4	1403/10/4	0.18 days	بستن عایق والوهای پمپ های انتقال تقطیرات به بویلر کمکی	MWI-097	2569
	2652FS+1.45 days	1403/10/6	1403/10/5	1.45 days	بستن عایق هدر ورودی واتروال های دیواره روبروی مشعل ها	MWI-098	2575



Se	و ایستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/12	1403/8/1	61.82 days	<b>گروه کارگاه عمومی</b>	<b>MWG</b>	2576
	1	1403/10/12	1403/8/1	61.82 days	جابجایی قطعات و لوازم گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	MWG-002	2578
	1	1403/10/12	1403/8/1	61.82 days	داربست بندی برای گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	MWG-003	2593
	1	1403/10/12	1403/8/1	61.82 days	تراشکاری قطعات برای گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	MWG-004	2608
	1	1403/10/12	1403/8/1	61.82 days	موشکاری قطعات برای گروه های مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات	MWG-005	2623
		1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	بازدید و سرویس کرن های سقفی سالن توربین و آسانسور واحد	MWG-001	2577
	7191SS	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	موشکاری و رفع نشتی استیم ایرهیترهای اولیه و ثانویه	MWG-006	2638
	7192	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	آماده سازی و نصب تمهیزات لازم جهت قلیاشویی ایرهیترها	MWG-007	2639
	3817SS	1403/8/3	1403/8/2	1.45 days	باز نمودن کلیه منهل ها سیمانی طبقات بویلر با نظارت اداره بویلر	MWG-008	2640
	2640	1403/8/6	1403/8/5	1.82 days	نصب آسانسور در داخل بویلر جهت نمونه برداری از واتر وال ها و جمع آوری آن	MWG-009	2641
	2641FS+0.73 days	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	نمونه برداری از لوله های رهیت ۱ و ۲، سوپررهیت ۱ و ۲، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها با نظارت اداره بویلر	MWG-010	2642
	2642FS+0.73 days	1403/8/12	1403/8/9	2.18 days	سیمانکاری پیشمی های بویلر از داخل کوره	MWG-011	2643
	2643FS+0.73 days	1403/8/16	1403/8/13	3.64 days	بازدید داخل کانال می آر فن ها و تعمیر ممل های آسیب دیده با نظارت اداره بویلر	MWG-012	2644
	2644FS+0.73 days	1403/8/22	1403/8/17	3.64 days	باز نمودن، ترمیم و یا تعویض عایق کانال های بالانس داکت ثانویه و بستن مجدد عایق ها	MWG-013	2645
	2760	1403/8/29	1403/8/28	0.36 days	نصب تسمه های محافظ بر روی تیغه های گلند روتور توربین فشار ضعیف قبل از سند بلاست	MWG-014	2646
	2643 2642SS+ 21 82 days	1403/9/5	1403/9/3	2.18 days	مایگزین نمودن کلیه لوله های برش فورده رهیت، سوپررهیت، واتروال و ساپورتینگ و انجام تستهای غیرمفرط با نظارت اداره بویلر	MWG-015	2647
		1403/10/10	1403/9/25	13.82 days	همکاری در جابجایی تمهیزات و لوازم اسیدشویی	MWG-016	2648
	2677SS-0.73 days	1403/9/27	1403/9/26	0.73 days	نصب مجدد آسانسور داخل کوره سمت مشعل ها به جهت سیمانکاری، بازدید مشعل ها و تعویض لوله های ساپورتینگ	MWG-017	2651
	2653SS-0.36 days	1403/10/3	1403/9/29	2.91 days	برشکاری باکس مربوط به سیمان هدر ورودی واتروال های دیواره روبروی مشعل ها و موشکاری مجدد آن	MWG-018	2652
	2654SS-2.18 days	1403/10/3	1403/10/1	2.18 days	ترمیم سیمان هدر ورودی واتر وال های دیواره روبروی مشعل ها	MWG-019	2653
	2651FS+ 5.09 days	1403/10/5	1403/10/3	2.18 days	سیمانکاری اطراف مشعل ها و پیشمی ها از داخل کوره	MWG-020	2654
	2677SS+ 3 64 days 2654SS	1403/10/9	1403/10/3	5.09 days	تگاندن و تمیزکاری کامل رسوبات کلیه لوله های پاس یک و دو بویلر با نظارت اداره بویلر	MWG-021	2655
	2654	1403/10/6	1403/10/5	1.09 days	جمع آوری آسانسور از داخل بویلر	MWG-022	2656
	2655	1403/10/10	1403/10/9	1.45 days	جمع آوری و خارج ساختن کلیه رسوبات کف بویلر	MWG-023	2657
	2657FS-0.73 days 2656	1403/10/10	1403/10/10	0.73 days	نصب درب سیمانی منهلهای طبقات بویلر با نظارت اداره بویلر	MWG-024	2658

Se	و ایستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/13	1403/8/1	62.55 days	<b>گروه تعویض لوله های سوپر هیت ۲، سوپر هیت ۳، رهیت ۲ و ساپورتینگ</b>	MWP	2659
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	نصب داربست جهت باز کردن عایق ها و انجام عملیات تعویض لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲، سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-001	2660
	2660SS	1403/8/5	1403/8/1	3.64 days	باز نمودن عایق هدرهای اصلی و لوله های مربوط به ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-002	2661
	1	1403/8/9	1403/8/1	7.27 days	برشکاری، سوراخکاری و سافت ورقه های ۴ میلیمتری سیل دیواره برای لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ (قبل از شروع ) اورهال	MWP-003	2662
	1	1403/8/26	1403/8/1	21.82 days	نصب و جوشکاری بوش غلاف روی کوپل های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲، انجام عملیات مرارتی پیش گرم، تنش زدایی و انجام تست ذرات ( مغناطیس غلاف سوپر هیت ۳ قبل از شروع اورهال	MWP-004	2663
	2661SS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	همکاری با امور کنترل به جهت باز نمودن ترموکوپل ها و سایر تجهیزات کنترلی هدر و لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-005	2664
	2661FS-2.18 days	1403/8/5	1403/8/2	2.18 days	باز کردن عایقها و برشکاری لوله های دیواره کوره(واتروال) از محل مناسب جهت خارج کردن لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲	MWP-006	2665
	2661FS-1.45 days	1403/8/16	1403/8/3	10.91 days	برشکاری بوش غلاف عبور لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و ورق محافظ آبیندی متصل به دیواره بویلر برای دمونتاز لوله ها	MWP-007	2666
	2665	1403/8/9	1403/8/5	3.64 days	برشکاری اتصالات (تسمه) جوشکاری شده به لوله های ساپورتینگ عمودی برای امکان دمونتاز و مونتاژ کوپل های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲	MWP-008	2667
	2669SS	1403/8/9	1403/8/7	1.45 days	در صورت نیاز برشکاری باک استی بین طبقه ۲۳ و ۲۷ متر بویلر	MWP-009	2668
	2669SS+2.18 days, 2666SS+2.18 days	1403/8/20	1403/8/7	10.91 days	برشکاری، خارج نمودن و انتقال لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ به محل تمیيع ضایعات فلزی نیروگاه	MWP-010	2669
	2669SS	1403/8/20	1403/8/7	10.91 days	در صورت نیاز برشکاری لوله های سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ از دیواره کوره تا محل هدر مربوطه و انتقال آن به محل تعیین شده توسط کارفرما	MWP-011	2670
	2672SS	1403/8/20	1403/8/16	3.64 days	تعویض و جوشکاری اتصالات (تسمه و مثلی شکل) جوشکاری شده به لوله های ساپورتینگ عمودی عینا مطابق نمونه اصلی	MWP-012	2671
	2669FS-3.64 days, 2670FS-3.64 days	1403/8/24	1403/8/16	7.27 days	سنگ زنی و کونیک نمودن محل جوشکاری لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ جهت آماده سازی برای عملیات جوشکاری	MWP-013	2672
	2669, 2670	1403/8/27	1403/8/20	5.82 days	نصب و جوشکاری بوش غلاف لوله های ساپورتینگ، سوپر هیت ۲ و سوپر هیت ۳ رهیت ۲ و صفیات آبیندی دیواره واتروال	MWP-014	2673
	2672FS-2.18 days, 2671FS-2.18 days	1403/9/8	1403/8/22	14.55 days	انتقال کوپلهای جدید سوپر هیت ۲ و ۳ و رهیت ۲ و ساپورتینگ به داخل کوره و جابجایی تا محل نصب، مونتاژ روی نگهدارنده های مثلی ساپورتینگهای عمودی، تنظیم و فیت آپ نمودن آنها	MWP-015	2674
	2674SS+1.45 days	1403/9/19	1403/8/23	21.82 days	جوشکاری کامل سرموش لوله های سوپر هیت ۲ با موش آرگون به همراه رادیوگرافی کلیه سرموش ها و رفع عیب احتمالی پس از رادیوگرافی	MWP-016	2675
	2675SS+3.64 days	1403/10/3	1403/8/28	30.55 days	انجام عملیات پیشگرم و جوشکاری کامل سرموش لوله های سوپر هیت ۳ و رهیت ۲ با موش آرگون، رادیوگرافی کلیه سرموش ها، رفع عیوب احتمالی پس از رادیوگرافی و انجام عملیات تنش زدایی مطابق استاندارد	MWP-017	2676
	2676FS-5.82 days	1403/10/5	1403/9/27	7.27 days	جوشکاری کامل سرموش لوله های ساپورتینگ با موش آرگون به همراه رادیوگرافی کلیه سرموش ها و رفع عیوب احتمالی پس از رادیوگرافی	MWP-018	2677
	2677SS+1.45 days	1403/10/3	1403/9/28	3.64 days	بازدید، بررسی و ترمیم موش کلیه گپ های هدرهای سوپر هیت، رهیت و ساپورتینگ و رادیوگرافی آنها	MWP-019	2678
	1 days, 2676FS-2.91 days, 2677FS	1403/10/6	1403/10/2	3.64 days	جوشکاری و نصب لوله های واتروال دیواره کوره	MWP-020	2679
	2677	1403/10/6	1403/10/5	1.45 days	تعویض و جوشکاری ترموکوپل های لوله های ساپورتینگ و رهیت بویلر با هماهنگی امور کنترل	MWP-021	2680



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	2679,7276	1403/10/8	1403/10/6	1.45 days	همکاری در هیدروتست لوله های ساپورتینگ، سوپرهیت۲ و ۳ و رهیت۲ پس از اتمام عملیات تعویض و رفع نشتی های اتمالی	MWP-022	2681
	2681FS-0.73 days	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	تست آببندی دیواره کوره توسط اف دی فن ها و رفع نشتی اتمالی	MWP-023	2682
	2681	1403/10/9	1403/10/8	1.45 days	جوشکاری و نصب باک استی بین طبقه ۲۳ و ۲۷ متر بویلر	MWP-024	2683
	2681	1403/10/9	1403/10/8	1.45 days	آماده سازی مسیر ساپورتینگ، سوپرهیت۲ و ۳ و رهیت۲ جهت انجام عملیات بلو اوت به منظور پاکسازی و خارج نمودن ضایعات	MWP-025	2684
	2682	1403/10/10	1403/10/8	2.18 days	سیمانکاری سیل لوله های واتروال در محل لوله های سوپرهیت۲ و ۳ و رهیت۲ با سیمان نسوز	MWP-026	2685
	2685SS	1403/10/13	1403/10/8	5.09 days	بستن عایق هدرهای اصلی و لوله های مربوط به ساپورتینگ، سوپرهیت۲ و سوپرهیت۳ و رهیت۲	MWP-027	2686
	2686SS+1.45 days	1403/10/10	1403/10/10	0.73 days	همکاری با امور کنترل به جهت بستن ترموکوپل ها و سایر تجهیزات کنترلی هدر و لوله های ساپورتینگ، سوپرهیت۲ و ۳ و رهیت۲	MWP-028	2687
	2686FS-1.45 days	1403/10/13	1403/10/12	1.45 days	جمع آوری داربست های اطراف ساپورتینگ، سوپرهیت۲ و سوپرهیت۳ و رهیت۲	MWP-029	2688



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/12	1403/8/1	61.09 days	<b>گروه تعویض ورق کانال های دود بویلر</b>	MWD	2689
	7192SS-0.73 days	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	شستشو و همکاری در ضمانت سنجی ورق کانال های دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	MWD-001	2690
	2690FS-0.73 days	1403/8/8	1403/8/2	5.09 days	نصب داربست و باز نمودن عایق کانال های مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و بالانس داکت جی آر فن ها	MWD-002	2691
	2691SS+1.45 days	1403/8/7	1403/8/5	2.18 days	همکاری با امور کنترل و الکتریک جهت باز نمودن تجهیزات و کابل های کانال مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	MWD-003	2692
	2692	1403/8/12	1403/8/7	4.36 days	برشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۱	MWD-004	2693
	2693	1403/8/17	1403/8/12	4.36 days	برشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۲	MWD-005	2694
	2694	1403/8/24	1403/8/17	5.82 days	برشکاری ورق کانال ورودی به دودکش	MWD-006	2695
	2695	1403/8/27	1403/8/24	2.91 days	برشکاری ورق کانال بالانس داکت جی آر فن ها	MWD-007	2696
	2696	1403/9/6	1403/8/28	7.27 days	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۱	MWD-008	2697
	2697	1403/9/14	1403/9/6	7.27 days	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال دود لاین ایرهیتر ۲	MWD-009	2698
	2698	1403/9/25	1403/9/14	8.73 days	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال ورودی دود به دودکش	MWD-010	2699
	2699	1403/10/1	1403/9/25	5.09 days	سافت، تعویض و جوشکاری ورق کانال بالانس داکت جی آر فن ها	MWD-011	2700
	2700	1403/10/2	1403/10/1	1.45 days	پاک سازی کامل کانال های دود و آماده سازی جهت تست نشتی با استفاده از کف صابون و رفع نشتی های احتمالی در خط جوش ها	MWD-012	2701
	2701	1403/10/4	1403/10/2	2.18 days	همکاری با امور کنترل و الکتریک به جهت بستن کلیه تجهیزات کنترلی و کابل های کانال مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	MWD-013	2702
	2702	1403/10/10	1403/10/5	4.36 days	بستنن کلیه عایق کانال های مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها و تعویض ورق های آلومنیومی فرسوده عایق ها	MWD-014	2703
	2703	1403/10/11	1403/10/10	1.45 days	جمع آوری کلیه داربست ها و تجهیزات مربوطه اطراف کانال های مسیر دود ایرهیتر ۱ و ۲، دودکش و جی آر فن ها	MWD-015	2704
	2704	1403/10/12	1403/10/11	0.73 days	جمع آوری و انتقال ورق های تعویض شده کانال های دود به محل تجميع ضایعات فلزی نیروگاه	MWD-016	2705





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
2706	MT	بخش مکانیک توربین	63.09 days	1403/8/1	1403/10/15		

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/15	1403/8/1	63.09 days	<b>گروه توربوژنراتور</b>	MTT	2707
	1	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	انتقال ابزار مخصوص توربین از سوله به سالن توربین و تجهیز کارگاه	MTT-001	2708
	2708FS-0.73 days	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	برداشتن کاور اکسایتر	MTT-002	2709
	2709	1403/8/3	1403/8/2	0.36 days	اندازه گیری نقاط مبنای تعیین شده سالن توربین توسط دوربین نقشه برداری	MTT-003	2710
	2710	1403/8/5	1403/8/3	1.45 days	برداشتن سقف و دیواره های اطراف توربین	MTT-004	2711
	2710	1403/8/5	1403/8/3	1.45 days	باز نمودن سرویس و بستن فنهای گلند	MTT-005	2712
	2712	1403/8/6	1403/8/5	0.36 days	پیاده نمودن فیلترهای کولرهای تمریک	MTT-006	2713
	7058	1403/8/8	1403/8/5	2.91 days	باز نمودن عایق سیمانی و بالشتکی توربین ها و والوهای اطراف آنها	MTT-007	2714
	2713	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	برداشتن وکیوم بریکرها، در آوردن سیت و دیسک، تصویض اورپینگ و در صورت نیاز آب بندی سیت دیسک آنها	MTT-008	2715
	7061FS+0.36 days	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	برداشتن ستونهای اطاقک توربین	MTT-009	2716
	2714SS+0.73 days	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	پیاده کردن اتصالات و درپوش های کولرهای ژنراتور و بیرون آوردن کولرهای ژنراتور	MTT-010	2717
	7196,2714FS-0.73 days	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	باز کردن کاورهای کولپینگ و انجام تست RUN OUT و شنای محور	MTT-011	2718
	2718	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	باز نمودن منھول های بالایی و اندازه گیری درمالت بسته فاصله شعاعی پره های ردیف آخر توربین LP	MTT-012	2719
	2719	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	نصب فلانچ های کور بر روی مسیجرهای ورودی روغن به یاتاقانهای شماره ۱ تا ۶	MTT-013	2720
	2722SS-0.18 days	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	اندازه گیری فواصل شعاعی پوسته توربین ها تا محور با عمق سنج	MTT-014	2721
	2720	1403/8/12	1403/8/9	1.45 days	باز نمودن پیچ ها و تست الایمنت اکسیالی کولپینگ های ۱-۴ و اندازه گیری لقی محوری	MTT-015	2722
	2722	1403/8/12	1403/8/12	0.36 days	باز کردن توربوماکس و غلاف ترموکوپل های پوسته بیرون توربین HP	MTT-016	2723
	2723	1403/8/12	1403/8/12	0.36 days	مداسازی کولپلیگ ترنژنگیر و پیاده نمودن صندوقی توربین	MTT-017	2724
	2724	1403/8/15	1403/8/12	2.18 days	بازنمودن نیمه بالایی یاتاقان های شماره ۱ تا ۶ و انجام اندازه گیریهای لازم بر روی یاتاقانها و پدستالها	MTT-018	2725
	2725	1403/8/15	1403/8/15	0.73 days	قفل کردن فنرهای فوندانسیون و چک و اندازه گیری های لازم	MTT-019	2726
	2717FS+7.27 days	1403/8/17	1403/8/15	2.18 days	شستشوی غارچ لوله های کولرهای تمریک و ژنراتور با کارواش آب گرم و مواد شوینده و دافل لوله ها با برسهای نایلونی	MTT-020	2727
	2726	1403/8/16	1403/8/15	0.36 days	پیاده نمودن پمپ اصلی روغنکاری با اندازه گیریهای لازم	MTT-021	2728
	2726	1403/8/16	1403/8/15	0.36 days	پیاده کردن کولرهای تمریک	MTT-022	2729
	2726	1403/8/16	1403/8/15	1.09 days	پیاده کردن لوله های ورودی بخار به توربین LP	MTT-023	2730
	2726	1403/8/16	1403/8/15	1.09 days	پیاده کردن لوله های بالایی ورودی بخار به توربین IP	MTT-024	2731
	2730,2731	1403/8/17	1403/8/16	0.36 days	در حالت بسته اندازه گیری فاصله استیمیت توربینهای LP,IP	MTT-025	2732
	2731	1403/8/17	1403/8/16	1.09 days	پیاده کردن لوله های ورودی بخار به توربین HP	MTT-026	2733
	2732	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	مداسازی کولپینگ شماره ۴ و پیاده کردن اکسایتر	MTT-027	2734
	2727	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	در صورت نیاز آماده سازی کولرهای ژنراتور جهت انجام عملیات اسیدشویی	MTT-028	2735
	2734	1403/8/19	1403/8/17	1.09 days	پیاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین LP	MTT-029	2736
	2731FS+0.73 days	1403/8/20	1403/8/17	2.18 days	باز نمودن پیچهای انبساطی پوسته ها بوسیله المنتهای مرارتی و پیاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین IP	MTT-030	2737
	2733	1403/8/20	1403/8/19	1.82 days	باز نمودن پیچهای انبساطی پوسته ها بوسیله المنتهای مرارتی و پیاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین HP	MTT-031	2738
	2736	1403/8/20	1403/8/19	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین LP	MTT-032	2739
	2736	1403/8/20	1403/8/19	0.73 days	اندازه گیری فواصل اکسیالی و رادیالی پره های توربین LP	MTT-033	2740

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	2736	1403/8/20	1403/8/19	0.73 days	پایاده کردن سیل رینگهای برنجی و سیل رینگ اصلی دو طرف ژنراتور با اندازه گیری لازم	MTT-034	2741
	2741	1403/8/21	1403/8/20	0.73 days	پایاده کردن درپوش های دو طرف ژنراتور و رینگ های ۸ تکه	MTT-035	2742
	2738	1403/8/21	1403/8/20	0.36 days	اندازه گیری فواصل اکسیالی و رادیالی پره های توربین HP	MTT-036	2743
	2738	1403/8/21	1403/8/20	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین HP	MTT-037	2744
	2742	1403/8/21	1403/8/21	0.18 days	اندازه گیری فاصله هوایی ژنراتور	MTT-038	2745
	2743	1403/8/21	1403/8/21	0.36 days	اندازه گیری فواصل اکسیالی و رادیالی پره های توربین IP	MTT-039	2746
	2746,2745	1403/8/22	1403/8/21	0.73 days	میداسازی کوپلینگ های شماره ۱ و ۲ و ۳	MTT-040	2747
	856	1403/8/22	1403/8/21	0.73 days	هیدرو تست و رفع نقص احتمالی کولرهای ژنراتور	MTT-041	2748
	2747	1403/8/22	1403/8/22	0.73 days	پایاده کردن روتور ژنراتور	MTT-042	2749
	2752SS-0.73 days	1403/8/22	1403/8/22	0.73 days	تمیزکاری کامل تانک روغن کثیف قبل از انتقال روغن به آن	MTT-043	2750
	2747	1403/8/23	1403/8/22	1.09 days	پایاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین IP	MTT-044	2751
	2749	1403/8/26	1403/8/23	2.18 days	انتقال روغن از تانک اصلی به کثیف، تصفیه روغن با اویل سپریتور، انتقال به تانک تمیز و سپس به تانک اصلی وامد	MTT-045	2752
	2749	1403/8/26	1403/8/23	2.18 days	تمیزکاری کامل تانک روغن اصلی و استرینرهای ورودی روغن	MTT-046	2753
	2751	1403/8/23	1403/8/23	0.36 days	برگردان پوسته توربین IP جهت تمیز کاری و آماده سازی سطوح آب بندی	MTT-047	2754
	2754	1403/8/24	1403/8/23	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین IP	MTT-048	2755
	2755	1403/8/26	1403/8/24	1.45 days	پایاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین HP	MTT-049	2756
	2753	1403/8/27	1403/8/26	1.45 days	پایاده نمودن و شستشوی بیرون لوله ها با کارواش آب گرم و مواد شوینده و داخل لوله ها با برس نایلونی، هیدروتست و رفع نقص کولرهای روغن توربین	MTT-050	2757
	2756	1403/8/26	1403/8/26	0.36 days	برگردان پوسته توربین HP جهت تمیز کاری و آماده سازی سطوح آب بندی	MTT-051	2758
	2758	1403/8/27	1403/8/26	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین IP	MTT-052	2759
	2759	1403/8/28	1403/8/27	1.45 days	پایاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین LP	MTT-053	2760
	2757	1403/8/27	1403/8/27	0.18 days	بررسی استراکچر کولرهای ژنراتور از نظر شکستگی نگه دارنده ها، فرابی عایق ها و در صورت لزوم اصلاح آنها	MTT-054	2761
	2763SS	1403/8/29	1403/8/27	1.82 days	تعمیرات اساسی پمپ های روغن کنترل توربین	MTT-055	2762
	2757	1403/8/29	1403/8/27	2.18 days	سرویس والوهای ورودی و خروجی به کولرهای روغن (۲ عدد گیت والو ۶ اینچ، ۲ عدد گلوب والو ۶ اینچ، ۸ عدد والو ۱ اینچ)	MTT-056	2763
	2761	1403/9/6	1403/8/27	7.27 days	تمیزکاری و آماده سازی کلیه تمهیزات مورد نظر توربو ژنراتور و انجام تست های غیر مخرب	MTT-057	2764
		1403/9/14	1403/8/28	14.91 days	همکاری با گروه تعویض پره ها در جابجایی روتور توربین IP	MTT-058	2767
	2760	1403/8/29	1403/8/28	0.36 days	برگردان پوسته توربین LP جهت تمیز کاری و آماده سازی سطوح آب بندی	MTT-059	2771
	2771SS	1403/8/29	1403/8/28	0.36 days	پایاده کردن متعلقات سر روتور توربین HP	MTT-060	2772
	2772	1403/8/29	1403/8/29	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین HP	MTT-061	2773
	2771	1403/8/29	1403/8/29	0.73 days	بازدید، تنظیم و در صورت نیاز تعویض نازل های آبرزن توربین LP	MTT-062	2774
	2771	1403/8/29	1403/8/29	0.73 days	پایاده نمودن نیمه پایینی یا تاقانهای ۱ تا ۶ به همراه باز و بست ترموکوپل	MTT-063	2775
	2777SS	1403/8/29	1403/8/29	0.36 days	بازدید پمپ روغن DC توربین	MTT-064	2776
	2762	1403/8/30	1403/8/29	1.09 days	تعمیرات اساسی پمپ روغن کمکی توربین	MTT-065	2777

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	2773	1403/9/5	1403/8/29	4.73 days	انجام ماشین کاری موردنیاز و تنظیم فواصل ترمیم یا تعویض کلیه رادیال سیل های معیوب روتور، استاتور، بالانس پیستون و سگمنت های HP , IP , LP کلند توربین های	MTT-066	2778
	2763	1403/9/1	1403/8/29	1.45 days	پیاده نمودن، شستشو و هیدرو تست کولرهای سیل هیدروژن و در صورت نیاز رفع نشتی	MTT-067	2782
	5281SS-0.36 days	1403/8/30	1403/8/30	0.36 days	تخلیه روغن، سرویس و تمیزکاری تانک و فیلتر بای پاس فشار قوی	MTT-068	2783
	2783	1403/9/1	1403/8/30	1.45 days	تعمیرات اساسی پمپ روغن بای پاس فشار قوی	MTT-069	2784
	2777	1403/8/30	1403/8/30	0.36 days	سرویس مشفات لغزشی زیر توربین LP	MTT-070	2785
	2773FS+1.45 days	1403/9/1	1403/8/30	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین LP	MTT-071	2786
	2785	1403/9/1	1403/8/30	0.73 days	اندازه گیری سیل رینگهای برنجی ژنراتور و در صورت اور سایز شدن سفارش و پیگیری سافت آنها در کارگاه مکانیک	MTT-072	2787
	2785	1403/9/1	1403/8/30	0.73 days	بررسی و تسطیح وضعیت لایبرنت های ژنراتور و در صورت نیاز ترمیم یا سفارش و پیگیری سافت آنها در کارگاه مکانیک	MTT-073	2788
	2782	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	سرویس سیستم سیل هیدروژن شامل تخلیه روغن، تمیزکاری تانک و سایت گلس ها و روغنگیری مجدد	MTT-074	2789
	2786	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	آماده سازی و نصب تجهیزات لازم برای جایگذاری روتور ژنراتور	MTT-075	2790
	2783,2784	1403/9/3	1403/9/1	0.18 days	شارژ روغن تانک بای پاس فشار قوی	MTT-076	2791
	2790	1403/9/3	1403/9/3	0.73 days	جایگذاری روتور ژنراتور	MTT-077	2792
	2789	1403/9/4	1403/9/3	1.45 days	سرویس کامل وکیوم پمپ های روغن سیل هیدروژن	MTT-078	2793
	2792	1403/9/4	1403/9/3	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین HP	MTT-079	2794
	2792	1403/9/4	1403/9/3	0.73 days	نصب کولرهای ژنراتور و درپوش های آن	MTT-080	2795
	2794	1403/9/5	1403/9/4	1.09 days	تست آب بندی سیل رینگ لوله های بخار توربین HP	MTT-081	2796
	2793	1403/9/6	1403/9/4	1.82 days	تعمیرات اساسی پمپ های مکنک	MTT-082	2797
	2793	1403/9/6	1403/9/4	2.18 days	تعمیرات اساسی پمپ های سیل هیدروژن	MTT-083	2798
	2795	1403/9/6	1403/9/4	2.18 days	اندازه گیری و بررسی و اصلاح یاتاقانهای شماره ۱ تا ۶	MTT-084	2799
	2796	1403/9/5	1403/9/5	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین IP	MTT-085	2800
	2778	1403/9/8	1403/9/5	3.64 days	بررسی کلیه پره های ثابت و متمرک توربین HP , IP , LP از نظر انحراف، تغییر شکل و لق و رفع لق احتمالی	MTT-086	2801
	2800	1403/9/6	1403/9/5	1.09 days	تست آب بندی سیل رینگ لوله های بخار توربین IP	MTT-087	2805
	2800FS+0.73 days	1403/9/6	1403/9/6	0.36 days	جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین LP	MTT-088	2806
	2797	1403/9/6	1403/9/6	0.73 days	سرویس کامل ونت فن ها	MTT-089	2807
	2799	1403/9/7	1403/9/6	0.73 days	سرویس ترنینگیر و اندازه گیری های لازم	MTT-090	2808
	2799	1403/9/7	1403/9/6	0.73 days	سرویس کوپلینگ هیدرولیکی ترنینگیر	MTT-091	2809
	2806FS+0.36 days	1403/9/7	1403/9/7	0.73 days	آماده سازی سطوح و انجام تست آب بندی پوسته های توربین LP	MTT-092	2810
	2809	1403/9/8	1403/9/7	0.73 days	اندازه گیری قطر پوسته گلندها و نشیمنگاه پوسته گلندها و بالانس پیستونهای توربین IP	MTT-093	2811
	2809	1403/9/8	1403/9/7	0.73 days	اندازه گیری قطر پوسته گلندها و نشیمنگاه پوسته گلندها و بالانس پیستونهای توربین HP	MTT-094	2812
	2810	1403/9/10	1403/9/7	1.82 days	انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین LP	MTT-095	2813
	2811,2812	1403/9/8	1403/9/8	0.73 days	اندازه گیری پیچ های پوسته ها و کوپلینگها و تعویض پیچ های معیوب	MTT-096	2814
	2806FS+1.45 days	1403/9/10	1403/9/8	1.45 days	آماده سازی سطوح و انجام تست آب بندی پوسته های توربین HP	MTT-097	2815
	2806FS+2.18 days	1403/9/11	1403/9/8	1.45 days	آماده سازی سطوح و انجام تست آب بندی پوسته های توربین IP	MTT-098	2816



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	2801	1403/9/13	1403/9/8	3.64 days	تمیز کاری کلیه قطعات باز شده	MTT-099	2817
	2813	1403/9/12	1403/9/10	1.82 days	انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین HP	MTT-100	2820
	2820SS+0.73 days	1403/9/11	1403/9/11	0.73 days	نصب نهایی نیمه پایینی درپوش اصلی دو طرف ژنراتور و یاتاقانهای شماره ۴ و ۵	MTT-101	2821
	2821	1403/9/12	1403/9/12	0.18 days	اندازه گیری فاصله هوایی ژنراتور	MTT-102	2822
	2822	1403/9/12	1403/9/12	0.73 days	نصب و تنظیم رینگهای ۸ تکه ژنراتور	MTT-103	2823
	2823	1403/9/13	1403/9/12	0.36 days	سرویس و تمیزکاری گایدها و اسلایدینگ های پدستال ۲ و گریس کاری آنها و در صورت نیاز تنظیمات لقی گایدها	MTT-104	2824
	2824	1403/9/13	1403/9/13	0.73 days	چک و ممکم کردن آنکربولت های پدستال یاتاقان شماره ۲	MTT-105	2825
	2825	1403/9/14	1403/9/14	0.73 days	چک و ممکم کردن آنکربولت های پدستال یاتاقان شماره ۱	MTT-106	2826
	2820,3346	1403/9/17	1403/9/14	1.82 days	انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین IP	MTT-107	2827
	2826	1403/9/15	1403/9/14	0.73 days	چک و ممکم کردن آنکربولت های ژنراتور و اکسایتر	MTT-108	2828
	2828	1403/9/15	1403/9/15	0.36 days	باز کردن مهره آنکربولت ها و تنظیم لقی های انبساطی پوسته توربین LP	MTT-109	2829
	2829	1403/9/17	1403/9/15	0.36 days	نصب مجموعه تمریک همراه با تنظیمات لازم	MTT-110	2830
	2827FS-0.36 days	1403/9/18	1403/9/17	1.09 days	نصب نهایی نیمه پایین یاتاقانهای شماره ۱ و ۲ و ۳	MTT-111	2831
	2830	1403/9/17	1403/9/17	0.36 days	سرویس و نصب نهایی پمپ اصلی روغنکاری با اندازه گیریهای لازم	MTT-112	2832
	2831	1403/9/19	1403/9/18	1.82 days	نصب نیمه پایینی و تنظیمات لازم نهایی توربین IP	MTT-113	2833
	2831	1403/9/19	1403/9/18	1.82 days	نصب نیمه پایینی و تنظیمات لازم نهایی توربین HP	MTT-114	2834
	2831	1403/9/19	1403/9/18	1.82 days	نصب نیمه پایینی و روتور توربین LP و تنظیمات خواصل رادیالی	MTT-115	2835
	2833	1403/9/20	1403/9/19	0.91 days	نصب روتور و تنظیمات نهایی توربین IP و اندازه گیری خواصل مموری و شعاعی	MTT-116	2836
	2834	1403/9/20	1403/9/19	0.91 days	نصب روتور و تنظیمات نهایی توربین HP و اندازه گیری خواصل مموری و شعاعی	MTT-117	2837
	2835,2836,2837	1403/9/21	1403/9/20	1.09 days	کوپل کردن کلیه روتورهای توربین ها و ژنراتور	MTT-118	2838
	2838	1403/9/22	1403/9/21	0.73 days	تنظیم خواصل رادیالی و اکسیالی توربین LP	MTT-119	2839
	2838	1403/9/25	1403/9/21	2.18 days	نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین با استفاده از المنت مرارتی و ترانس مربوطه HP	MTT-120	2840
	2838	1403/9/25	1403/9/21	2.18 days	نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین با استفاده از المنت مرارتی و ترانس مربوطه IP	MTT-121	2841
	2839	1403/9/24	1403/9/22	1.09 days	نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین LP	MTT-122	2842
	2840	1403/9/25	1403/9/25	0.36 days	تمیزکاری هولدانها، کایل ها و تنظیمات نهایی توربین HP و نصب نهایی	MTT-123	2843
	2841	1403/9/25	1403/9/25	0.36 days	تمیزکاری هولدانها، کایل ها و تنظیمات نهایی توربین IP و نصب نهایی	MTT-124	2844
	2842,2843,2844	1403/9/26	1403/9/25	1.09 days	تنظیمات نهایی و اندازه گیریهای خواصل مموری، نقاط مبنا و شعاعی پوسته توربین های LP , IP , HP	MTT-125	2845
	2845	1403/9/28	1403/9/26	2.18 days	نصب نهایی لوله های بخار ورودی به توربینهای LP,IP,HP	MTT-126	2846
	2846	1403/9/29	1403/9/28	0.36 days	آزادسازی فنرهای فوندانسیون	MTT-127	2847
	2847	1403/9/29	1403/9/29	0.73 days	تنظیم شیب و نصب نهایی صندوقی توربین و یاتاقان شماره ۱	MTT-128	2848
	2847	1403/10/1	1403/9/29	1.45 days	تنظیم شیب و نصب نهایی یاتاقانهای شماره ۴ و ۵ و ۶	MTT-129	2849
	2847	1403/10/1	1403/9/29	1.45 days	تنظیم شیب و نصب نهایی یاتاقانهای شماره ۲ و ۳	MTT-130	2850
	2848,2849,2850	1403/10/2	1403/10/1	1.45 days	الایمنت کوپلینگهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و تنظیم اتمالی خواصل اکسیالی ممورها	MTT-131	2851
	2851	1403/10/4	1403/10/3	1.09 days	نصب سیل رینگ های برنجی و اصلی دو طرف ژنراتور	MTT-132	2852



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	2852	1403/10/4	1403/10/4	0.36 days	نصب کولرهای تمریک	MTT-133	2853
	2852	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	تزریق تایت سیل جهت آب بندی ژنراتور	MTT-134	2854
	2852	1403/10/5	1403/10/4	1.82 days	انجام تست RUN OUT بر روی کوپلینگها و بستن نهایی کوپلینگ و کاور های مربوطه	MTT-135	2855
	2853	1403/10/5	1403/10/4	1.09 days	نصب اتصالات کولرهای ژنراتور و تمریک	MTT-136	2856
	2854	1403/10/4	1403/10/4	0.18 days	همکاری در تست نشت هیدروژن توسط هوا	MTT-137	2857
	2855SS+0.73 days	1403/10/9	1403/10/4	3.64 days	انجام عایق کاری توربین ها و والوهای اطراف آنها شامل مش بندی، سیمانکاری و عایقکاری	MTT-138	2858
	2856	1403/10/5	1403/10/5	0.36 days	نصب وکیوم بریکرها	MTT-139	2859
	2855	1403/10/6	1403/10/5	0.18 days	اندازه گیری فواصل شعاعی پوسته توربین ها تا محور با عمق سنج	MTT-140	2860
	2855	1403/10/6	1403/10/5	0.73 days	نصب سقف اتاقک توربین و دیواره ها	MTT-141	2861
	2861	1403/10/6	1403/10/6	0.18 days	سرویس فیلترهای روغن کنترل، تراست، سیل و میکینگ مین راه اندازی	MTT-142	2862
	2861	1403/10/6	1403/10/6	0.36 days	اندازه گیری نقاط مبنا درسالن توربین	MTT-143	2863
	2863SS+0.18 days	1403/10/8	1403/10/6	0.36 days	نصب کاور اکسایتر	MTT-144	2864
	2864,7300SS-0.18 days	1403/10/15	1403/10/15	0.18 days	اندازه گیری حرکت مموری توربین در زمان دور دادن توربین	MTT-145	2865

ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
2866	MTPO	<b>گروه سایر پمپها</b>	<b>40.73 days</b>	<b>1403/8/1</b>	<b>1403/9/19</b>		
2867	MTPO-001	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ درین کلکتینگ ۱	2.91 days	1403/8/1	1403/8/5	1SS+ 0.73 days	
2868	MTPO-002	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ درین کلکتینگ ۲	2.91 days	1403/8/1	1403/8/5	1SS+ 0.73 days	
2869	MTPO-003	بازدید و سرویس کوپلینگ، چک الایمنت و دمونتاژ لوله ها، فیلتر و پوسته ورودی با اندازه گیریهای لازم در پمپ کندانس ۱	1.82 days	1403/8/5	1403/8/7	2868	
2870	MTPO-004	بازدید و سرویس کوپلینگ، چک الایمنت و دمونتاژ لوله ها، فیلتر و پوسته ورودی با اندازه گیریهای لازم در پمپ کندانس ۲	1.82 days	1403/8/7	1403/8/9	2869	
2871	MTPO-005	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ آب میرانی	1.82 days	1403/8/9	1403/8/12	2870	
2872	MTPO-006	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ تقطیرات تانک کروی	1.82 days	1403/8/12	1403/8/13	2871	
2873	MTPO-007	باز نمودن پوسته یاتاقان و پوسته محفظه آبیندی در پمپ کندانس ۱	1.45 days	1403/8/14	1403/8/15	2872	
2874	MTPO-008	باز نمودن پوسته یاتاقان و پوسته محفظه آبیندی در پمپ کندانس ۲	1.45 days	1403/8/15	1403/8/16	2873	
2875	MTPO-009	باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ گفتش چاله درین کلکتینگ	1.45 days	1403/8/15	1403/8/17	3414SS	
2876	MTPO-010	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل پمپ کندانس ۱	5.09 days	1403/8/16	1403/8/22	2874	
2877	MTPO-011	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های محور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در پمپ کندانس ۱	1.45 days	1403/8/17	1403/8/20	2876SS+0.73 days	
2878	MTPO-012	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل پمپ کندانس ۲	5.09 days	1403/8/23	1403/8/29	2876	
2879	MTPO-013	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های محور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در پمپ کندانس ۲	1.45 days	1403/8/23	1403/8/26	2878SS+0.73 days	
2880	MTPO-014	نصب لوله ها، فیلتر ورودی، محفظه آبیندی و یاتاقانها و الایمنت نهایی پمپ کندانس ۱	2.18 days	1403/8/29	1403/9/1	2878 2876	
2881	MTPO-015	نصب لوله ها، فیلتر ورودی، محفظه آبیندی و یاتاقانها و الایمنت نهایی پمپ کندانس ۲	2.18 days	1403/9/1	1403/9/4	2880 2878	
2882	MTPO-016	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تخلیه بویلر	2.91 days	1403/9/4	1403/9/7	2881	
2883	MTPO-017	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تقطیرات استیم ایرهیتر شماره ۱	2.91 days	1403/9/7	1403/9/11	2882	
2884	MTPO-018	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تقطیرات استیم ایرهیتر شماره ۲	2.91 days	1403/9/11	1403/9/14	2883	
2885	MTPO-019	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ فنک کن مدار بسته ۱	1.45 days	1403/9/14	1403/9/15	2884	
2886	MTPO-020	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ فنک کن مدار بسته ۲	1.45 days	1403/9/15	1403/9/18	2885	
2887	MTPO-021	باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ فنک کن مدار بسته ۳	1.45 days	1403/9/18	1403/9/19	2886	

--	--	--	--	--	--	--	--



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/9/28	1403/8/1	49.09 days	<b>گروه فید پمپ ها</b>	MTPF	2888
	1SS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	شستشوی کامل مجموعه هر سه فید پمپ	MTPF-001	2889
	2889	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره ۱	MTPF-002	2890
	2890	1403/8/3	1403/8/2	0.36 days	باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره ۲	MTPF-003	2891
	2891	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره ۳	MTPF-004	2892
	2892	1403/8/5	1403/8/3	0.73 days	قفل کردن فنرهای فونداسیون هر سه فید پمپ	MTPF-005	2893
	2893	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	اندازه گیری مرکب ممور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره ۱	MTPF-006	2894
	2894	1403/8/6	1403/8/5	1.09 days	باز نمودن درپوشهای بالا و پایین و یاتاقانهای الکتروموتور، اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۱	MTPF-007	2896
	2897SS	1403/8/7	1403/8/6	1.09 days	پایده نمودن و دمونتاژ فیلترهای ورودی هر سه فید پمپ	MTPF-008	2897
	2895	1403/8/8	1403/8/6	2.18 days	تفلیه روغن فویت و پایده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره ۱	MTPF-009	2898
	2897	1403/8/10	1403/8/9	1.09 days	بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهای ژورنال پمپ با اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۱	MTPF-010	2899
	2898	1403/8/12	1403/8/10	1.09 days	بازنمودن بالانس دیوایس، ممفظه آبیندی و اندازه گیری لقی های مربوطه در فید پمپ شماره ۱	MTPF-011	2900
	2899	1403/8/14	1403/8/12	2.55 days	پایده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهای اصلی و کمکی روغنگاری فویت در فید پمپ شماره ۱	MTPF-012	2901
	2900	1403/8/20	1403/8/14	5.09 days	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پایده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل فید پمپ شماره ۱	MTPF-013	2902
	2901SS+2.18 days	1403/8/19	1403/8/16	1.45 days	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره ۱	MTPF-014	2903
	2901	1403/8/22	1403/8/20	1.82 days	مونتاز و نصب بالانس دیوایس، ممفظه های آبیندی و کلیه یاتاقانهای پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره ۱	MTPF-015	2904
	2903SS+ 0.73 days	1403/8/21	1403/8/21	0.36 days	اندازه گیری مرکب ممور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره ۲	MTPF-016	2905
	2904	1403/8/22	1403/8/21	1.09 days	باز نمودن درپوشهای بالا و پایین و یاتاقانهای الکتروموتور، اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۲	MTPF-017	2906
	2903	1403/8/24	1403/8/22	1.82 days	باز نمودن فنرها، شارژ روغن نو و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهای پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهای فید پمپ شماره ۱	MTPF-018	2907
	2905	1403/8/26	1403/8/23	2.18 days	تفلیه روغن فویت و پایده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره ۲	MTPF-019	2908
	2907	1403/8/27	1403/8/26	1.09 days	بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهای ژورنال پمپ با اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۲	MTPF-020	2909
	2908	1403/8/28	1403/8/27	1.09 days	بازنمودن بالانس دیوایس، ممفظه آبیندی و اندازه گیری لقی های مربوطه در فید پمپ شماره ۲	MTPF-021	2910
	2909	1403/8/30	1403/8/28	2.55 days	پایده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهای اصلی و کمکی روغنگاری فویت در فید پمپ شماره ۲	MTPF-022	2911
	2910	1403/9/6	1403/8/30	5.09 days	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پایده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل فید پمپ شماره ۲	MTPF-023	2912
	2911SS+2.18 days	1403/9/5	1403/9/4	1.45 days	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره ۲	MTPF-024	2913
	2911	1403/9/8	1403/9/7	1.82 days	مونتاز و نصب بالانس دیوایس، ممفظه های آبیندی و کلیه یاتاقانهای پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره ۲	MTPF-025	2914
	2913SS+0.73 days	1403/9/8	1403/9/7	0.36 days	اندازه گیری مرکب ممور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره ۳	MTPF-026	2915
	2914	1403/9/10	1403/9/8	1.09 days	باز نمودن درپوشهای بالا و پایین و یاتاقانهای الکتروموتور، اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۳	MTPF-027	2916
	2913,2915SS+0.18 days	1403/9/11	1403/9/8	1.82 days	باز نمودن فنرها، شارژ روغن نو و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهای پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهای فید پمپ شماره ۲	MTPF-028	2917
	2915,2916FS-0.36 days	1403/9/13	1403/9/11	2.18 days	تفلیه روغن فویت و پایده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره ۳	MTPF-029	



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	2917	1403/9/14	1403/9/13	1.09 days	بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهای ژورنال پمپ با اندازه گیری و تستهای لازم در فید پمپ شماره ۳	MTPF-030	2918
	2896 2917	1403/9/15	1403/9/13	2.18 days	سرویس و در صورت نیاز تصویض توری و نصب مجدد فیلترهای ورودی هر سه فید پمپ	MTPF-031	2919
	2918	1403/9/15	1403/9/14	1.09 days	بازنمودن بالانس دیوایس، ممفله آبنندی و اندازه گیری لقی های مربوطه در فید پمپ شماره ۳	MTPF-032	2920
	2920	1403/9/19	1403/9/15	2.55 days	پیااده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهای اصلی و کمکی روغنکاری فویت در فید پمپ شماره ۳	MTPF-033	2921
	2921	1403/9/25	1403/9/19	5.09 days	انجام بررسی های لازم بر روی پمپ، پیااده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مرامل فید پمپ شماره ۳	MTPF-034	2922
	2922SS+2.18 days	1403/9/22	1403/9/21	1.45 days	اندازه گیری لقی رینگ های فرسایشی، بوش های کنترل، بوش های ممور و بوش های یاتاقان و تصویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره ۳	MTPF-035	2923
	2922	1403/9/27	1403/9/25	1.82 days	مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، ممفله های آبنندی و کلیه یاتاقانهای پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره ۳	MTPF-036	2924
	2924	1403/9/28	1403/9/27	1.82 days	باز نمودن فنرها، شارژ روغن نو و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهای پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهای فید پمپ شماره ۳	MTPF-037	2925



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/9/29	1403/8/1	49.45 days	<b>گروه دوم والوهای توربین</b>	MTV2	2926
		1403/8/8	1403/8/1	6.18 days	سرویس والوهای هیتر ۱۴،۵	MTV2-001	2927
	1FS+ 0.73 days	1403/8/12	1403/8/9	2.91 days	سرویس سیفتی والوها	MTV2-002	2969
	2979SS	1403/8/14	1403/8/12	1.45 days	باز کردن، سرویس و بستن فید واتر تانک و دگازور	MTV2-003	2978
	2969	1403/8/20	1403/8/12	6.55 days	سرویس والوهای فید تانک	MTV2-004	2979
	2927SS+ 14.55 days	1403/8/27	1403/8/19	6.91 days	سرویس والوهای وابسته به گاز سوز بودن	MTV2-005	2998
	2979	1403/8/21	1403/8/20	1.45 days	باز کردن، سرویس و بستن تانک کروی ۱	MTV2-006	3023
	2979	1403/8/21	1403/8/20	1.45 days	باز کردن، سرویس و بستن تانک کروی ۲	MTV2-007	3024
	3023,3024	1403/8/26	1403/8/21	3.64 days	سرویس والوهای تانک کروی	MTV2-008	3025
	3025	1403/9/3	1403/8/26	5.82 days	سرویس والوهای درین ممدوده فید پمپ	MTV2-009	3046
	3046	1403/9/5	1403/9/3	1.82 days	باز کردن، هیدروتست، سرویس و بستن هیتر فشار ضعیف ۲	MTV2-010	3093
	3093	1403/9/17	1403/9/5	10.18 days	سرویس والوهای ممدوده فلاش باکس	MTV2-011	3155
	3094	1403/9/24	1403/9/17	6.18 days	سرویس والوهای فضا کندانس	MTV2-012	3187
	3155	1403/9/25	1403/9/24	0.73 days	باز کردن، سرویس و بستن تانک درین	MTV2-013	3188
	3187	1403/9/25	1403/9/25	0.73 days	باز کردن، سرویس و بستن تانک درین کلکتینگ	MTV2-014	3189
	3188	1403/9/26	1403/9/26	0.73 days	باز کردن، سرویس و بستن فلاش باکس	MTV2-015	3190
	3189	1403/9/29	1403/9/26	2.55 days	سرویس والوهای درین کلکتینگ	MTV2-016	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
3199	MTV1	گروه اول والوهای توربین	50.18 days	1403/8/2	1403/10/1		
3200	MTV1-001	سرویس والوهای ۱۰۰ و ۳۰ درصد	6.55 days	1403/8/2	1403/8/10	1FS+ 1 45 days	
3214	MTV1-002	سرویس والوهای ورودی به اکتونومایزر	2.18 days	1403/8/5	1403/8/7	3200SS+ 2.18 days	
3217	MTV1-003	باز نمودن و سرویس استاپ والوهای توربین فشار قوی	3.64 days	1403/8/7	1403/8/12	3214	
3220	MTV1-004	باز نمودن و سرویس کنترل والوهای توربین فشار قوی	4.36 days	1403/8/10	1403/8/16	3217FS-0.73 days	
3227	MTV1-005	باز نمودن و سرویس اینترسپت والوها	4.36 days	1403/8/15	1403/8/20	3220FS-0.73 days	
3232	MTV1-006	باز نمودن و سرویس والوهای بای پس فشار قوی	4.36 days	1403/8/20	1403/8/24	3227FS-0.73 days	
3237	MTV1-007	باز نمودن و سرویس والوهای بای پس فشار ضعیف	2.91 days	1403/8/23	1403/8/27	3232FS-0.73 days	
3242	MTV1-008	سرویس والوهای سه راهی هیگنها و اطراف آنها	7.27 days	1403/8/27	1403/9/5	3237	
3253	MTV1-009	سرویس والوهای ایستگاه آب کندانس	3.64 days	1403/9/5	1403/9/8	3242FS-0.73 days	
3267	MTV1-010	سرویس والوهای ورودی فید پمپ	3.27 days	1403/9/8	1403/9/12	3253FS-0.73 days	
3274	MTV1-011	سرویس والوهای خروجی فید پمپ	4.36 days	1403/9/11	1403/9/15	3267FS-0.73 days	
3281	MTV1-012	سرویس والوهای مینیوموم فلو فیدپمپ	4.36 days	1403/9/15	1403/9/20	3274FS-0.73 days	
3285	MTV1-013	سرویس والوهای زیرکش توربین	1.82 days	1403/9/19	1403/9/21	3281FS-0.73 days	
3291	MTV1-014	نصب والو بای پس فشار قوی	2.18 days	1403/9/20	1403/9/22	3232FS+21.82 days	
3296	MTV1-015	سرویس والوهای سیستم گلند و گرمکن فلنج	3.64 days	1403/9/21	1403/9/25	3285FS-0.36 days	
3318	MTV1-016	نصب والو بای پس فشار ضعیف	1.82 days	1403/9/22	1403/9/25	3237,3291	
3323	MTV1-017	نصب اینترسپت والوها	2.18 days	1403/9/24	1403/9/27	3227,2841SS,3318FS-0.36 days	
3328	MTV1-018	نصب کنترل والوهای توربین فشار قوی	2.18 days	1403/9/26	1403/9/28	3220,3323FS-0.36 days	
3335	MTV1-019	نصب استاپ والوهای توربین فشار قوی	2.18 days	1403/9/28	1403/10/1	3217,3328FS-0.36 days	

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/9/14	1403/8/26	16 days	گروه تعویض پره های توربین IP		
	905FS-1.45 days	1403/8/27	1403/8/26	1.45 days	تهیه و ساخت فیکسچر مناسب برای قراردادن روتور و کریرهای توربین فشار متوسط بر روی آنها بر اساس شرایط مورد نیاز تعویض پره ها	MTI-001	3339
	3339	1403/8/28	1403/8/28	0.73 days	قرار دادن روتور و کریر توربین فشار متوسط بر روی فیکسچرها	MTI-002	3340
	3340	1403/8/30	1403/8/28	2.18 days	خارج کردن پره های ردیف های ۱ تا ۳ ثابت و متمرک از روی روتور و کریرهای توربین فشار متوسط	MTI-003	3341
	3341	1403/9/3	1403/8/30	1.45 days	تمیزکاری، انجام تست های غیر مغرب و آماده سازی محل ریشه پره ها برای نصب پره های جدید توربین فشار متوسط	MTI-004	3342
	3342	1403/9/4	1403/9/3	1.45 days	پره چینی تمام ردیف های متمرک توربین فشار متوسط بر اساس وزن آنها	MTI-005	3343
	3343	1403/9/8	1403/9/4	3.64 days	مونتاژ پره ها بر روی روتور و کریر توربین فشار متوسط و فیکس و تنظیم کردن کردن آنها با واشرها و فاصله سازهای مربوطه	MTI-006	3344
	3344	1403/9/13	1403/9/8	3.64 days	نصب آزمایشی روتور و کریرهای توربین فشار متوسط و اندازه گیری های لازم و انجام ماشین کاری های مورد نیاز	MTI-007	3345
	3345	1403/9/14	1403/9/13	1.45 days	نصب کریرها و روتور بر روی پوسته توربین فشار متوسط و بررسی و اندازه گیری فاصله های شعاعی و مموری بر اساس اندازه های مبنا	MTI-008	3346



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
3347	MB	بخش مکانیک بویلر	63.09 days	1403/8/1	1403/10/15		

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/1	1403/8/1	50.91 days	<b>گروه فن ها</b>	MBF	3348
	1FS+ 0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.36 days	باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت اف دی فن شماره یک	MBF-001	3349
	3349	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	شستشوی کامل فونداسیون، کاور، کوپلینگ و داکت هوای اف دی فن شماره یک	MBF-002	3350
	3350	1403/8/3	1403/8/2	0.55 days	تفلیه روغن کوپلینگ و یاتاقانهای اف دی فن شماره یک	MBF-003	3351
	3351	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	مداسازی الکتروموتور اف دی فن شماره یک و همگاری در انتقال الکتروموتور به همراه کولر به کارگاه	MBF-004	3352
	3352	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت بی آر فن شماره یک	MBF-005	3353
	3353	1403/8/5	1403/8/3	0.36 days	باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت بی آر فن شماره دو	MBF-006	3354
	7195	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت اف دی فن شماره دو	MBF-007	3355
	3355	1403/8/6	1403/8/5	0.36 days	شستشوی کامل فونداسیون، کاور، کوپلینگ و داکت هوای اف دی فن شماره دو	MBF-008	3356
	3356	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	شستشوی کامل فونداسیون، کاور، کوپلینگ و داکت دود بی آر فن های شماره یک و دو	MBF-009	3357
	3357	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	تفلیه روغن کوپلینگ و یاتاقانهای اف دی فن شماره دو	MBF-010	3358
	3358	1403/8/7	1403/8/6	0.36 days	تفلیه روغن کوپلینگ بی آر فن های شماره یک و دو	MBF-011	3359
	3359	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور اف دی فن شماره یک و بستن مجدد آن	MBF-012	3360
	3360	1403/8/9	1403/8/8	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف اف دی فن شماره یک و بستن مجدد آن	MBF-013	3361
	3361	1403/8/9	1403/8/9	0.55 days	همگاری در انتقال الکتروموتور اف دی فن شماره یک به ممل فود و نصب آن	MBF-014	3362
	3362	1403/8/10	1403/8/9	0.36 days	مداسازی الکتروموتور اف دی فن شماره دو و همگاری در انتقال الکتروموتور به همراه کولر به کارگاه	MBF-015	3363
	3363	1403/8/12	1403/8/10	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور اف دی فن شماره دو و بستن مجدد آن	MBF-016	3364
	3364	1403/8/13	1403/8/12	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف اف دی فن شماره دو و بستن مجدد آن	MBF-017	3365
	3365	1403/8/14	1403/8/13	1.45 days	بازدید کوپلینگ اف دی فن های شماره یک و دو و در صورت نیاز تعویض کاسه نمود، اورینگ و ضربه گیرها	MBF-018	3366
	3366	1403/8/15	1403/8/14	0.55 days	همگاری درانتقال الکتروموتور اف دی فن شماره دو به ممل فود و نصب آن	MBF-019	3367
	3367	1403/8/15	1403/8/15	0.36 days	شارژ روغن نو و تمیزکاری سایید گلس یاتاقانهای اف دی فن های شماره یک و دو	MBF-020	3368
	3368	1403/8/16	1403/8/15	0.36 days	شارژ روغن نو کوپلینگ اف دی فن شماره یک	MBF-021	3369
	3369	1403/8/16	1403/8/16	0.36 days	شارژ روغن نو کوپلینگ اف دی فن شماره دو	MBF-022	3370
	3370	1403/8/17	1403/8/16	0.73 days	الایمنت اف دی فن شماره یک و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	MBF-023	3371
	3371	1403/8/17	1403/8/17	0.73 days	الایمنت اف دی فن شماره دو و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	MBF-024	3372
	3372	1403/8/19	1403/8/19	0.73 days	بازدید پره های اف دی فن های شماره یک و دو، سرویس و تمیزکاری رسوبات روی آنها و انجام تست MT	MBF-025	3373
	3373	1403/8/21	1403/8/19	1.45 days	بازدید داخل دودکش و تفلیه رسوبات	MBF-026	3374
	3374	1403/8/22	1403/8/21	1.45 days	بازدید داخل بالانس داکت بی آر فن ها و تفلیه رسوبات	MBF-027	3375
	3375	1403/8/24	1403/8/22	2.18 days	بازدید کانال های مسیر دود و هوا و در صورت نیاز همگاری در تعمیر کانال های آسیب دیده	MBF-028	3376
	3376	1403/8/27	1403/8/24	2.18 days	پیاوده، سرویس و تعویض گریس ۲عدد گیربکس آئوما، تعویض پکینگ اتصالات دمپر فروبی هوای اف دی فن ها، نصب و تنظیم آنها	MBF-029	3377
	3377	1403/9/1	1403/8/28	3.64 days	بازدید، روانکاری، تعمیر و یا تعویض سیبک ها و بوش یاتاقان های ممور ون کنترل دمپرهای هوای ورودی اف دی فن شماره یک و دو	MBF-030	3378
	3378	1403/9/3	1403/9/1	0.73 days	بازدید و در صورت نیاز تعویض سیل هوای ممور دو طرف اف دی فن های شماره یک و دو	MBF-031	3379

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	3379	1403/9/3	1403/9/3	0.36 days	مداسازی الکتروموتور، ترنینگیر، بک استاپ و کوپلینگ ضامن دار(کلاچ) می آر فن شماره یک و همکاری در انتقال الکتروموتور به کارگاه	MBF-032	3380
	3380	1403/9/4	1403/9/3	0.36 days	مداسازی الکتروموتور، ترنینگیر، بک استاپ و کوپلینگ ضامن دار(کلاچ) می آر فن شماره دو و همکاری در انتقال الکتروموتور به کارگاه	MBF-033	3381
	3381	1403/9/6	1403/9/4	2.18 days	بازدید و در صورت نیاز سرویس کوپلینگ می آر فن شماره یک و دو	MBF-034	3382
	3382	1403/9/7	1403/9/6	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور می آر فن شماره یک و بستن مجدد آن	MBF-035	3383
	3383	1403/9/8	1403/9/7	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف الکتروموتور می آر فن شماره دو و بستن مجدد آن	MBF-036	3384
	3384	1403/9/10	1403/9/8	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف می آر فن شماره یک و بستن مجدد آن	MBF-037	3385
	3385	1403/9/11	1403/9/10	1.09 days	باز نمودن، اندازه گیری و تست ترک یابی یاتاقان های دو طرف می آر فن شماره دو و بستن مجدد آن	MBF-038	3386
	3386	1403/9/13	1403/9/11	1.45 days	بازدید و در صورت نیاز تعویض سیل ممور و نوار نسوز دریچه های بالای سیل های دو طرف می آر فن های شماره یک و دو	MBF-039	3387
	3387	1403/9/14	1403/9/13	1.09 days	سرویس و نصب مجدد بک استاپ، کوپلینگ ضامن دار (کلاچ) و ترنینگیر می آر فن شماره یک	MBF-040	3388
	3388	1403/9/15	1403/9/14	1.09 days	سرویس و نصب مجدد بک استاپ، کوپلینگ ضامن دار (کلاچ) و ترنینگیر می آر فن شماره دو	MBF-041	3389
	3389	1403/9/15	1403/9/15	0.18 days	همکاری در انتقال الکتروموتور می آر فن شماره یک به محل فود و نصب آن	MBF-042	3390
	3390	1403/9/15	1403/9/15	0.18 days	همکاری در انتقال الکتروموتور می آر فن شماره دو به محل فود و نصب آن	MBF-043	3391
	3391	1403/9/15	1403/9/15	0.36 days	شارژ روغن نو کوپلینگ می آر فن شماره یک	MBF-044	3392
	3392	1403/9/17	1403/9/17	0.36 days	شارژ روغن نو کوپلینگ می آر فن شماره دو	MBF-045	3393
	3393	1403/9/18	1403/9/17	0.73 days	الایمنت می آر فن شماره یک و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	MBF-046	3394
	3394	1403/9/18	1403/9/18	0.73 days	الایمنت می آر فن شماره دو و ترک انداختن پیچ های الکتروموتور	MBF-047	3395
	3395	1403/9/19	1403/9/18	0.73 days	بازدید پره های می آر فن های شماره یک و دو، سرویس و تمیزکاری رسوبات روی آنها و انجام تست MT	MBF-048	3396
	3396	1403/9/20	1403/9/19	1.45 days	پیاده، سرویس و تعویض گریس ۱۴ عدد گیربکس آئوما دمپرهای ورود و خروج (دمپر دابل) دود می آر فن ها و نصب و تنظیم مجدد آنها	MBF-049	3397
	3397	1403/9/24	1403/9/21	2.91 days	پیاده، سرویس و تعویض پکینگ اتصالات ۴عدد دمپر ورودی و خروجی(دمپر دابل و کنترل دمپر)می آر فن ها و نصب و تنظیم نهایی آنها	MBF-050	3398
	3398	1403/9/25	1403/9/24	0.73 days	بازدید و تعویض لوله های فرطومی هوای سیل دمپر دابل کرکره ای خروجی ۲ عدد می آر فن	MBF-051	3400
	3399	1403/9/27	1403/9/25	1.45 days	سرویس پمپ روغن یاتاقانهای می آر فن شماره یک و دو	MBF-052	3401
	3400	1403/9/27	1403/9/27	0.73 days	تعویض روغن و تمیزکاری سایید گلاس یاتاقانهای می آر فن های شماره یک و دو	MBF-053	3402
	3401	1403/9/28	1403/9/27	1.09 days	شستشو، تعویض روغن و تعویض فیلتر تانک روغن یاتاقانهای می آر فن شماره یک و دو	MBF-054	3403
	3402	1403/10/1	1403/9/28	1.45 days	باز نمودن و سرویس تعداد ۳ عدد کوپلینگ ایر فن واحد	MBF-055	3404
	3403SS+ 0.73 days	1403/10/1	1403/9/29	1.09 days	تعویض فیلتر مسیر کوپلینگ ایر فن ها و نصب مجدد به همراه الایمنت فن ها	MBF-056	

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/9	1403/8/1	58.18 days	<b>گروه سوخت</b>	MBC	3405
	1SS+ 0.73 days	1403/8/9	1403/8/1	6.55 days	باز نمودن و سرویس کلیه گان های سوخت مایع و تصویض سرنازلهای آسیب دیده	MBC-001	3406
	3406SS+ 1.45 days	1403/8/6	1403/8/3	2.18 days	باز کردن و سرویس کامل کلیه تکیه گاه های متمرک و ثابت گان های سوخت مایع	MBC-002	3407
	3407	1403/8/8	1403/8/6	2.18 days	سرویس شلنگ های مسیر مازوت، بفار اتمایزینگ، گاز برقه زن و هوای کولینگ برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-003	3408
	3408	1403/8/10	1403/8/8	2.18 days	بازدید، پیاده نمودن و سرویس دریچه های پیشمی کوره و بک واش مسیر هوا	MBC-004	3409
	3409	1403/8/14	1403/8/10	2.91 days	باز نمودن و سرویس پمپ فشار قوی مازوت شماره یک	MBC-005	3410
	3409	1403/8/14	1403/8/10	2.91 days	باز نمودن و سرویس پمپ فشار قوی مازوت شماره دو	MBC-006	3411
	3409 2643	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	نصب دریچه های پیشمی کوره	MBC-007	3412
	3410 3411	1403/8/15	1403/8/14	1.09 days	سرویس فیلترهای قبل از پمپ فشار قوی مازوت ۱ و ۲	MBC-008	3413
	3413	1403/8/17	1403/8/15	1.45 days	باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش چاله بویلر اتمیتی درین تانک	MBC-009	3414
	3413	1403/8/17	1403/8/15	1.45 days	باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش چاله اسلوب تانک	MBC-010	3415
	3414 3415	1403/8/20	1403/8/17	2.18 days	باز و بست و در صورت نیاز سرویس کلیه شات آف والوهای سوخت گاز و مایع پشت برنرها	MBC-011	3416
	3416	1403/8/24	1403/8/20	3.64 days	سرویس ۱۸ عدد والوهای دستی ورودی مازوت و گازوئیل به برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-012	3417
	3417	1403/8/26	1403/8/24	1.45 days	سرویس ۱۸ عدد فیلترهای مسیر مازوت و گازوئیل قبل از برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-013	3418
	3418	1403/8/27	1403/8/26	1.45 days	سرویس ۱۸ عدد فیلتر های فط سوخت گاز و فط گاز برقه زن برنرها در طبقات مشعل ها	MBC-014	3419
	3406 3407 3419	1403/8/29	1403/8/28	1.82 days	نصب کلیه گان های سوخت مایع و تکیه گاه های متمرک	MBC-015	3420
	3411 3420	1403/9/1	1403/8/29	1.45 days	نصب و الایمنت پمپهای فشار قوی مازوت شماره یک و دو	MBC-016	3421
	3420	1403/9/5	1403/8/29	4.36 days	پیاده نمودن، سرویس، روانکاری و تصویض پکینگ اتصالات ۹ عدد کنترلر دمپر هوای برنرها و نصب و تنظیم نهایی مجموعه دمپرها	MBC-017	3422
	3421	1403/9/5	1403/9/1	3.27 days	پیاده نمودن، بازدید و سرویس اکومولاتورهای فط مازوت و گازوئیل	MBC-018	3423
	3423	1403/9/7	1403/9/5	1.82 days	پیاده نمودن، شستشو و سرویس، تست نشستی و رفع نشستی اتمالی هیتر مازوت شماره ۱	MBC-019	3424
	3424	1403/9/10	1403/9/7	1.82 days	پیاده نمودن، شستشو و سرویس، تست نشستی و رفع نشستی اتمالی هیتر مازوت شماره ۲	MBC-020	3425
	3425	1403/9/10	1403/9/10	0.73 days	سرویس فیلترهای مسیر مازوت بعد از هیترهای ۱ و ۲	MBC-021	3426
	3426	1403/9/13	1403/9/10	2.18 days	سرویس والوهای کاهنده فشار اصلی و بای پاس فط گاز و پنج عدد از والوهای پروانه ای فط گاز در صفر متر	MBC-022	3427
	3426	1403/9/15	1403/9/10	4.36 days	همکاری با الکتریک در باز و بست کوپلینگ و الایمنت پمپهای تخلیه و ترانسفر گازوئیل	MBC-023	3428
	3427	1403/9/15	1403/9/13	2.91 days	سرویس والو توپی، شات آف والو، کنترلر والو اصلی و فیلتر(استرینر) فط گاز	MBC-024	3429
	3428	1403/9/17	1403/9/15	1.45 days	باز نمودن و سرویس پمپ ترانسفر مازوت	MBC-025	3430
	3431	1403/9/19	1403/9/17	2.18 days	باز کردن، انتقال و سرویس کامل صدا گیر (سایلنسر) مسیر گاز و نصب مجدد آن	MBC-026	3431
	3432	1403/9/19	1403/9/17	2.18 days	باز نمودن و سرویس پمپ های کندانس تانک تخلیه مازوت	MBC-027	3432
	2651	1403/9/28	1403/9/27	1.45 days	بازدید محدود مشعل ها از داخل کوره، مشفص نمودن وضعیت نازلهای گاز و فورشیدی و خارج نمودن نازلهای آسیب دیده	MBC-028	3433
	3435	1403/10/1	1403/9/28	1.82 days	سرویس، اصلاح و یا تصویض سرنازلهای گاز آسیب دیده	MBC-029	3434
	3436	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	نصب کلیه نازلهای گاز	MBC-030	3435
	3423, 7246SS	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	همکاری در تست فشار و نشستی اکومولاتورهای فط مازوت و گازوئیل	MBC-031	3436
	7293 3438	1403/10/9	1403/10/9	0.36 days	بازدید نهایی و نشست یابی مسیر گاز و رفع انسداد مسیر ترانسسمیترها	MBC-032	3437





Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/15	1403/8/1	63.09 days	<b>گروه والوها و تانکهای بویلر</b>	MBV	3440
	1FS+ 0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	1.09 days	سرویس والوهای هواگیری (ونت) درام	MBV-001	3441
	7191SS	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	همکاری در تست فشار، بازدید، تشخیص نشتی و همکاری در برطرف نمودن نشتی استیم ایرهیترهای اولیه و ثانویه	MBV-002	3444
	3441FS-0.18 days	1403/8/5	1403/8/2	1.45 days	سرویس سیفتی والوهای درام	MBV-003	3445
	3445FS-0.18 days	1403/8/8	1403/8/5	3.64 days	سرویس والوهای سطح سنج درام و والوهای ایزوله آنها	MBV-004	3448
	3448FS-0.18 days	1403/8/10	1403/8/8	1.82 days	سرویس والوهای ایزوله فشار سنج ها و والوهای نمونه گیر	MBV-005	3497
	3497FS-0.18 days	1403/8/12	1403/8/10	1.82 days	سرویس والوهای هواگیری (ونت) رهیت و سوپرهیت	MBV-006	3512
	3512FS-0.18 days	1403/8/14	1403/8/12	2.18 days	سرویس والوهای آبرزن های سوپرهیت	MBV-007	3529
	3512	1403/8/14	1403/8/12	1.45 days	بازدید و کنترل وضعیت فانوسی ها، هنگرها و نگهدارنده های مجموعه بویلر و تعمیر و تنظیم موارد آسیب دیده	MBV-008	3542
	3529FS-0.18 days	1403/8/16	1403/8/14	2.18 days	سرویس والوهای آبرزن های رهیت	MBV-009	3543
	3543FS-0.18 days	1403/8/21	1403/8/16	3.64 days	سرویس والوهای بخار سوت بلوئرها	MBV-010	3556
	3556FS-0.18 days	1403/8/24	1403/8/21	2.91 days	سرویس سیفتی والوهای رهیت و سوپرهیت و والوهای ایزوله فشار سنج های آنها	MBV-011	3573
	3573FS-0.18 days	1403/8/27	1403/8/23	2.91 days	سرویس والوهای اصلی بخار بویلر	MBV-012	3588
	3588FS-0.18 days	1403/8/29	1403/8/27	2.18 days	سرویس شات آف والوهای اتمایزینگ پشت برنرها	MBV-013	3591
	3591FS-0.18 days	1403/9/1	1403/8/29	2.18 days	سرویس والوهای دستی و موتوری تخلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت	MBV-014	3592
	3592FS-0.18 days	1403/9/4	1403/9/1	1.45 days	سرویس والوهای (اکتومات و اورفلوی (سر ریز) درام	MBV-015	3607
	3607SS	1403/9/4	1403/9/1	1.45 days	باز نمودن درب منهل های درام، بازدید، سرویس و همکاری در انجام تستهای غیرمخرب فط جوشهای درام	MBV-016	3611
	3607FS-0.18 days	1403/9/6	1403/9/3	2.91 days	سرویس والو های کلد رهیت تامین کننده بخار استیم ایرهیترها	MBV-017	3612
	3612FS-0.73 days	1403/9/7	1403/9/6	1.82 days	سرویس والوهای بخار کمکی تغذیه استیم ایرهیترها	MBV-018	3624
	3624FS-0.18 days	1403/9/8	1403/9/7	1.09 days	سرویس والوهای تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک	MBV-019	3630
	3630FS-0.18 days	1403/9/11	1403/9/8	1.45 days	سرویس والوهای درین مسییرهای بویلر	MBV-020	3633
	3637SS	1403/9/11	1403/9/10	1.09 days	باز نمودن درب منهل، بازدید، سرویس و بستن مجدد فلش وصل	MBV-021	3636
	3633FS-0.18 days	1403/9/12	1403/9/10	1.82 days	سرویس والوهای تانک فلش وصل	MBV-022	3637
	3637FS-0.18 days	1403/9/13	1403/9/12	1.45 days	سرویس والوهای تغذیه آبرزنهای رهیت و سوپرهیت	MBV-023	3647
	3647FS-0.18 days	1403/9/15	1403/9/13	1.45 days	سرویس والوهای بخار استیم ایرهیترهای ثانویه واقع در ۷ متر	MBV-024	3652
	3652FS-0.18 days	1403/9/18	1403/9/15	2.18 days	سرویس والوهای بخار استیم ایرهیترهای اولیه	MBV-025	3653
	3667SS	1403/9/20	1403/9/18	2.18 days	تمیزکاری و صاف نمودن کلیه فین های لوله های استیم ایرهیترهای اولیه و ثانویه	MBV-026	3666
	3653FS-0.18 days	1403/9/20	1403/9/18	2.91 days	سرویس والوهای کندانس استیم ایرهیترهای اولیه	MBV-027	3667
	3667FS-0.18 days	1403/9/22	1403/9/20	1.45 days	سرویس والوهای کندانس استیم ایرهیترهای ثانویه	MBV-028	3692
	3692FS-0.18 days	1403/9/24	1403/9/22	1.45 days	سرویس والوهای بخار هیترهای مازوت	MBV-029	3703
	3703FS-0.18 days	1403/9/25	1403/9/24	1.45 days	سرویس والو های کندانس هیترهای مازوت	MBV-030	3714
	3714FS-0.18 days	1403/9/27	1403/9/25	1.82 days	سرویس والوهای دستی و موتوری درین اکونومایزر و واتروال ها	MBV-031	3725
	3725FS-0.18 days	1403/9/28	1403/9/27	1.45 days	سرویس والوهای ورودی به تانک بویلر بلودان	MBV-032	3748
	3748FS-0.18 days	1403/9/29	1403/9/28	1.45 days	سرویس والوهای اصلی بخار و کندانس اتمایزینگ	MBV-033	3749



Se	و ابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/9	1403/8/2	56.73 days	<b>گروه ایرهیترا</b>	MBA	3784
	7192	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	باز نمودن کلیه منهولهای دود و هوای ایرهیترا	MBA-001	3785
	7192	1403/8/3	1403/8/2	1.09 days	آماده سازی ایرهیترا جهت انجام عملیات قلیاشویی	MBA-002	3786
	7195	1403/8/26	1403/8/5	18.18 days	بازدید و در صورت نیاز سرویس و یا تعویض بست های ردیف پایین ایرهیتراهای شماره یک و دو	MBA-003	3787
	3787SS+ 5 09 days	1403/8/27	1403/8/10	14.55 days	بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض سکتور پلیت ها و صفحات آب بندی ایرهیتراهای شماره یک و دو	MBA-004	3788
	3788FS-0.73 days	1403/9/5	1403/8/27	7.27 days	بازدید، تست مرکت بازویی، رفع گرفتگی لوله ها، تمیزکاری نازلها، سرویس و چک عملکرد سوپاپهای یکطرفه و سرویس باکس و گیربکس سوت بلونر ایرهیتراهای ۲۰۱	MBA-005	3789
	3789SS+ 3 64 days	1403/9/3	1403/8/30	1.45 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان بالایی ایرهیتر شماره یک	MBA-006	3790
	3790	1403/9/4	1403/9/3	0.73 days	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد استافینگ باکس بالایی ایرهیتر شماره یک	MBA-007	3791
	3791	1403/9/5	1403/9/4	1.45 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان بالایی ایرهیتر شماره دو	MBA-008	3792
	3792	1403/9/6	1403/9/5	0.73 days	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد استافینگ باکس بالایی ایرهیتر شماره دو	MBA-009	3793
	3789	1403/9/15	1403/9/5	8.73 days	پیاده نمودن، سرویس و تعویض گریس۲۰عدد گیربکس آکوما، تعویض پکینگ دمپرهای ورودی، فروبی و بای پاس دود و هوای ایرهیترا و نصب و تنظیم مجدد آنها	MBA-010	3794
	3793	1403/9/8	1403/9/6	1.82 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره یک	MBA-011	3795
	3795	1403/9/10	1403/9/8	1.09 days	تعویض اورینگ بین بیرینگ کاور و بیرینگ پلیت و سرویس استافینگ باکس یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره ۱	MBA-012	3796
	3796	1403/9/11	1403/9/10	1.82 days	بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره دو	MBA-013	3797
	3797	1403/9/13	1403/9/12	1.09 days	تعویض اورینگ بین بیرینگ کاور و بیرینگ پلیت و سرویس استافینگ باکس یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره ۲	MBA-014	3798
	3789 3798	1403/9/15	1403/9/13	2.91 days	نصب باکس و گیربکس سوت بلونر ایرهیتراهای شماره یک و دو	MBA-015	3799
	3801SS	1403/9/15	1403/9/13	2.91 days	تعمیر و یا تعویض سیل های میطی ایرهیتر شماره یک و دو	MBA-016	3800
	3798	1403/9/21	1403/9/13	7.27 days	بازدید و سرویس مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسی ها و اتصالات تنظیمات سیل های ایرهیتر شماره یک و دو	MBA-017	3801
	3801FS-1 45 days	1403/9/20	1403/9/19	0.73 days	باز نمودن موتور اصلی و کمکی ایرهیتر شماره یک	MBA-018	3802
	3802	1403/9/21	1403/9/20	0.73 days	باز نمودن موتور اصلی و کمکی ایرهیتر شماره دو	MBA-019	3803
	3803	1403/9/24	1403/9/21	2.18 days	پیاده نمودن و سرویس هرزگردهای اصلی و کمکی ایرهیتر شماره یک	MBA-020	3804
	3804SS	1403/9/24	1403/9/21	2.18 days	پیاده نمودن و سرویس هرزگردهای اصلی و کمکی ایرهیتر شماره دو	MBA-021	3805
	3805FS-0.73 days	1403/9/26	1403/9/22	2.91 days	بازدید و سرویس مسیر هوای فنک کن گیربکس، استافینگ باکس سوت بلونرها و استافینگ باکس یاتاقان های بالایی و پایینی هر دو ایرهیتر به همراه بازدید و شستشوی مسیر لوله های هوای ورودی آنها از بالانس داکت اولیه	MBA-022	3806
	3806FS-0.73 days,3802	1403/10/1	1403/9/26	4.36 days	بازدید و سرویس گیربکس و دنده ها، تعویض دنده ها و بیرینگهای آسیب دیده در ایرهیتر شماره یک	MBA-023	3807
	3801 3809SS	1403/10/1	1403/9/27	2.91 days	نصب مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسی ها و اتصالات تنظیمات سیل های ایرهیتر شماره یک و دو	MBA-024	3808
	3807FS-2 91 days,3803	1403/10/2	1403/9/27	4.36 days	بازدید و سرویس گیربکس و دنده ها، تعویض دنده ها و بیرینگهای آسیب دیده در ایرهیتر شماره دو	MBA-025	3809
	3802 3808	1403/10/2	1403/10/1	1.09 days	بستن موتور اصلی و کمکی و هرزگردهای ایرهیتر شماره یک	MBA-026	3810
	3810 3803	1403/10/3	1403/10/2	1.09 days	بستن موتور اصلی و کمکی و هرزگردهای ایرهیتر شماره دو	MBA-027	3811
	3811 3810	1403/10/4	1403/10/3	1.45 days	تعویض روغن یاتاقانها و گیربکس ایرهیتراهای شماره یک و دو	MBA-028	3812
	3812	1403/10/6	1403/10/5	1.82 days	فیلرگیری و تنظیم فاصله سیل های شعاعی و پیرامونی ایرهیتر شماره یک	MBA-029	3813
	3813SS+0.73 days	1403/10/8	1403/10/5	1.82 days	فیلرگیری و تنظیم فاصله سیل های شعاعی و پیرامونی ایرهیتر شماره دو	MBA-030	3814



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
3815	MBA-031	بستن کلیه منهوهای دود و هوای ابرهیترها	0.73 days	1403/10/8	1403/10/9	3813,3814	

Se	و ایستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/11	1403/8/2	58.55 days	<b>گروه سوت بلونرها</b>	MBS	3816
	7192	1403/8/3	1403/8/2	1.09 days	باز نمودن کلیه منهولهای فلزی طبقات بویلر و دریچه های نصب آسانسور کوره	MBS-001	3817
	3817FS+ 0.18 days	1403/8/5	1403/8/3	1.09 days	باز نمودن پاپت والوهای سوت بلونرهای متمرک و انتقال به کارگاه	MBS-002	3818
	3818FS+ 0.18 days	1403/8/7	1403/8/6	1.09 days	باز نمودن گیربکس کاهنده و متمرک سوت بلونرهای متمرک طبقه ۲۷ متر و انتقال به کارگاه	MBS-003	3819
	3819FS+ 0.18 days	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	باز نمودن گیربکس کاهنده و متمرک سوت بلونرهای متمرک طبقه ۳۰ متر و انتقال به کارگاه	MBS-004	3820
	3820FS+ 0.18 days	1403/8/9	1403/8/8	1.09 days	باز نمودن گیربکس کاهنده و متمرک سوت بلونرهای متمرک طبقه ۳۲ متر و انتقال به کارگاه	MBS-005	3821
	3821FS+ 0.18 days	1403/8/10	1403/8/9	1.09 days	بازدید لوله استیل لنس، شافت چهارگوش، غلاف و نازل سوت بلونرهای متمرک و انتقال موارد آسیب دیده به پایین	MBS-006	3822
	3822FS+ 0.18 days	1403/8/13	1403/8/12	1.45 days	چک و سرویس کلیه مسیرهای هوای گلند سوت بلونرها به منظور عدم گرفتگی و پوشیدگی شلنگها و لوله های مسی	MBS-007	3823
	3823FS+ 0.18 days	1403/8/15	1403/8/13	2.18 days	باز نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه باکس های هوای گلند سوت بلونرهای متمرک	MBS-008	3824
	3824FS+ 0.18 days	1403/8/17	1403/8/16	1.09 days	سرویس و یا تعویض کلیه غلتکهای ثابت آسیب دیده روی دیواره بویلر مربوط به سوت بلونرهای متمرک	MBS-009	3825
	3825FS+ 0.18 days	1403/8/20	1403/8/17	2.18 days	دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات، تامین گریس و مونتاژ کامل کلیه گیربکس های کاهنده سوت بلونرهای متمرک	MBS-010	3826
	3826FS+ 0.18 days	1403/8/23	1403/8/20	2.91 days	دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات، تامین گریس و مونتاژ کامل کلیه گیربکس های متمرک سوت بلونرهای متمرک	MBS-011	3827
	3827FS+ 0.18 days	1403/8/26	1403/8/23	1.45 days	سرویس کامل پاپت والوهای سوت بلونرهای متمرک و نصب مجدد آنها	MBS-012	3828
	3828FS+ 0.18 days	1403/8/27	1403/8/26	1.45 days	نصب کلیه لوله های لنس و غلاف و شافت های مربعی سوت بلونرهای متمرک	MBS-013	3829
	3829FS+ 0.18 days	1403/8/29	1403/8/28	1.45 days	نصب گیربکس های متمرک و کاهنده سوت بلونرهای متمرک طبقه ۲۷ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-014	3830
	3830FS+ 0.18 days	1403/9/1	1403/8/29	1.45 days	نصب گیربکس های متمرک و کاهنده سوت بلونرهای متمرک طبقه ۳۰ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-015	3831
	3831FS+ 0.18 days	1403/9/3	1403/9/1	1.45 days	نصب گیربکس های متمرک و کاهنده سوت بلونرهای متمرک طبقه ۳۲ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-016	3832
	3832FS+ 0.18 days	1403/9/5	1403/9/4	1.09 days	باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس های سوت بلونرهای ثابت طبقه ۳۰ متر و انتقال به کارگاه	MBS-017	3833
	3833FS+ 0.18 days	1403/9/6	1403/9/5	1.09 days	باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس های سوت بلونرهای ثابت طبقه ۳۲ متر و انتقال به کارگاه	MBS-018	3834
	3834FS+ 0.18 days	1403/9/7	1403/9/6	1.09 days	باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس های سوت بلونرهای ثابت طبقه ۳۵ متر و انتقال به کارگاه	MBS-019	3835
	3835FS+ 0.18 days	1403/9/10	1403/9/7	1.45 days	بازدید، باز نمودن و انتقال لوله های لنس بفار آسیب دیده سوت بلونرهای ثابت	MBS-020	3836
	3836FS+ 0.18 days	1403/9/12	1403/9/10	2.18 days	سرویس کلیه پاپت والوهای سوت بلونرهای ثابت	MBS-021	3837
	3837FS+ 0.18 days	1403/9/15	1403/9/12	2.18 days	دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات و مونتاژ کلیه گیربکس های سوت بلونرهای ثابت	MBS-022	3838
	3838FS+ 0.18 days	1403/9/17	1403/9/15	1.45 days	نصب کلیه لوله های لنس بفار سوت بلونرهای ثابت	MBS-023	3839
	3839FS+ 0.18 days	1403/9/18	1403/9/17	1.09 days	نصب گیربکس و پاپت والوهای سوت بلونرهای ثابت طبقه ۳۰ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-024	3840
	3840FS+ 0.18 days	1403/9/20	1403/9/19	1.09 days	نصب گیربکس و پاپت والوهای سوت بلونرهای ثابت طبقه ۳۲ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-025	3841
	3841FS+ 0.18 days	1403/9/21	1403/9/20	1.09 days	نصب گیربکس و پاپت والوهای سوت بلونرهای ثابت طبقه ۳۵ متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاری	MBS-026	3842
	3842,7296SS-1 45 days2658SS	1403/10/11	1403/10/10	1.09 days	بستن کلیه منهولهای فلزی طبقات بویلر	MBS-027	3843



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/9/27	1403/8/17	34.18 days	گروه انبساط گیرهای برزنتی	MBB	3844
		1403/8/21	1403/8/17	2.91 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره یک	MBB-001	3845
		1403/8/24	1403/8/21	2.91 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره دو	MBB-002	3846
		1403/8/28	1403/8/24	2.91 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره سه	MBB-003	3847
		1403/9/1	1403/8/28	2.91 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره چهار	MBB-004	3848
		1403/9/5	1403/9/1	2.91 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره پنج	MBB-005	3849
		1403/9/6	1403/9/5	1.82 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره شش	MBB-006	3850
		1403/9/8	1403/9/7	1.82 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره هفت	MBB-007	3851
		1403/9/11	1403/9/8	1.82 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره هشت	MBB-008	3852
		1403/9/13	1403/9/11	1.82 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره نه	MBB-009	3853
		1403/9/27	1403/9/25	2.55 days	تعویض انبساط گیر برزنتی شماره ده	MBB-010	3854



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
3855	ا	امور کنترل و ابزار دقیق	63.64 days	1403/8/1	1403/10/15		



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
3856	IF	بخش فاین مکانیک	63.45 days	1403/8/1	1403/10/15		



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/5	1403/8/1	55.2 days	<b>گروه والو موتوری</b>	IFM	3857
		1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	نامگذاری و علامت گذاری کلیه والوهای موتوری	IFM-001	3858
	1SS+ 2.18 days	1403/8/7	1403/8/3	3.49 days	و ممل به کارگاه R پیاده کردن ممرك موتوری مسیر	IFM-002	3859
	7195FS+0.73 days	1403/8/7	1403/8/6	1.82 days	پیاده کردن ممرك موتوری دمپرهای مسیر دود و هوا و گرمکن هوا و ممل به کارگاه	IFM-003	3908
	3859	1403/8/9	1403/8/7	1.82 days	و ممل به کارگاه N پیاده کردن ممرك موتوری والوهای مسیر	IFM-004	3927
	3927	1403/8/12	1403/8/9	1.45 days	و ممل به کارگاه S پیاده کردن ممرك موتوری مسیر	IFM-005	3950
	3950FS+ 1.45 days	1403/8/16	1403/8/13	2.91 days	S سرویس ممرك موتوری مسیر	IFM-006	3963
	3963FS+ 1.45 days	1403/8/23	1403/8/17	4.73 days	سرویس ممرك موتوری دمپرهای مسیر دود و هوا و گرمکن هوا	IFM-007	3976
	3976FS+ 1.45 days	1403/8/30	1403/8/26	4.73 days	N سرویس ممرك موتوری والوهای مسیر	IFM-008	3995
	3995FS+ 1.45 days	1403/9/14	1403/9/3	10.55 days	R سرویس ممرك موتوری مسیر	IFM-009	4018
	3963 4018	1403/9/17	1403/9/14	1.82 days	S نصب و تنظیم ممرك موتوری مسیر	IFM-010	4067
	4067 3976	1403/9/20	1403/9/17	3.27 days	نصب و تنظیم ممرك موتوری دمپرهای مسیر دود و هوا و گرمکن هوا	IFM-011	4078
	3995 4078	1403/9/24	1403/9/20	2.55 days	N نصب و تنظیم ممرك موتوری والوهای مسیر	IFM-012	4097
	4018 4097	1403/10/2	1403/9/24	6.98 days	R نصب و تنظیم ممرك موتوری مسیر	IFM-013	4120
	2846	1403/9/29	1403/9/28	0.36 days	نصب و تنظیم ممرك موتوری والوهای گرمکن فلنج توربین ها	IFM-014	4169
	4120 4169FS-0.73 days	1403/10/5	1403/10/2	2.91 days	عملیات راه اندازی و تست گرم والوهای موتوری	IFM-015	4172

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/5	1403/8/1	55.45 days	<b>گروه اکتوتورهای نئوماتیکی</b>	IFA	4173
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	پیاده کردن اکتوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر بخار	IFA-001	4174
	4174	1403/8/5	1403/8/2	1.82 days	پیاده کردن اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور مسیر آب و کندانس	IFA-002	4188
	4188	1403/8/7	1403/8/5	2.18 days	پیاده کردن و سرویس اکتوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور اسکوپ تیوب فید پمپ	IFA-003	4211
	4211	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	پیاده کردن اکتوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور مسیر سوفت	IFA-004	4215
	1226SS	1403/8/10	1403/8/9	0.36 days	پیاده نمودن اینسترومنت کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	IFA-005	4222
	4215FS+ 1 45 days	1403/8/13	1403/8/10	2.91 days	سرویس اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر بخار	IFA-006	4223
	4223FS+ 1 45 days	1403/8/19	1403/8/15	2.91 days	سرویس اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر سوفت	IFA-007	4237
	4237FS+ 1 45 days	1403/8/26	1403/8/20	4.36 days	سرویس اکتوایتر، پوزیشنر، رگولاتور و سطح سنج نئوماتیک مسیر آب و کندانس	IFA-008	4244
	2906SS	1403/8/24	1403/8/22	1.45 days	نصب و تنظیم اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور اسکوپ تیوب فید پمپ	IFA-009	4271
	4244FS+ 1 45 days	1403/8/30	1403/8/27	2.91 days	سرویس پوزیشنر و ممرک نئوماتیک دمپرهای مسیر هوا و دود بویلر	IFA-010	4275
	4275,3422	1403/9/6	1403/9/5	1.45 days	تنظیم و نصب پوزیشنر و ممرک نئوماتیک دمپرهای مسیر هوا و دود بویلر	IFA-011	4289
	1244SS,4222	1403/9/10	1403/9/10	0.73 days	سرویس، کالیبره و نصب اینسترومنت کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	IFA-012	4303
	3431SS	1403/9/14	1403/9/13	1.45 days	نصب و تنظیم اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر سوفت	IFA-013	4304
	3296SS,1185	1403/9/24	1403/9/21	2.55 days	نصب و تنظیم اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور مسیر بخار	IFA-014	4311
	200,3094,3155,3512,3529,3637,1127,3761SS	1403/10/4	1403/9/29	3.64 days	نصب و تنظیم اکتوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر آب کندانس	IFA-015	4325
	4304,4311,4325,4271	1403/10/5	1403/10/4	1.09 days	عملیات راه اندازی سیستم های کنترل نئوماتیکی	IFA-016	4348



Se	و ابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	ش ر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/8	1403/8/1	57.82 days	<b>گروه والو ایزوله و رگولاتورها</b>	IFR	4349
	1	1403/8/3	1403/8/1	2.91 days	پیاده نمودن والوهای ایزوله اینسترومنت مسیر سوفت	IFR-001	4350
	4350	1403/8/7	1403/8/5	2.18 days	پیاده نمودن والوهای ایزوله اینسترومنت مسیر آب و بفار	IFR-002	4513
	4513	1403/8/8	1403/8/7	1.09 days	پیاده نمودن والوهای ایزوله اینسترومنت مسیر روغن	IFR-003	4679
	4646FS+ 0.73 days	1403/8/13	1403/8/9	3.64 days	سرویس و نصب والوهای ایزوله اینسترومنت مسیر سوفت	IFR-004	4842
	4679FS+ 0.73 days	1403/8/19	1403/8/14	4.36 days	سرویس و نصب والوهای ایزوله اینسترومنت مسیر آب و بفار	IFR-005	4975
	4842FS+ 0.73 days	1403/8/21	1403/8/20	1.45 days	سرویس و نصب والوهای ایزوله اینسترومنت مسیر روغن	IFR-006	5008
	4975FS+ 0.73 days	1403/8/29	1403/8/22	5.82 days	پیاده و سرویس و نصب والوهای آکونای مسیر آب و بفار	IFR-007	5097
	3025	1403/8/26	1403/8/26	0.36 days	سرویس رگولاتور فشار بفار بالشتک تانک کروی	IFR-008	5100
	5008FS+ 0.73 days	1403/9/5	1403/8/30	4.36 days	پیاده و سرویس و نصب ولوهای آکونای توربین	IFR-010	5127
	5100FS+ 1.45 days	1403/9/12	1403/9/7	4.36 days	پیاده و سرویس و نصب والو آکونای مسیر گاز	IFR-011	5164
	5127FS+ 1.45 days	1403/9/15	1403/9/13	2.18 days	سرویس و نصب رگلاتور فشار بفار اتمایزینگ و گازوئیل و سوت بلوئر	IFR-012	5168
	5164FS+ 1.45 days	1403/9/25	1403/9/18	5.82 days	پیاده و سرویس رگلاتورهای گاز و جرقه زن	IFR-013	5177
	5168FS+ 1.45 days	1403/9/27	1403/9/26	0.73 days	سرویس فیلتر و رگولاتورهای تابلوی نمونه گیری	IFR-014	5183
	5177FS+ 1.45 days	1403/9/29	1403/9/28	0.36 days	سرویس والوهای آکونا تابلوی نمونه گیری	IFR-015	5189
	5183FS+ 1.45 days	1403/10/4	1403/10/1	3.27 days	نصب و راه اندازی رگلاتورهای مسیر گاز و جرقه زن	IFR-016	5198
	5189FS+ 1.45 days	1403/10/8	1403/10/6	1.45 days	عملیات راه اندازی والوهای اینسترومنتی، رگولاتورهای سوفت و سوت بلوئر		



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/10	1403/8/1	59.27 days	<b>گروه هیدرولیک</b>	IFH	5199
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	پیاده کردن سروموتورهای توربین فشار متوسط	IFH-001	5200
	5200	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	پیاده کردن سروموتور کنترل والوهای توربین فشار قوی و ممل به کارگاه	IFH-002	5205
	5205	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	پیاده کردن سروموتورهای بای پاس فشار قوی و آبرزن ها و ممل به کارگاه	IFH-003	5210
	5223SS-2.18 days	1403/8/3	1403/8/2	0.18 days	باز نمودن درین مسیر روغن بای پاس فشار ضعیف و آبرزن	IFH-004	5214
	5210	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	پیاده کردن سروموتورهای استاپ والوهای توربین فشار قوی و ممل به کارگاه	IFH-005	5215
	5215 2715SS-0.73 days	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز نمودن اتصالات سروموتور وکیوم بریکر و آبرزن پوسته توربین فشار ضعیف و کولینگ توربین فشار متوسط	IFH-006	5218
	5218	1403/8/7	1403/8/6	1.09 days	پیاده نمودن سرو موتورهای بای پاس فشار ضعیف و آبرزن	IFH-007	5223
	5223	1403/8/13	1403/8/7	4.87 days	پیاده و سرویس والوهای اتومات ودستی هواگیری کولرهای ژنراتور	IFH-008	5236
	5227 2722	1403/8/14	1403/8/13	1.89 days	پیاده کردن کنترل کننده های صندوقی توربین	IFH-009	5251
	5236	1403/8/16	1403/8/14	1.09 days	پیاده و سرویس رگولاتور فشار روغن فویت فید پمپ ها	IFH-010	5255
	5251 2900	1403/8/16	1403/8/16	0.55 days	نصب رگولاتور فشار روغن فویت فید پمپ ها	IFH-011	5259
	5251	1403/8/22	1403/8/16	5.82 days	سرویس سروموتور کنترل والوهای توربین فشار قوی و تست عملکرد	IFH-012	5264
	5259	1403/8/24	1403/8/22	1.45 days	سرویس سرو موتور استاپ والو توربین فشار قوی و تست عملکرد	IFH-013	5267
	2753SS	1403/8/26	1403/8/23	2.18 days	پیاده کردن , سرویس و نصب رگولاتورهای فشار روغن سیل و روغن روغنکاری و ترمواستاتیک والو	IFH-014	5276
	5264FS+0.73 days	1403/8/29	1403/8/26	3.64 days	سرویس سرو موتور های توربین فشار متوسط و تست عملکرد	IFH-015	5281
	5276FS+0.73 days	1403/9/3	1403/8/30	2.18 days	سرویس سروموتورهای آبرزن و والو اصلی بای پاس فشار قوی	IFH-016	5285
	5281FS+0.73 days	1403/9/5	1403/9/4	1.09 days	سرویس سروموتورهای بای پس فشار ضعیف و آبرزن	IFH-017	5289
	5227 2795	1403/9/5	1403/9/4	0.58 days	نصب والوهای اتومات ودستی هواگیری کولرهای ژنراتور	IFH-018	5298
	5285FS+0.73 days	1403/9/7	1403/9/6	1.45 days	چک و سرویس ایستگاه روغن بای پاس فشار قوی	IFH-019	5307
	5298FS+0.73 days	1403/9/12	1403/9/8	3.64 days	سرویس کنترل کننده های صندوقی توربین	IFH-020	5324
	5307FS+0.73 days	1403/9/15	1403/9/13	2.18 days	پیاده و سرویس کنترلرهای پانل چپ و راست توربین	IFH-021	5343
	5324FS+0.73 days	1403/9/19	1403/9/17	2.18 days	چک عملکرد و سرویس سلونوئید والوهای سیستم هیدرولیک توربین	IFH-022	5353
	5324 5343FS+0.73 days	1403/9/21	1403/9/20	1.45 days	نصب کنترلرهای پانل چپ و راست توربین	IFH-023	5372
	5281 3291	1403/9/24	1403/9/22	1.45 days	نصب سروموتورهای آبرزن و بای پاس فشار قوی	IFH-024	5376
	5285 3318	1403/9/26	1403/9/25	1.09 days	نصب سروموتورهای بای پاس فشار ضعیف و آبرزن	IFH-025	5380
	5276FS+0.73 days 3323	1403/9/27	1403/9/27	0.73 days	نصب سروموتورهای توربین فشار متوسط	IFH-026	5385
	5259 3328	1403/10/1	1403/9/28	1.45 days	نصب سروموتورهای کنترل والوهای توربین فشار قوی	IFH-027	5390
	5307 2848SS	1403/10/1	1403/9/29	1.02 days	نصب کنترل کننده های داخل صندوقی توربین و چک اتصالات روغن	IFH-028	5405
	5264 3335	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	نصب سروموتورهای استاپ والو توربین فشار قوی	IFH-029	5408
	5405FS-0.73 days 5385FS-1 45 days 539	1403/10/8	1403/10/1	6.18 days	تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هیدرولیک و بای پاس فشار قوی	IFH-030	5440
	5405	1403/10/4	1403/10/2	1.82 days	سرویس سروموتورهای آبرزن پوسته و وکیوم بریکر توربین فشار ضعیف و فنک کن توربین فشار متوسط	IFH-031	5445
	5440	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	نصب سروموتورهای آبرزن پوسته توربین فشار ضعیف و فنک کن توربین فشار متوسط	IFH-032	5448
	2859FS-0 36 days	1403/10/5	1403/10/5	0.36 days	نصب فلنج و اتصالات سرو موتور وکیوم بریکرها	IFH-033	



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
5451	IFH-034	عملیات راه اندازی سیستم هیدرولیک	1.45 days	1403/10/8	1403/10/10	5408	



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/15	1403/8/1	63.45 days	<b>گروه والوهای نئوماتیکی سریع بند</b>	IFS	5452
	1	1403/8/7	1403/8/1	5.09 days	پیاده و سرویس ممرك اوپل گانه‌ها و دوربين كوره	IFS-001	5453
	3445SS-0.73 days	1403/8/5	1403/8/2	2.55 days	پیاده نمودن و در صورت نیاز سرویس ممرك سیفتی والوهای نئوماتیکی	IFS-002	5474
	1054SS-3.64 days	1403/8/9	1403/8/2	5.82 days	پیاده و سرویس سلونوئید والوها و ممرك های نئوماتیک گندانسیست پالشینگ پلنت	IFS-003	5482
	5453,5474	1403/8/10	1403/8/7	3.64 days	سرویس ممرك شات آف والوهای بفار و سوفت(گاز،مازوت و گازوئیل)	IFS-004	5537
	1226SS	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	باز نمودن و سرویس گریپر و فانوسی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	IFS-005	5618
	5537	1403/8/13	1403/8/10	2.18 days	تست و تنظیم کنترلر سیفتی والوهای نئوماتیکی	IFS-006	5619
	5619,2969	1403/8/16	1403/8/14	2.91 days	تست و تنظیم سیفتی والوهای سیکل های آب و بفار و سوفت	IFS-007	5626
	3416SS	1403/8/17	1403/8/17	0.73 days	همکاری با مکانیک جهت بازکردن شات آف والوهای مورد نیاز پشت برنرها	IFS-008	5649
	5626FS+0.73 days	1403/8/19	1403/8/17	0.73 days	سرویس سلونوئید والوهای کابلوی نمونه گیری	IFS-009	5650
	5650FS+0.73 days	1403/8/24	1403/8/20	4 days	پیاده و سرویس سلونوئید والوهای بفار و سوفت (گاز،مازوت و گازوئیل) قسمت اول	IFS-010	5656
	3406,5453,5626,3420	1403/9/1	1403/8/29	2.18 days	نصب ممرك اوپل گانه‌ها و دوربين كوره	IFS-011	5694
	5656FS+0.73 days,5694	1403/9/6	1403/9/3	4 days	پیاده و سرویس سلونوئید والوهای بفار و سوفت (گاز،مازوت و گازوئیل) قسمت دوم	IFS-012	5715
	5715FS+1.45 days	1403/9/14	1403/9/8	5.09 days	نصب و تست سلونوئید والوها ی بفار و مسیر سوفت(گاز،مازوت و گازوئیل)	IFS-013	5749
	1244SS,5618	1403/9/10	1403/9/10	0.36 days	نصب گریپر و فانوسی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	IFS-014	5820
	5482,1054,5749	1403/9/19	1403/9/14	4 days	نصب سلونوئید والوها واکچوایترهای گندانسیست پالشینگ پلنت	IFS-015	5821
	3285SS-0.73 days	1403/9/21	1403/9/19	2.18 days	پیاده و سرویس ممرك نئوماتیک والوهای یک طرفه زیر کش توربین	IFS-016	5876
	3296SS-0.73 days	1403/9/22	1403/9/20	1.45 days	پیاده و سرویس شات آف والو وسلونوئید والو گلند	IFS-017	5883
	5876,3285	1403/9/24	1403/9/21	1.53 days	نصب ممركهای نئوماتیک چك والو زیركشهای توربین	IFS-018	5886
	5883,3296	1403/9/26	1403/9/26	0.73 days	نصب نمودن شات آف والو وسلونوئید والوگلند	IFS-019	5893
	5893	1403/9/28	1403/9/26	2.18 days	عملیات راه اندازی سلونوئید والوها ، شات آف والوها ، سیفتی والوها	IFS-020	5896
	7297SS	1403/10/15	1403/10/12	2.18 days	همکاری در باز و بست نمودن سیفتی والوها در زمان انجام عملیات بلواوت سوپرهیت و رهیت	IFS-021	5897



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/10	1403/8/2	58.36 days	<b>گروه اینسترومنت</b>	IFI	5898
	1FS+ 1 45 days	1403/8/9	1403/8/2	6.11 days	پیاده اینسترومنت مسیر آب و بخار	IFI-001	5899
	7196SS	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	پیاده اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور و سیل اویل و کندانسور هوایی	IFI-002	6112
	3408SS-0.73 days	1403/8/7	1403/8/5	1.45 days	پیاده اینسترومنت مسیر سوخت و روغن	IFI-003	6170
	6170FS+ 2.18 days	1403/8/12	1403/8/9	2.18 days	کالیبره اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور و سیل اویل و کندانسور هوایی	IFI-004	6233
	6233FS+ 2.18 days	1403/8/21	1403/8/14	5.82 days	کالیبره اینسترومنت مسیر آب و بخار قسمت اول	IFI-005	6291
	6291FS+ 2.18 days	1403/8/29	1403/8/23	4.36 days	کالیبره اینسترومنت مسیر آب و بخار قسمت دوم	IFI-006	6412
	6412FS+ 2.18 days	1403/9/5	1403/9/1	3.64 days	کالیبره اینسترومنت مسیر سوخت و روغن	IFI-007	6501
	6501FS+ 2.18 days	1403/9/14	1403/9/8	5.09 days	پیاده، کالیبره و نصب کنتورهای سوخت مایع	IFI-008	6564
	6564FS+ 2.18 days	1403/9/18	1403/9/17	1.45 days	سرویس نشان دهنده های فلوی کابلوی نمونه گیری	IFI-009	6574
	6501,3437FS-3 64 days	1403/10/3	1403/9/27	5.09 days	نصب اینسترومنت مسیر سوخت و روغن	IFI-010	6580
	1041SS-0.73 days	1403/10/4	1403/10/3	1.45 days	نصب اینسترومنت سیستم سیل اویل و بای پاس و کندانسور هوایی	IFI-011	6643
	6580,6412	1403/10/9	1403/10/3	4.65 days	نصب اینسترومنت مسیر آب و بخار	IFI-012	6685
	7285SS-1 45 days	1403/10/6	1403/10/4	1.45 days	همکاری در آماده سازی وامد برای انجام عملیات اسید شویی	IFI-013	6900
	2858	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	نصب اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور	IFI-014	6911
	6685,6911,6580,6643	1403/10/10	1403/10/10	0.73 days	عملیات راه اندازی نشان دهنده های فشار، دما، فلو و غیره	IFI-015	6928



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
6929	IE	بخش دکنتیک	63.64 days	1403/8/1	1403/10/15		





Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/9	1403/8/1	58.91 days	<b>گروه آزمایشگاه کنترل</b>	IEL	6930
	1SS	1403/8/7	1403/8/1	5.09 days	K۲۲ تست و تنظیم کارتهای برق زن و تست سیگنال برگشتی	IEL-001	6931
		1403/10/9	1403/8/1	58.91 days	سرویس و تعمیر تجهیزات ارجاعی از امور کنترل مرتبط با تعمیرات اساسی	IEL-002	6932
		1403/10/9	1403/8/1	58.91 days	سرویس و تعمیر تجهیزات ارجاعی از امورهای مختلف مرتبط با تعمیرات اساسی	IEL-003	6944
	6931	1403/8/10	1403/8/7	3.64 days	تست و تنظیم کارتهای UA۳۷۸ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-004	6956
	6956	1403/8/15	1403/8/10	3.64 days	UB۳۷۱ تست و تنظیم کارتهای	IEL-005	6957
	6957	1403/8/21	1403/8/15	5.09 days	تست و تنظیم کارتهای LA۳۷۰ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-006	6958
	6958	1403/8/26	1403/8/21	4.36 days	تست و تنظیم کارتهای UA۳۷۷ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-007	6959
	6959	1403/9/4	1403/8/26	6.55 days	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۴ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-008	6960
	6960	1403/9/7	1403/9/4	2.91 days	تست و تنظیم کارتهای UB۳۷۰ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-009	6961
	6961SS	1403/9/8	1403/9/4	3.64 days	تعمیر و سرویس پوش باتونهای اتاق فرمان	IEL-010	6962
	6964SS	1403/9/12	1403/9/7	4.36 days	تعمیر و سرویس پوش باتونهای رکوردرها	IEL-011	6964
	6961	1403/9/14	1403/9/7	5.82 days	تست کالیبره کردن رکوردرهای بدون کاغذ اتاق فرمان	IEL-012	6965
	6964	1403/9/20	1403/9/14	5.09 days	تست و تنظیم کارتهای UB۳۷۱ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-013	6966
	6965	1403/9/24	1403/9/20	3.64 days	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۵ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-014	6967
	6966	1403/9/29	1403/9/24	5.09 days	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۸ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-015	6968
	6967	1403/10/3	1403/10/1	2.91 days	تست و تنظیم کارتهای UT۳۷۹ و تعمیر کارتهای فراب	IEL-016	



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/12	1403/8/1	61.64 days	گروه دکتیک بویلر	IEB	6969
	1	1403/8/2	1403/8/1	1.45 days	بازکردن سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها	IEB-001	6970
		1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها	IEB-002	6971
	2661SS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.36 days	باز کردن کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت	IEB-003	6972
	2661SS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.36 days	باز کردن تجهیزات کنترلی بخار سوپرهیت و ساپورتینگ	IEB-004	6973
	1SS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	ایزوله سازی و درین ترانسسمیترهای بویلر در فشار ده بار	IEB-005	6974
	2664SS	1403/8/2	1403/8/1	1.09 days	باز کردن تجهیزات کنترلی هدرهای سوپرهیت و ساپورتینگ جهت تعویض لوله ها	IEB-006	6975
	3350SS-0.18 days	1403/8/2	1403/8/2	0.73 days	بازکردن تجهیزات کنترلی اف دی فن شماره یک	IEB-007	6976
	7192	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم دود فرومی	IEB-008	6977
	7192	1403/8/3	1403/8/2	0.73 days	باز کردن سنسورهای اطراف ایرهیترها جهت قلیایی شویی و پوشاندن جانتکشن باکسهای صفر متر	IEB-009	6978
	6976	1403/8/3	1403/8/2	0.36 days	باز کردن لیمیت سوئیچهای کنترل والوها و کنترل دمپرهای بویلر	IEB-010	6979
	3448SS-0.73 days	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	باز کردن تجهیزات کنترلی بخار اشباع	IEB-011	6980
	2692SS	1403/8/6	1403/8/5	1.45 days	باز کردن تجهیزات کنترلی کانال های دود	IEB-013	6982
	3356SS-0.18 days	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی اف دی فن شماره دو	IEB-014	6983
	6971FS+0.73 days	1403/8/7	1403/8/5	1.45 days	باز کردن ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ های سوت بلونرهای بویلر و ایرهیتر	IEB-012	6981
	4215SS-1.45 days	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	باز کردن کلیه سوکتهای شات اف والوهای صفر متر بویلر	IEB-015	6984
	6983	1403/8/7	1403/8/6	1.45 days	باز کردن سطح سنج تانکهای RT , NC	IEB-016	6985
	6983	1403/8/8	1403/8/6	2.18 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود	IEB-017	6986
	3407	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	بازکردن ادوات جرّقه زنها و تجهیزات کابین مملى برنرها	IEB-018	6987
	4215SS-0.73 days	1403/8/8	1403/8/6	2.18 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سوفت مازوت و گازوئیل	IEB-019	6988
	4215SS-0.73 days	1403/8/9	1403/8/6	2.91 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سوفت گاز	IEB-020	6989
	6987	1403/8/8	1403/8/7	1.45 days	باز کردن تجهیزات کنترلی هوای کنترل، فنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر	IEB-021	6990
	6987	1403/8/10	1403/8/7	3.64 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم هوای بویلر	IEB-022	6991
	3410SS-1.45 days	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	باز کردن PD سنج های فیلترها و پرژر سوپچهای پمپ های مازوت	IEB-023	6992
	3573SS-3.64 days	1403/8/16	1403/8/16	0.36 days	باز کردن لیمیت سوئیچهای سیفتی والوهای بویلر	IEB-024	6993
	6993,1SS+14.55 days	1403/8/21	1403/8/17	2.91 days	سرویس و تست برگشتی ادوات جرّقه زن و تجهیزات کابین مملى برنرها	IEB-025	6994
	6994,6991	1403/8/22	1403/8/21	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هوای بویلر	IEB-026	6995
	6995,6990	1403/8/22	1403/8/22	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی هوای کنترل، فنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر	IEB-027	6996
	6996,6971	1403/8/23	1403/8/23	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها	IEB-028	6997
	6997,6981	1403/8/24	1403/8/23	0.73 days	سرویس و تنظیم ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ های سوت بلونرهای بویلر و ایرهیتر	IEB-029	6998
	6998,6983	1403/8/26	1403/8/24	1.45 days	سرویس تجهیزات کنترلی اف دی فن ها	IEB-030	6999
	6999,6992	1403/8/27	1403/8/26	0.73 days	سرویس PD سنج های فیلترها و پرژر سوپچهای پمپ های مازوت	IEB-031	7000
	6999,3372FS+ 7 27 days	1403/8/27	1403/8/27	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی اف دی فن ها	IEB-032	7001
	7000,6988	1403/8/28	1403/8/27	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سوفت مازوت و گازوئیل	IEB-033	7002

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	7002,6986	1403/8/29	1403/8/28	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود	IEB-034	7003
	7003,6989	1403/8/29	1403/8/29	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سوخت گاز	IEB-035	7004
	7004,6979	1403/8/30	1403/8/29	0.73 days	سرویس لیمیت سوئیچهای کنترل والوها و کنترل دمپرهای بویلر	IEB-036	7005
	7005,6985	1403/9/1	1403/8/30	0.73 days	سرویس سطح سنج تانکهای RT , NC	IEB-037	7006
	7006,6993	1403/9/1	1403/9/1	0.73 days	سرویس لیمیت سوئیچهای سیفتی والوهای بویلر	IEB-038	7007
	7007	1403/9/3	1403/9/3	0.73 days	سرویس لیمیت سوئیچهای والوهای موتور	IEB-039	7008
	7000,3421FS+1.45 days	1403/9/4	1403/9/3	0.36 days	بستن PD سنج های فیلترها و پرژر سوئیچهای پمپ های مازوت	IEB-040	7009
	7008,6984	1403/9/4	1403/9/3	0.73 days	سرویس و چک اتصالات کلیه سوکت های شات اف والوهای صفر متر بویلر	IEB-041	7010
	7010	1403/9/5	1403/9/4	0.73 days	هواگیری مسیر ترانسمیترهای بویلر	IEB-042	7011
	7011,6980	1403/9/7	1403/9/5	2.18 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی بخار اشباع	IEB-043	7012
	6995,4289	1403/9/6	1403/9/6	0.36 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم هوای بویلر	IEB-044	7013
	6972,7013	1403/9/7	1403/9/7	0.73 days	سرویس و تنظیم کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت	IEB-045	7014
	7014,6973	1403/9/8	1403/9/7	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی بخار سوپر هیت و ساپورتینگ	IEB-046	7015
	7015	1403/9/10	1403/9/8	0.73 days	تست صحت عملکرد کلیه ریکوردرهای بویلر از نظر کالیبراسیون، عملکرد صمیع صفحه نمایش	IEB-047	7016
	7016	1403/9/10	1403/9/10	0.73 days	باز کردن، سرویس و بستن پوش باتون های اضطراری بویلر	IEB-048	7017
	7017,6977	1403/9/13	1403/9/10	2.18 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم دود فرومی	IEB-049	7018
	7012,3611FS+ 7 27 days	1403/9/13	1403/9/12	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی بخار اشباع	IEB-050	7019
	6970,7018	1403/9/13	1403/9/13	0.73 days	سرویس سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها	IEB-051	7020
	7020	1403/9/18	1403/9/13	3.64 days	چک کلیه آلارم های بویلر و توربین در اتاق فرمان و اصلاح نقشه ها	IEB-052	7021
	6984,4304	1403/9/14	1403/9/14	0.36 days	بستن کلیه سوکت های شات اف والوهای صفر متر بویلر	IEB-053	7022
	7005,7001,3431	1403/9/17	1403/9/17	0.36 days	بستن لیمیت سوئیچهای کنترل والوها و کنترل دمپرهای بویلر	IEB-054	7023
	7021	1403/9/21	1403/9/18	2.91 days	بازدید، سرویس و تنظیم کلیه نشان دهنده های بویلر و توربین اتاق فرمان	IEB-055	7024
	3395,7003	1403/9/19	1403/9/18	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود	IEB-056	7025
	7018,3842	1403/9/22	1403/9/21	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم دود فرومی	IEB-057	7026
	6998,3842FS+1.45 days	1403/9/24	1403/9/24	0.36 days	بستن ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ های سوت بلونرهای بویلر و ایرهیت	IEB-058	7027
	7024FS+2.18 days	1403/9/25	1403/9/24	0.73 days	چک مسیر پرژر سوئیچ های حفاظت بویلر از ممل تا دکتیک	IEB-059	7028
	7002,3438SS-5.09 days	1403/9/25	1403/9/25	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم سوخت مازوت و گازوئیل	IEB-060	7029
	7028FS+2.18 days	1403/9/29	1403/9/27	2.18 days	آپارکشی تغذیه کابین ها و تمیزکاری کابین های دکتیک	IEB-061	7030
	6996,3437	1403/10/2	1403/10/2	0.36 days	بستن تجهیزات کنترلی هوای کنترل، فنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیت	IEB-062	7031
	6994,3437	1403/10/2	1403/10/2	0.73 days	بستن ادوات برقه زنها و تجهیزات کابین محلی برنرها	IEB-063	7032
	7004,3437	1403/10/3	1403/10/2	1.09 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم سوخت گاز	IEB-064	7033
	7020,3437	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	بستن سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها	IEB-065	7034
	4172SS	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	همکاری با اداره فاین مکانیک به جهت تست لیمیت سوئیچها و ترک سوئیچهای والوهای موتور بویلر	IEB-066	7035
	2702SS,6982	1403/10/4	1403/10/2	1.45 days	بستن تجهیزات کنترلی کانال های دود	IEB-067	7036



Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	7033,7034	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	تست سکوئنسهای استارت و استاپ مشعل ها	IEB-068	7037
	2559	1403/10/6	1403/10/4	2.18 days	بازدید و سرویس و تمیزکاری مانکشن باکس بویلر	IEB-069	7038
	7006,3772	1403/10/4	1403/10/4	0.36 days	بستن سطح سنج تانکهای RT , NC	IEB-070	7039
	7276SS	1403/10/5	1403/10/5	0.36 days	همکاری با امور بهره برداری در چک آلارم و تریپ سطح درام	IEB-071	7040
	7007,2677	1403/10/5	1403/10/5	0.36 days	بستن لیمیت سوئیچهای سیفتی والوهای بویلر	IEB-072	7041
	2680SS	1403/10/8	1403/10/5	2.18 days	رفع نقص، نصب و راه اندازی ترموکوپل های ساپورتینگ تیوب بویلر و جوشکاری سرتاسری ترموکوپل ها بر روی لوله ها	IEB-073	7042
	6997,3814	1403/10/8	1403/10/8	0.36 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها	IEB-074	7043
	7296SS-1.45 days	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	رفع ایزوله ترانسمیترهای بویلر	IEB-075	7044
	7014,2687SS	1403/10/10	1403/10/10	0.36 days	بستن کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت	IEB-076	7045
	7015,2687SS	1403/10/10	1403/10/10	0.36 days	بستن تجهیزات کنترلی بفار سوپرهیت و ساپورتینگ	IEB-077	7046
	2687SS	1403/10/11	1403/10/10	1.09 days	بستن تجهیزات کنترلی هدرهای سوپرهیت و ساپورتینگ بعد از تعویض لوله ها	IEB-078	7047
	7296SS	1403/10/11	1403/10/11	0.73 days	استارت و استاپ مشعل ها با سوфт گاز و مایع	IEB-079	7048
	7296SS+0 36 days,7048	1403/10/12	1403/10/12	0.73 days	عملیات کامشینینگ و راه اندازی بویلر	IEB-080	7049

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/15	1403/8/1	63.64 days	<b>گروه دکتیک توربین</b>	IET	7050
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	بازکردن تجهیزات کنترلی بای پاس فشار قوی و آبزنهای آن	IET-001	7053
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی اکچوایتورهای والوهای اصلی توربین	IET-002	7054
	7173SS	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	همکاری با بهره برداری جهت باز نمودن موتور والوهای ورودی بخار به هر سه سکشن کندانسور هوایی به میزان ۴۰ درصد	IET-003	7055
	1SS+ 0.73 days	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	باز کردن پرژر سوئیچ های فشار روغن فن های کندانسور ومایگذاری درپوش	IET-004	7056
	2893SS	1403/8/5	1403/8/3	0.73 days	بازکردن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۱	IET-005	7057
	7196	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	باز کردن تجهیزات اندازه گیری شامل انبساط مطلق، نسبی، اکستریسیتی و ویبریشن های توربین	IET-006	7058
	7196	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	باز کردن سنسور شفت پوزیشن و درپوش گذاری	IET-007	7059
	7200SS	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	چک و بررسی عملکرد سنسور فلوس سنغ هیدروژن هنگام تغلیه هیدروژن و تزریق دی اکسید کربن	IET-008	7060
	7196	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی توربین و یاتاقانهای آن و درپوش گذاری	IET-009	7061
	7057	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز نمودن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۲	IET-010	7062
	5223SS-0.36 days	1403/8/6	1403/8/5	0.36 days	باز نمودن لیمیت سوئیچهای بای پاس فشار ضعیف و کنترل والوهای آب تغذیه	IET-011	7063
	2716SS-0 55 days	1403/8/6	1403/8/5	0.55 days	باز کردن کابلهای اتاقک توربین	IET-012	7064
	7064SS	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز نمودن کابل ها و سنسورهای اعلام مریق اتاقک توربین	IET-013	7065
	7200	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی ژنراتور	IET-014	7066
	7200	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل	IET-015	7067
	7200	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم هیدروژن	IET-016	7068
	7062	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	بازکردن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۳	IET-017	7069
	7066	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم تمریک	IET-018	7070
	5482FS-2.18 days	1403/8/7	1403/8/7	0.36 days	باز کردن سوپپ های مرارتی کمپرسورهای CPP	IET-019	7071
	7059FS+ 1 45 days	1403/8/7	1403/8/7	0.73 days	سرویس و چک تجهیزات مفاظتی توربین: شافت پوزیشن، دیفرانسیل اکسپنشن، اکستریسیتی	IET-020	7072
	7070	1403/8/8	1403/8/7	0.73 days	بازکردن تجهیزات کنترلی سیستم آب تغذیه	IET-021	7073
	7071	1403/8/8	1403/8/7	1.45 days	بازدید، سرویس وبررسی عملکرد کارت های الکترونیک CPP (۸۸۲-۸۱درمملهای)	IET-022	7074
	7073	1403/8/8	1403/8/8	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم روغن (روغنکاری و سیستم هوای کنترل و درپوش گذاری	IET-023	7075
	7074	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	بازدید و سرویس سنسور مرارتی RTD و ترانسمیتر مربوطه CPP	IET-024	7076
	7075	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	باز کردن ترموکوپل های پوسته توربین فشار ضعیف	IET-025	7077
	7076	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	بازدید، سرویس و تنظیم سوئیچ های درجه مرارت CPP	IET-026	7078
	7072FS+ 1 45 days,7061	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم یاتاقانهای توربین	IET-027	7079
	2869SS-1 45 days,7077	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ یک و دو	IET-028	7080
	7078	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	بازدید ترانسمیترهای فلوی CPP	IET-029	7081
	7080	1403/8/10	1403/8/10	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم کندانسیت و فلاء و درین	IET-030	7082
	7081	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	بازدید و سرویس و تنظیم عملکرد کتورهای فلوی CPP	IET-031	7083
	7082	1403/8/12	1403/8/10	0.73 days	باز نمودن، بازدید و سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم زیرکش ها	IET-032	7084
	7082	1403/8/12	1403/8/10	1.09 days	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم کندانسیت و فلاء و درین	IET-033	7085

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	7082	1403/8/13	1403/8/10	1.45 days	بازدید، سرویس، نصب و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب مبرانی	IET-034	7086
	7083	1403/8/12	1403/8/12	0.36 days	بازدید، سرویس و تنظیم سطح سنج تانک آلوویال CPP	IET-035	7087
	7087	1403/8/13	1403/8/12	1.09 days	بازدید، سرویس و تنظیم سل و ترانسمیتر و ثبات کنداکتومتر CPP	IET-036	7089
	7079FS+ 1 45 days	1403/8/13	1403/8/12	1.45 days	چک عملکرد سنسورهای لرزش یا تاقا، چک مسیر و تنظیم کارتها	IET-037	7090
	7085	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	باز کردن، سرویس، تنظیم و نصب تجهیزات کنترلی سیستم گلند	IET-038	7091
	7057,7086	1403/8/14	1403/8/13	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۱	IET-039	7092
	7090	1403/8/14	1403/8/13	0.73 days	باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس	IET-040	7093
	7089	1403/8/15	1403/8/14	1.45 days	چک و بررسی تنظیمات سیستم توربوماکس و چک منمنی و تطبیق آن	IET-041	7094
	7062,7091	1403/8/16	1403/8/14	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۲	IET-042	7095
	7091	1403/8/16	1403/8/14	2.18 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی توربین و لیمیت سوئیچ های آن	IET-043	7096
	7093	1403/8/19	1403/8/15	2.91 days	تست و تنظیم لوپ های کنترل وامد و چک کارتهای UK , UA , QT	IET-044	7097
	7094,7069	1403/8/17	1403/8/16	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۳	IET-045	7098
	7095	1403/8/21	1403/8/16	3.64 days	سرویس و تنظیم پرژر سوئیچهای فنهای کندانسور هوایی	IET-046	7099
	7096	1403/8/20	1403/8/19	0.73 days	تست صمت عملکرد کلیه ریگوردرهای توربین از نظر کالیبراسیون، عملکرد صمیع صفمه نمایش	IET-047	7100
	7096FS+ 1 45 days	1403/8/21	1403/8/20	0.73 days	سرویس تجهیزات کنترلی مسیر بای پاس فشار قوی	IET-048	7101
	7098	1403/8/22	1403/8/21	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی تانک تغذیه	IET-049	7102
	7101	1403/8/23	1403/8/22	1.45 days	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سیکل بسته فنک کن	IET-050	7103
	7075,7102	1403/8/26	1403/8/23	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم روغن روغنکاری و سیستم هوای کنترل	IET-051	7104
	7103	1403/8/26	1403/8/26	0.73 days	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی اژکتور	IET-052	7105
	7104	1403/8/28	1403/8/26	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب تغذیه	IET-053	7106
	7067,7105	1403/8/29	1403/8/28	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل	IET-054	7107
	7106	1403/9/1	1403/8/29	1.45 days	بازدید و سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی لایو استیم	IET-055	2777
	2777	1403/9/1	1403/8/30	0.73 days	سرویس PD سنج های فیلترهای روغن کنترل، میکینگ و تراست	IET-056	7109
	7066,7107	1403/9/3	1403/9/1	1.45 days	سرویس و تنظیم کردن تجهیزات کنترلی ژنراتور	IET-057	7051
	6963SS-0.73 days	1403/9/4	1403/9/3	0.73 days	باز نمودن پوش باتونهای اتاق فرمان	IET-058	7110
	7070,7109	1403/9/4	1403/9/3	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم تمریک	IET-059	7111
	7068,7110	1403/9/5	1403/9/4	1.45 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هیدروژن	IET-060	7112
	7080,7111	1403/9/7	1403/9/5	1.45 days	بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کندانسیت پمپ یک و دو	IET-061	7113
	7092,7112	1403/9/8	1403/9/7	0.73 days	سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس	IET-062	7114
	7112	1403/9/8	1403/9/7	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی هیدروژن	IET-063	7052
	6963	1403/9/8	1403/9/8	0.73 days	بستن پوش باتونهای اتاق فرمان	IET-064	7115
	7114	1403/9/10	1403/9/8	1.45 days	تمیزکاری پانل های پشت اتاق فرمان	IET-065	7116
	447,2881,7115	1403/9/11	1403/9/10	0.73 days	نصب تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ یک	IET-066	7117
	450,2881,7116	1403/9/11	1403/9/11	0.73 days	نصب تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ دو	IET-067	

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	7113,7117	1403/9/12	1403/9/12	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس	IET-068	7118
	2916FS+ 2.91 days,7094,7117	1403/9/15	1403/9/14	1.45 days	بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۲	IET-069	7119
	7071,5821	1403/9/20	1403/9/19	0.73 days	سرویس و بستن سوپع های مرارتی کمپرسورهای CPP	IET-070	7120
	5886	1403/9/24	1403/9/24	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم زیرکش ها	IET-071	7121
	5376,7063	1403/9/26	1403/9/26	0.36 days	سرویس، نصب و تنظیم لیمیت سوئیچهای بای پاس فشار ضعیف و کنترل والوهای آب تغذیه	IET-072	7122
	7241SS-3 64 days	1403/9/27	1403/9/26	0.73 days	تمیزکاری کابین های لوکومات و چک تنظیمات کارت های لوکومات	IET-073	7123
	2846	1403/9/29	1403/9/28	0.36 days	نصب ترموکوپل پوسته توربین فشار ضعیف	IET-074	7124
	2925,7097,7119	1403/10/1	1403/9/28	1.45 days	بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۳	IET-075	7125
	2906SS,7091,7125	1403/10/2	1403/10/1	1.45 days	بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ ۱	IET-076	7126
	2245S,7248	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	بازدید، سرویس و تنظیم رله های (کارت های ) درجه مرارت فنهای کندانسور	IET-077	7127
	4172SS	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	همکاری با اداره فاین مکانیک به جهت تست لیمیت سوئیچها و ترک سوئیچهای والوهای موتوری توربین	IET-078	7128
	7131SS	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	سرویس و تنظیم لیمیت سوئیچ های والوهای موتوری بخار و تقطیرات کندانسور	IET-079	7129
	7131SS	1403/10/5	1403/10/4	1.45 days	سرویس و تنظیم و چک عملکرد سنسورهای لرزش فنهای کندانسور	IET-080	7130
	7098,1041SS	1403/10/6	1403/10/4	2.18 days	نصب پرژر سوئیچهای فشار روغن فنهای کندانسور	IET-081	7131
	2854	1403/10/6	1403/10/4	2.18 days	نصب تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل و سیستم روغن روغنکاری و هوای کنترل	IET-082	7132
	2857	1403/10/6	1403/10/5	1.45 days	چک عملکرد ترموسوئیچهای حفاظت ژنراتور و بستن تجهیزات کنترلی ژنراتور	IET-083	7133
	2856	1403/10/6	1403/10/5	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی سیستم تمریک	IET-084	7134
	7284SS	1403/10/6	1403/10/6	0.73 days	کالیبره فلوس سنج هیدروژن هنگام تزریق	IET-085	7135
	7284SS+0 36 days	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	تست مفاظت توربین کانال ۲۰۱ تا اتاق فرمان	IET-086	7136
	7138SS	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	بستن کابل ها و سنسورهای اعلام مریق اتاقک توربین	IET-087	7137
	2861	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	بستن کابل های اتاقک توربین	IET-088	7138
	5408	1403/10/9	1403/10/8	0.73 days	نصب و تنظیم تجهیزات کنترلی بای پاس فشار قوی	IET-089	7139
	2858	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	سرویس و تمیزکاری کابین مملى توربین	IET-090	7140
	7142SS	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی اکچویترهای والوهای اصلی توربین	IET-091	7141
	2858	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	بستن تجهیزات کنترلی توربین	IET-092	7142
	7142	1403/10/10	1403/10/10	0.73 days	رفع ایزوله ترانسمیترهای توربین	IET-093	7143
	7142SS,7300SS-0 55 days	1403/10/13	1403/10/13	0.36 days	نصب و تنظیم سنسورهای انبساط نسبی، مطلق، اکستریسیتی، ویبریشن و شفت پوزیشن و چک ست آلارم	IET-094	7144
	7300SS	1403/10/15	1403/10/15	0.36 days	تنظیم سنسور شفت پوزیشن در دور سه هزار و چک آلارم و تریپ	IET-095	7145
	7300SS	1403/10/15	1403/10/15	0.55 days	عملیات راه اندازی توربین	IET-096	7146



Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/6	1403/8/2	55.45 days	<b>گروه دگنتیک مشترک</b>	IEC	7147
	1SS+ 1 45 days	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	باز نمودن سنسور اکسیژن متر و نگهداری آن در مملول مناسب	IEC-001	7148
	7148	1403/8/3	1403/8/2	0.36 days	باز نمودن سنسور PH متر و نگهداری آن در مملول مناسب	IEC-002	7149
	2716SS-0.73 days	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	باز نمودن، سرویس، آزمایش و در صورت نیاز تعمیر و رفع عیب شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی توربین	IEC-003	7150
	1SS+ 3 64 days	1403/8/7	1403/8/5	2.18 days	بازدید ، سرویس و تنظیم سل و ترانسمیترکنداکتومتر وامد	IEC-004	7151
	7151FS+ 1 45 days	1403/8/9	1403/8/9	0.36 days	در صورت نیاز سرویس و رفع نقص و راه اندازی آنالایزهای O۲ دود فرومی	IEC-005	7152
	1226SS	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	باز نمودن و سرویس تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	IEC-006	7153
	7152FS+ 1 45 days	1403/8/12	1403/8/12	0.73 days	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی دگنتیک و سوئیچگیر	IEC-007	7154
	7154FS+ 1 45 days	1403/8/15	1403/8/14	1.45 days	باز نمودن، سرویس و تست شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی بویلر و در صورت نیاز اصلاح مسیر، تعویض کابل و نصب دکتور جدید	IEC-008	7155
	7155FS+ 1 45 days	1403/8/17	1403/8/17	0.36 days	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها آتش نشانی ترانسها	IEC-009	7156
	7156FS+ 1 45 days	1403/8/20	1403/8/20	0.73 days	باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهای آتش نشانی کانال کابل وامد	IEC-010	7157
	7157FS+ 1 45 days	1403/8/23	1403/8/22	1.09 days	بررسی عملکرد کارتهای آلارم و درایو سیستم اعلام مریق وامد دریانل اتاق فرمان ودریادل ایستگاه آتشنشانی	IEC-011	7158
	7158FS+ 1 45 days	1403/8/27	1403/8/24	1.45 days	بازبینی، سرویس و آزمایش تجهیزات آب ، پودر، کف و گاز هالون سیستمهای آتش نشانی	IEC-012	7159
	7159FS+ 1 45 days	1403/8/29	1403/8/28	1.09 days	چک آلارمهای بخش مشترک وامد	IEC-013	7160
	1244SS	1403/9/10	1403/9/10	0.36 days	نصب تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره ۱ هوای کنترل	IEC-014	7161
	959	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	راه اندازی و رفع نقص و کالیبراسیون pH مترهای وامد	IEC-015	7162
	959,7162	1403/10/5	1403/10/4	0.73 days	راه اندازی، سرویس و تنظیم سیستم اندازه گیری اکسیژن مملول در آب	IEC-016	7163
	7165SS-0.73 days	1403/10/5	1403/10/5	0.36 days	تست دتکتورهای آتش نشانی طبقات برنرها پس از نصب	IEC-017	7164
	2861SS	1403/10/6	1403/10/5	0.73 days	تست و سرویس سنسورهای اعلام مریق و آتش نشانی اتاقک توربین و ژنراتور	IEC-018	7165
	7165	1403/10/6	1403/10/6	0.36 days	تست دتکتورهای آتش نشانی اتاقک توربین و اطراف ژنراتور پس از نصب	IEC-019	7166





ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
7167	0	امور بهره برداری	63.82 days	1403/8/1	1403/10/15		

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
		1403/10/15	1403/8/1	63.82 days	<b>گروه توقف و راه اندازی</b>	OSI	7168
	1	1403/8/1	1403/8/1	0 days	عملیات متوقف کردن بویلر وامد	OSI-001	7169
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	تست هیترشماره چهارفشارقوی	OSI-002	7170
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	تست هیترشماره پنج فشارقوی	OSI-003	7171
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	بی برق شدن باس های مصرف داخلی وامد به طور پنهان درصد-از باس های شش کیلوولت و چهارصد غیرهمزمان	OSI-004	7172
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.36 days	باز نمودن موتور والوهای ورودی بخار به هر سه سگش گندانسور هوایی به میزان محدود ۴۰ درصد	OSI-005	7173
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل وضعیت بهره برداری از بویلر وامد	OSI-006	7174
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل وضعیت امتزاق سوخت مازوت وگاز	OSI-007	7175
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل وضعیت بهره برداری از توربین وامد	OSI-008	7176
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل دما و فشار روغن یاتاقانها وکنترل مرکزیت وانبساط وموقعیت محور	OSI-009	7177
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	اندازه گیری وضعیت اخت فلاء بر مسب زمان	OSI-010	7178
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل وضعیت تجهیزات وامد	OSI-011	7179
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل وضعیت ترانس های وامد	OSI-012	7180
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	عملیات متوقف کردن توربین وامد	OSI-013	7181
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	تفلیه هیترهاوفیلترهای مازوت ومسیرها ی مازوت وگازوئیل	OSI-014	7182
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	۵۰KB چک وبازدید تریس های الکتریکی بویلر وسپس بی برق شدن تابلوی	OSI-015	7183
	1	1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	کنترل وضعیت تستهای حفاظتی توربین وبویلر	OSI-016	7184
	1	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	ایزوله برقی و مکانیکی بر اساس مجوز های انجام کارتعمیرات و رفع ایزوله	OSI-018	7186
		1403/8/1	1403/8/1	0.73 days	تمیزکاری اتاق تانک گندانس و اتاق اژکتورها	OSI-017	7185
	7169FS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	تفلیه تانک اسلوب اوپل تانک و تمیزکاری آن	OSI-019	7187
	7169FS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	در مدار آوردن استیم ایرهیترهای بویلر و باز کردن دیسارژ دمپر اف دی فنا و برقراری هوا از مسیر بای پاس	OSI-020	7188
	7169FS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	تفلیه بویلر وفلاش وزل وبلودان تانک وتفلیه مسیر اورفلو وکانتینیزر بلودان	OSI-021	7189
	7169FS+0.73 days	1403/8/2	1403/8/1	0.73 days	قطع تغذیه سولنوئید های تریپ توربین و سنسورها	OSI-022	7190
	7169FS+0.73 days	1403/8/3	1403/8/1	2.18 days	همکاری در تست فشار استیم ایرهیترها جهت مشفص شدن نشتی های اتمالی	OSI-023	7191
	7169FS+1.09 days	1403/8/2	1403/8/2	0.36 days	عملیات متوقف نمودن ایرهیترها	OSI-024	7192
	2709SS	1403/8/2	1403/8/2	0.18 days	همکاری با امور مکانیک جهت برداشتن کاور اکسایتر	OSI-025	7193
	7169FS+2.18 days	1403/8/3	1403/8/3	0.36 days	استارت موتورهای دی سی روغن توربین، دی سی روغن سیل، و سیرکوله هیدروژن جهت آمپرگیری با هماهنگی امور الکتریک	OSI-026	7194
	3786	1403/8/5	1403/8/3	0.73 days	انجام عملیات قلیاشویی ایرهیترها و همکاری با امور شیمی	OSI-027	7195
	7169FS+3.27 days	1403/8/5	1403/8/5	0 days	خارج کردن ترنینگیر توربین	OSI-028	7196
	7195	1403/8/5	1403/8/5	0.36 days	بستن دمپرهای ۷متر ایرهیتر و باز نمودن دمپرهای ۱۴ متر ایرهیتر بعد از اتمام عملیات قلیاشویی ایرهیترها	OSI-029	7197
	7196	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	ایزوله و ارت ترانس اصلی و یونیت و ژنراتور	OSI-030	7198
	7196	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	ایزوله و تفلیه سیستم آب فنک کننده مدار باز	OSI-031	7199
	7196	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	عملیات تفلیه هیدروژن ژنراتور وتزریق گاز دی اکسید کربن(با هماهنگی کنترل) وسپس تزریق هوای اینسترومنت	OSI-032	7200
	7195	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	تفلیه تانک بویلر امپتی درین تانک	OSI-033	7201

Se	وابستگی	پایان	ش ر و ع	مدت	شر ح فعالیت	کد فعالیت	ر دیف
	7195	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	تفلیه فید تانک، گندانسیت تانک و درین کلکتینگ تانک	OSI-034	7202
	7169FS+ 3 64 days	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	فایع کردن سیستم سیل ژنراتور	OSI-035	7203
	7169FS+ 3 64 days	1403/8/6	1403/8/5	0.73 days	بی برق نمودن کلیه باس های مصرف داخلی، اینورتر و باس های EM-FA-FB	OSI-036	7204
	7202	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	تفلیه درین تانک توربین	OSI-037	7205
	7195FS+0.73 days	1403/8/6	1403/8/6	0.73 days	تفلیه سیستم آب فنک کننده مدار بسته	OSI-038	7206
	7204	1403/8/6	1403/8/6	0.36 days	بی برق کردن ترانسهای لوکومات CT۰۳,CT۰۴,CT۰۵	OSI-039	7207
	262SS	1403/8/7	1403/8/6	0.73 days	همکاری با امور الکتریک در اندازه گیری پالس سنسور قبل از تعمیرات اساسی	OSI-040	7208
	2868FS+1.45 days	1403/8/7	1403/8/7	0.73 days	تمیزکاری طبقه منفی ۴.۵ متر سالن توربین و اطراف پمپهای درین کلکتینگ	OSI-041	7209
	7169FS+ 5.09 days	1403/8/10	1403/8/7	3.64 days	تمیزکاری وامد در طول تعمیرات اساسی	OSI-042	7210
	2718SS	1403/8/8	1403/8/7	0.73 days	استارت پمپ های مگینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمله اول	OSI-043	7211
	2722SS	1403/8/10	1403/8/9	0.73 days	استارت پمپ ها ی مگینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمله دوم	OSI-044	7212
	471	1403/8/13	1403/8/12	0.73 days	درمدار آوردن اینورتر و برقدارکردن باس های FA/FB – EM	OSI-045	7213
	3023SS-1.45 days	1403/8/20	1403/8/19	1.45 days	تفلیه تانکهای کروی	OSI-046	7214
	3416	1403/8/21	1403/8/20	0.73 days	تمیزکاری طبقات مشعل ها و سینی کابل های اطراف برنرها	OSI-047	7215
	2747SS	1403/8/22	1403/8/21	0.73 days	استارت پمپ های مگینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمله سوم	OSI-048	7216
	5097 3024FS+ 1.45 days	1403/8/27	1403/8/26	0.73 days	آبگیری تانک های کروی	OSI-049	7217
	1824	1403/8/29	1403/8/29	0.73 days	تمیزکاری محیط اطراف سیفتی والوهای رهیت و سوپررهیت و اطراف درام	OSI-050	7218
	1839,1895	1403/9/3	1403/9/3	0.73 days	تمیزکاری محیط اطراف والوهای بای پاس فشار قوی و فشار ضعیف	OSI-051	7219
	2882SS-1.45 days	1403/9/3	1403/9/3	0.73 days	تمیزکاری پاله پمپ بویلر امپتی و درین کلکتینگ	OSI-052	7220
	3433	1403/9/19	1403/9/19	0.73 days	تمیزکاری اطراف هیترهای مازوت و ایستگاه سوخت وامد	OSI-053	7221
	7169SS+ 29 82 days2887	1403/9/20	1403/9/19	0.73 days	در مدارآوردن سیستم فنک کن بدون سیستم فنک کن تمریک ژنراتورVF	OSI-054	7222
	7224SS-0.73 days,196,665,5267	1403/9/20	1403/9/20	0.73 days	روشن کردن پمپهای مگینگ و روغن روغنکاری و آمپرگیری موتور ونت فنها	OSI-055	7223
	2838SS	1403/9/21	1403/9/20	0.73 days	استارت پمپ های مگینگ و روغن کاری جهت همکاری با مکانیک مرمله چهارم	OSI-056	7224
	124,1SS+ 49 45 days	1403/9/28	1403/9/28	0 days	در مدار آوردن باسهای شش کیلو ولت وامد BA/BB و ترانسهای CT۰۱/۰۲ و تستهای مربوطه	OSI-057	7225
	7225	1403/9/28	1403/9/28	0.36 days	در مدار آوردن باسهای ۴۰۰ ولت وامد CA/CB و تستهای مربوطه	OSI-058	7226
	7225,166,7217	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	در مدار آوردن پمپ آب میرانی و آمپرگیری الکتروموتور مذکور	OSI-059	7227
	7225 5749	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	آماده سازی پمپ اسلوب و تست مسیر گازوئیل وامد تا پشت مشعل ها	OSI-060	7228
	7225 219,7222	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	آبگیری سیستم فنک کن بسته و استارت و آمپرگیری الکتروموتورهای پمپ های سیستم VH	OSI-061	7229
	7225 222FS+ 1.45 days	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	استارت و آمپرگیری والوها و موتورهای سوت بلونر قسمت ایرهیترها	OSI-062	7230
	7225 222FS+ 1.45 days	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	تست و آمپرگیری والوها و موتورهای سوت بلونرهای بویلر و انجام سیموله های لازم	OSI-063	7231
	7225 6580SS+ 1.45 days	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	درمدار آوردن هیتر پمپهای مازوت	OSI-064	7232
	3402	1403/9/29	1403/9/28	0.73 days	تمیزکاری اطراف اف دی فن ها، جی آر فن ها و دودکش در صفر متر بویلر	OSI-065	7233
	7225FS+ 0.73 days,463	1403/9/29	1403/9/29	0.36 days	در مدار آوردن هیتر موتورهای ۶ کیلو ولت اف دی فن ها و جی آر فن ها	OSI-066	7234
	7244SS-0.73 days	1403/9/29	1403/9/29	0.36 days	در مدار آوردن هیتر پمپهای روغن کنترل	OSI-067	7235



Se	وابستگی	پایان	شرو ع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	7229,7225	1403/9/29	1403/9/29	0.73 days	در مدار آوردن سیستم فنک کن مدار بسته بویلر	OSI-068	7236
	7225FS+0.73 days,4078,3692	1403/10/1	1403/9/29	1.45 days	آمپرگیری دیسارژ دمپر اف دی فنا و والوهای استیم ایرهیترها	OSI-069	7237
	7225FS+0.73 days,4078	1403/10/3	1403/9/29	2.91 days	آمپرگیری و تنظیم دمپرهای مربوط به سیستم دود و هوا	OSI-070	7238
	7225,232,3402FS+0.73 days	1403/9/29	1403/9/29	0.36 days	استارت وآمپرگیری الکتروموتورهای پمپ های روغن بی آر فن ها	OSI-071	7239
	7225FS+1.45 days	1403/10/1	1403/10/1	0.36 days	در مدار آوردن تریس های فیدتانک	OSI-072	7240
	7225FS+1.45 days,835,99	1403/10/1	1403/10/1	0.36 days	برق دار کردن ترانسهای لوکومات CT۰۳,CT۰۴,CT۰۵	OSI-073	7241
	7225FS+1.45 days,444	1403/10/1	1403/10/1	0.36 days	درمدارآوردن هیترموتورهای۶کیلو ولت فید پمپ ها و کندانسیت پمپها	OSI-074	7242
	7225FS+1.45 days,163	1403/10/1	1403/10/1	0.73 days	استارت و آمپرگیری پمپهای (روغنکاری فیدپمپها برای تنظیم فشار روغن	OSI-075	7243
	5408SS-0.73 days,196,665,5267	1403/10/1	1403/10/1	0.73 days	روشن کردن پمپهای کنترل و انجام تستهای حفاظتی و کنترلی مربوطه	OSI-076	7244
	7241	1403/10/1	1403/10/1	0.36 days	برق دار کردن باسهای لوکومات CE,CD,CC	OSI-077	7245
	7225,5749,7232FS+0.73 days,165	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	استارت پمپ های مازوت و فشار دار کردن مسیر مازوت تا پشت مشعل ها	OSI-078	7246
	2851SS	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	استارت پمپ ها ی مگینگ و روغن کاری مهت همکاری با مکانیک مرمله پنجم	OSI-079	7247
	7245	1403/10/2	1403/10/1	0.36 days	برقدار کردن تابلو کنترل لوکومات و درمدار آوردن آن با همکاری گروه کنترل	OSI-080	7248
	7245	1403/10/2	1403/10/1	0.36 days	در مدار آوردن گرمکن های موتورهای ردیف های یک الی سه کندانسور هوایی	OSI-081	7249
	7245	1403/10/2	1403/10/1	0.36 days	در مدار آوردن گرمکن های موتورهای ردیف های چهار الی شش کندانسور هوایی	OSI-082	7250
	7225,5408SS	1403/10/2	1403/10/1	0.36 days	استارت پمپ روغن بای پاس فشار قوی	OSI-083	7251
	7225,240	1403/10/2	1403/10/1	0.36 days	برق دار کردن تابلوی تریس های الکتریکی بویلر	OSI-084	7252
	225,4078,7234FS+0.73 days,127,723	1403/10/2	1403/10/1	0.73 days	استارت اف دی فن شماره یک و بازکردن دمپرهای مسیر هوا	OSI-085	7253
	7246	1403/10/2	1403/10/2	0.36 days	فشار دار کردن مسیر اتمایزینگ	OSI-086	7254
	7225,7248	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	آبگیری کندانسیت تانک	OSI-087	7255
	316SS	1403/10/2	1403/10/2	0.36 days	همکاری با امور الکتریک در اندازه گیری پالس سنسور بعد از تعمیرات اساسی	OSI-088	7256
	7225,206,3761SS+1.45 days	1403/10/2	1403/10/2	0.73 days	در مدار آوردن پمپهای کندانسیت استیم ایر هیترهای بویلر وآمپرگیری موتورهای مذکور	OSI-089	7257
	7259SS	1403/10/2	1403/10/2	0.36 days	استارت و آمپرگیری والو اصلی بویلر و بای پاس آن	OSI-090	7258
	7225FS+1.45 days,4172SS	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	آمپرگیری والوهای درین ۱۴ متر و اورفلو و ونت درام و RL۲۴/۲۷S۰۰۲	OSI-091	7259
	4172SS,7225FS+1.45 days	1403/10/4	1403/10/2	2.18 days	آمپرگیری و تنظیم والوهای موتوری و کنترلی ایستگاه آب تغذیه و اکو	OSI-092	7260
	7253	1403/10/3	1403/10/2	0.73 days	استارت اف دی فن شماره دو و بازکردن دمپرهای مسیر هوا	OSI-093	7261
	7236,4067FS-0.73 days,127,7253SS+	1403/10/3	1403/10/2	0.73 days	استارت بی آر فن شماره یک و آمپرگیری آن	OSI-094	7262
	7225FS+2.91 days	1403/10/3	1403/10/2	1.45 days	بررسی و در صورت امکان رفع سیموله های موجود در وامد	OSI-095	7263
	7225FS+1.45 days,4172SS,7260SS+0.73 days	1403/10/5	1403/10/3	2.18 days	آمپرگیری والوهای درین و زیرکش های توربین	OSI-096	7264
	7225FS+3.64 days,153	1403/10/3	1403/10/3	0.73 days	استارت فن های گلند استیم وآمپرگیری الکتروموتورهای مذکور	OSI-097	7265
	7262	1403/10/3	1403/10/3	0.73 days	استارت بی آر فن شماره دو و آمپرگیری آن	OSI-098	7266
	7245,7255	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	استارت پمپ های درین کلکتینگ، آمپرگیری الکتروموتورها و انجام تستها	OSI-099	7267
	7245FS+0.73 days,7255,127	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	استارت کندانسیت پمپ شماره یک و آبگیری فید واتر تانک و تنظیم و آمپرگیری والوهای موتوری آن	OSI-100	7268
	7266	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	استارت ترنینگیر بی آر فن ها و آمپرگیری آنها	OSI-101	7269

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
	2855SS	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	استارت پمپهای جکینگ و روغنکاری جهت همکاری با مکانیک مرملة ششم	OSI-102	7270
	7268	1403/10/4	1403/10/4	0.36 days	راه اندازی والوهای موتور لوكومات	OSI-103	7271
	7268	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	استارت كندانسيت پمپ شماره دو و آمپرگیری والوهای موتورى آن	OSI-104	7272
	7225 251	1403/10/4	1403/10/4	0.73 days	استارت و آمپرگیری الكتروموتورهای كولینگ ايرفن ها	OSI-105	7273
	7225 250FS+0.73 days	1403/10/4	1403/10/4	0.36 days	برق دار کردن تابلو تصفيه بين راهی	OSI-106	7274
	7225 2857SS	1403/10/5	1403/10/4	1.09 days	راه اندازی سيستم سيل هيدروژن و تستهای مربوطه و تزريق فشار هوای اينسترومنت به ژنراتور و تست نشتی	OSI-107	7275
	7268FS+0.73 days	1403/10/5	1403/10/5	0.73 days	استارت فيد پمپ شماره يك و آبيگری بويلر و تست فشار	OSI-108	7276
	7276	1403/10/6	1403/10/5	0.36 days	استارت فيد پمپ شماره دو و تست آن	OSI-109	7277
	7276SS+0.73 days	1403/10/6	1403/10/5	0.36 days	چك آلارم و تريب سطح درام	OSI-110	7278
	7276	1403/10/6	1403/10/5	0.73 days	همکاری در تست فشار هوای لوله های رهيت۲	OSI-111	7279
	7278	1403/10/6	1403/10/6	0.36 days	راه اندازی و آمپرگیری اوپريتینگ ديوايس و لود ليميت	OSI-112	7280
	7277	1403/10/6	1403/10/6	0.36 days	استارت فيد پمپ شماره سه و تست آن	OSI-113	7281
	7225 2855FS+0.36 days	1403/10/6	1403/10/6	0 days	در مدار آوردن ترنينگير توربين و آمپرگیری	OSI-114	7282
	7275 7282	1403/10/6	1403/10/6	0.73 days	تزريق گاز دی اكسيد كربن به ژنراتور	OSI-115	7283
	7283SS	1403/10/6	1403/10/6	0.73 days	تزريق هيدروژن به ژنراتور	OSI-116	7284
	7276,7282	1403/10/10	1403/10/6	2.91 days	همکاری در انجام عمليات اسيدشویی لوله های سوپرहित	OSI-117	7285
	2862	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	تميزکاری كامل اتاقك تانك روغن توربين	OSI-118	7286
	4,7249FS+0.36 days,7250FS+0.36 days	1403/10/8	1403/10/6	0.73 days	استارت فن های كندانسور جهت تست لرزش و آمپرگیری و باز کردن والوها	OSI-119	7287
	256,7225	1403/10/8	1403/10/8	0.36 days	تست و آمپرگیری والوهای فلنج هيتینگ توربين	OSI-120	7288
	7284,7225	1403/10/8	1403/10/8	0.73 days	در مدار آوردن سيستم فنك كن باز تمريك و ژنراتور	OSI-121	7289
	7225FS+1.45 days,3773	1403/10/9	1403/10/8	1.45 days	در مدار آوردن تريس های بفاری بويلر در صورت نیاز	OSI-122	7290
	3815SS	1403/10/9	1403/10/8	0.73 days	تميزکاری مميط اطراف ايرهيترها در طبقات ۷ و ۱۰ و ۱۴ متر	OSI-123	7291
	7225 251 3814	1403/10/9	1403/10/8	0.73 days	استارت موتورهای اصلی و كمکی ايرهيترها	OSI-124	7292
	7225FS+8.73 days,3433	1403/10/9	1403/10/9	0.36 days	تمت فشار قرار دادن لوله های گاز و تست نشتی آن	OSI-125	7293
	2858	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	تميزکاری اتاقك توربين و سقف تابلوهای كنترل چپ و راست توربين	OSI-126	7294
	7293,7225	1403/10/10	1403/10/9	0.73 days	فشار دار کردن ايستگاه گاز وامد تا پشت مشعل ها	OSI-127	7295
	7295,7282 2658,7285FS+1.09 days	1403/10/12	1403/10/11	1.09 days	استارت مشعل های گاز جهت تست و به صورت تك مشعل و رفع نواقص مشعل ها	OSI-128	7296
	7296	1403/10/15	1403/10/12	1.82 days	انجام عمليات بلو اوت مسيرهای سوپرहित و رهيت	OSI-129	7297
	7297	1403/10/15	1403/10/15	0.73 days	استارت بويلر به جهت راه اندازی وامد	OSI-130	7298
	7225,7251,5408FS+0.73 days,7298SS	1403/10/15	1403/10/15	0.18 days	در مدار آوردن كنترل والو باي پاس فشار قوی پس از تايد شیمی	OSI-131	7299
	7299SS	1403/10/15	1403/10/15	0.36 days	راه اندازی سيستم توربين و عمليات دور دادن توربين	OSI-132	7300
	7300SS	1403/10/15	1403/10/15	0.18 days	انجام تست اوراسپيد مقيقی و ريزور پاور و تستهای مورد نظر تعميرات الكتريك	OSI-133	7301
	7225,5408,7300SS	1403/10/15	1403/10/15	0.18 days	در مدار آوردن كنترل والو باي پاس فشار ضعیف	OSI-134	7302
	7302SS	1403/10/15	1403/10/15	0.18 days	پارالل کردن وامد با شبكه	OSI-135	7303



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
7304	A	اسیدشویی	15.27 days	1403/9/22	1403/10/10		

Se	وابستگی	پایان	شروع	مدت	شرح فعالیت	کد فعالیت	ردیف
		1403/10/10	1403/9/22	15.27 days	<b>گروه اسیدشویی سوپر هیت ها</b>	AS	7305
	7318SS-11.64 days	1403/9/25	1403/9/22	1.45 days	آماده سازی محل اسیدشویی جهت انتقال و نصب تجهیزات مربوطه	AS-001	7306
	7306	1403/9/27	1403/9/25	2.18 days	انتقال تجهیزات و لوازم اسیدشویی به محل نصب	AS-002	7307
	7307	1403/9/27	1403/9/27	0.36 days	نصب داربست و باز نمودن عایق های مربوطه به سیستم اسیدشویی	AS-003	7308
	7307	1403/9/29	1403/9/27	2.18 days	نصب تانک، والوها و پمپهای اسیدشویی به صورت ایمن و استاندارد در محل خود طبق نقشه	AS-004	7309
	7311SS	1403/10/1	1403/9/28	1.45 days	برشکاری دو عدد از کپ های هدر فروبی سوپر هیت ۳ و نصب زانوهای فلزی به آنها	AS-005	7310
	7309FS-0.73 days	1403/10/1	1403/9/28	1.82 days	اجرای لوله کشی فلزی از فروبی پمپهای اسیدشویی به هدر درین واتروال ها طبق نقشه	AS-006	7311
	7310	1403/10/3	1403/10/1	2.18 days	اجرای لوله کشی پلی اتیلن از محل کپ های هدر فروبی سوپر هیت ۳ تا ورودی پمپهای اسیدشویی طبق نقشه	AS-007	7312
	7314SS	1403/10/4	1403/10/3	0.73 days	برشکاری مسیر بای پاس RA۰۴ و اتصال آن به مسیر درین طبق نقشه	AS-008	7313
	7312	1403/10/4	1403/10/3	1.45 days	اجرای لوله کشی پلی اتیلن جهت پروسه فلاشینگ واتروالها و سوپر هیت ها تا لوله منتهی به استفر ستلینگ طبق نقشه	AS-009	7314
	7314SS+0.36 days	1403/10/4	1403/10/3	0.36 days	نصب تجهیزات کنترلی و اندازه گیری مسیرهای اسیدشویی مطابق نقشه در محل های خود	AS-010	7315
	7314SS+0.36 days	1403/10/5	1403/10/3	1.45 days	نصب تابلوی الکتریک و برقراری تغذیه پمپهای اسیدشویی	AS-011	7316
	7316	1403/10/5	1403/10/5	0.73 days	استارت و تست پمپها، ولوها و مسیرهای اسیدشویی و رفع عیوب احتمالی	AS-012	7317
	7285SS	1403/10/9	1403/10/6	2.18 days	انجام کامل پروسه اسیدشویی بر طبق دستورالعمل با اندازه گیریها و تستهای مورد نیاز	AS-013	7318
	7318	1403/10/10	1403/10/9	1.45 days	جوشکاری کلیه قطوط برش داده شده اسیدشویی به همراه رادیوگرافی و عملیات مرارتی در صورت نیاز	AS-014	7319
	7318	1403/10/10	1403/10/9	1.45 days	جمع آوری کلیه تجهیزات و لوازم اسیدشویی و انتقال به محل نگهداری	AS-015	7320
	7319FS-0.73 days	1403/10/10	1403/10/10	0.73 days	بستن عایقها و جمع آوری داربستهای مربوط به پروسه اسیدشویی	AS-016	7321



ردیف	کد فعالیت	شرح فعالیت	مدت	شروع	پایان	وابستگی	Se
7322		پایان	0 days	1403/10/15	1403/10/15	7303	